



TSKRP008KAUP

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, č. akce 999066/2 , 2. etapa, Sekaninova - Na
Folimance, Praha 4**

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4220/065

č. smlouvy zhotovitele: 16 158 03

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

a

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vl. 2994

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2

č. ú.: 474022543/0300

zastoupen: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným –
jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý
samostatně dle výpisu z OR)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal - jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr v oboru
dopravní stavby

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4220/065 ze dne 16.11.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu kolize realizovaného díla s jinou stavbou, a to rekonstrukcí tramvajové trati, kdy byly geodetické podklady pro ověření směrového a výškového řešení poskytnuty zhotoviteli ze strany projektanta tramvajové trati až ke dni 11.4.2018. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „návrh DUR“ a „podání žádosti o UR“ mění takto:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - návrh DUR k projednání | 1 měsíc od předání podkladů k RTT |
| - podání žádosti o UR | do 3 měsíců od předání podkladů k RTT |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 11. 05. 2018

V Praze dne 30. 04. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

PhDr. Ing. Ma[reda] [P] [A]
.....
Technická správa [P] [A] hl. m. Prahy, a.s.
[redacted]
[redacted] mpach, MBA
.....
Techn [redacted] hl. m. Prahy, a.s.

PONTEK spol.
Bezová 1658, 147 14 [redacted]
-4-
.....
Pontex spol. s r.o. [redacted]
Ing. Václav Hvizdal
jednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103