

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

TOMIreko, s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 63551
Zastoupený: Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ283 59 216
Bankovní spojení: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 24. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**VN Drahany, oprava stavební části včetně odtěžení nánosů**“, číslo smlouvy objednatele PM61140/2017-504 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění stavebních prací bylo zahájeno dne 2. 11. 2017.
- V průběhu realizace stavebních prací na SO-01-1 Oprava stavební části - bezpečnostní přeliv, konkrétně po vybourání původního objektu přelivu, bylo zjištěno nevyhovující skalní podloží v původně navržené úrovni základové spáry protiprúsakového křídla i základového pasu zdi přelivu, tvořené rozpukanou a propustnou vrstvou horniny. Tuto skutečnost nebylo možno zjistit v projektové přípravě. Stavba proto byla dne 9. 3. 2018 pozastavena a objednatel ihned zajistil u akreditované laboratoře laboratorní rozbor zeminy hráze nutný pro návrh opatření.
Za účasti objednatele, projektanta a útvaru provozu a TBD bylo na výrobním výboru dle výsledků rozboru a dle kopaných sond navrženo a projekčně zpracováno zahloubení protiprúsakového žebra do hloubky 1,0 m pod úroveň původně navržené základové spáry. Z hlediska zvýšení bezpečnosti stavby a prodloužení průsakové křivky na styku podloží a nové konstrukce přelivu je taktéž navrženo zahloubení o 1,0 m základového pasu stěny přelivu v celé délce, včetně zavázání do břehu. Dle kopaných sond se bude jednat o výkop v hornině třídy těžitelnosti 6 včetně dolamování horniny, přičemž úroveň pevného skalního podloží bude po délce základové spáry nestejnorodá.
Bez provedení navrženého opatření není možno dílo provést v požadované kvalitě, která by zaručovala nepropustnost spodní vody a stabilitu vodního díla, zejména přelivu.
- Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 1 k tomuto dodatku – položkový rozpočet zpracovaný projektantem stavby a oceněný zhotovitelem.

4. V souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla o cenu víceprací, která činí 402.695,36 Kč bez DPH, a dále na prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce, což je doba, po kterou byly prováděny rozborů a navrhováno technické řešení pro zamezení průsaků včetně následného projekčního zpracování.
5. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 8. 2018***

6. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Celková cena díla bez DPH: Kč 5.872.288,36 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet oceněný zhotovitelem

V Brně dne: 10. 5. 2018

V Třebíči dne: 9. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
TOMIreko, s.r.o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti