

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Propojení město - Švédský vrch, lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **Město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupená: **Mgr. Zdenkem Hrkalem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, spisová značka C, vložka 1558

se sídlem: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**
adresa pro doručování: **Bohunická 133/50, 619 00 Brno**
IČO: **18827527**
DIČ: **CZ 18827527**
Bankovní spojení: **KB a.s., číslo účtu 107-5570440297/0100**
zastoupená: **Ing. Stanislavem Suským, jednatelem**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 3 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace nové lávky není možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2 k této smlouvě v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2 předání PDPS nové lávky.

Na základě neudělení výjimky SŽDC k umístění pilířů nové lávky přepracoval zhotovitel návrh konstrukčního řešení a předložil novou variantu lávky objednateli k odsouhlasení. Objednatel tento návrh projednal a odsouhlasil na jednání vedení města dne 24. 04. 2018.

Zhotovitel tak není objektivně schopen zajistit nutná vyjádření a souhlasy k projektové dokumentaci ze strany SŽDC v termínech uvedených ve smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 2. Tato skutečnost nebyla v době podání cenové a termínové nabídky zhotoviteli známa a nemohl ji znát pochopitelně ani zadavatel v době zadání této zakázky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna termínu plnění.

Článek III. Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

předání PDPS nové lávky:	do 30.04.2018
podání žádosti o SP na SÚ:	do 04.05.2018
předání kontrolního soupisu prací nové lávky:	do 31.05.2018

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Doba plnění a dodací podmínky

2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění:

předání PDPS nové lávky:	do 31.10.2018
podání žádosti o SP na SÚ:	do 07.11.2018
předání kontrolního soupisu prací nové lávky:	do 19.11.2018

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento Dodatek č. 3 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Stanislav Suský, jednatel

za objednatele
Mgr. Zdenek Hrkal, starosta