

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0029/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziatřkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Šeříková 405/13, Litoměřice, PSČ 412 01
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0029/OPS.DVZ (č. 2/3224/2017) (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady, Praha 8 - Libeň (dále jen „**dílo**“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 včetně rekapitulace) tohoto dodatku.
- 3.2.** Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Cena Díla**“) následovně:*

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>16.583.738,00 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4</i>	<i>1.207.088,80 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4</i>	<i>722.078,77 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>17.068.748,03 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>3.584.437,09 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>20.653.185,12 Kč</i>

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně příloh se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 včetně rekapitulace

Příloha č. 2 – Zdůvodnění víceprací a méněprací

V Praze dne 9. 12. 2015
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
Úřad městské části
odbor životního prostředí
oddělení plošné správy území
1236

Mgr. Jindřiška Ziatková, vedoucí OŽP

Správce rozpočtu:

V Litoměřicích dne

Ing. Miloš Naprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.
Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 556
ICO: 272 63 627 | DIČ: CZ27263627
www.garden-line.eu

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 25.04.2018, č. Usn RMC 0192/2018

Rekapitulace - vícepráce, méněpráce - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4

	v Kč bez DPH		
	Vícepráce	Méněpráce	CELKEM
ZL č.1	942 569,87	507 308,24	435 261,63
ZL č.2	123 619,93	0,00	123 619,93
ZL č.3	140 899,00	61 926,32	78 972,68
ZL č.4	0,00	152 844,21	-152 844,21
celkem	1 207 088,80	722 078,77	

Celkem navýšení bez DPH 485 010,03 Kč

Celkem navýšení vč. DPH 586 862,14 Kč

Zhotovitel:

Gardenline, s.r.o.



Gardenline
 Společnost založena v roce 1997
 sídlo: Praha 8, OŽP
 IČO: 23 00 123 456
 DIČ: CZ2300123456
 www.gardenline.cz

TDI:

JILAM s.r.o.



JILAM s.r.o.
 sídlo: Praha 8, OŽP
 IČO: 23 00 123 456
 DIČ: CZ2300123456
 www.jilam.cz

Objednatel:

MČ Praha 8, OŽP



MČ Praha 8, OŽP
 sídlo: Praha 8, OŽP
 IČO: 23 00 123 456
 DIČ: CZ2300123456
 www.mcp8.cz

AD:

Ing. Martina Forejtová



Stavba
Základní název stavby

Objekt a jeho název v době zahájení stavby, pokud je uveden

Základní název stavby

Stavba
Základní název stavby

Stavba
Základní název stavby

Číslo	Název stavby	Stavba	Stavba	Stavba
-------	--------------	--------	--------	--------

VÝPOČET

Číslo	Název stavby	Stavba	Stavba	Stavba
1	Stavba	1	1	1
2	Stavba	2	2	2
3	Stavba	3	3	3
4	Stavba	4	4	4
5	Stavba	5	5	5
6	Stavba	6	6	6
7	Stavba	7	7	7
8	Stavba	8	8	8
9	Stavba	9	9	9
10	Stavba	10	10	10
11	Stavba	11	11	11
12	Stavba	12	12	12
13	Stavba	13	13	13
14	Stavba	14	14	14
15	Stavba	15	15	15
16	Stavba	16	16	16
17	Stavba	17	17	17
18	Stavba	18	18	18
19	Stavba	19	19	19
20	Stavba	20	20	20
21	Stavba	21	21	21
22	Stavba	22	22	22
23	Stavba	23	23	23
24	Stavba	24	24	24
25	Stavba	25	25	25
26	Stavba	26	26	26
27	Stavba	27	27	27
28	Stavba	28	28	28
29	Stavba	29	29	29
30	Stavba	30	30	30
31	Stavba	31	31	31
32	Stavba	32	32	32
33	Stavba	33	33	33
34	Stavba	34	34	34
35	Stavba	35	35	35
36	Stavba	36	36	36
37	Stavba	37	37	37
38	Stavba	38	38	38
39	Stavba	39	39	39
40	Stavba	40	40	40
41	Stavba	41	41	41
42	Stavba	42	42	42
43	Stavba	43	43	43
44	Stavba	44	44	44
45	Stavba	45	45	45
46	Stavba	46	46	46
47	Stavba	47	47	47
48	Stavba	48	48	48
49	Stavba	49	49	49
50	Stavba	50	50	50
51	Stavba	51	51	51
52	Stavba	52	52	52
53	Stavba	53	53	53
54	Stavba	54	54	54
55	Stavba	55	55	55
56	Stavba	56	56	56
57	Stavba	57	57	57
58	Stavba	58	58	58
59	Stavba	59	59	59
60	Stavba	60	60	60
61	Stavba	61	61	61
62	Stavba	62	62	62
63	Stavba	63	63	63
64	Stavba	64	64	64
65	Stavba	65	65	65
66	Stavba	66	66	66
67	Stavba	67	67	67
68	Stavba	68	68	68
69	Stavba	69	69	69
70	Stavba	70	70	70
71	Stavba	71	71	71
72	Stavba	72	72	72
73	Stavba	73	73	73
74	Stavba	74	74	74
75	Stavba	75	75	75
76	Stavba	76	76	76
77	Stavba	77	77	77
78	Stavba	78	78	78
79	Stavba	79	79	79
80	Stavba	80	80	80
81	Stavba	81	81	81
82	Stavba	82	82	82
83	Stavba	83	83	83
84	Stavba	84	84	84
85	Stavba	85	85	85
86	Stavba	86	86	86
87	Stavba	87	87	87
88	Stavba	88	88	88
89	Stavba	89	89	89
90	Stavba	90	90	90
91	Stavba	91	91	91
92	Stavba	92	92	92
93	Stavba	93	93	93
94	Stavba	94	94	94
95	Stavba	95	95	95
96	Stavba	96	96	96
97	Stavba	97	97	97
98	Stavba	98	98	98
99	Stavba	99	99	99
100	Stavba	100	100	100

alej Svobody
7974014

7974014

[illegible]

* 2012-13
 2013-14
 2014-15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

[illegible]

MENEPRACE					
KOMUNIKACE					
VEVEŘE A					
07713311	Asfaltový beton vlnu podkladu ACO 3 (AB1) 3-30 mm š 30 cm z nerozšířovaného asfaltu	m ²	5,80	260,00	1 458,00
56513511	Asfaltový beton vlnu podkladu ACP 16 (robované křeseno OKS) š 50 mm š 30 cm	m ²	8,80	232,00	1 256,00
00822511	Přístupní hrníz pro povrchové komunikace z křeslen z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	l	1,53	23,30	29,86
VEVEŘE B					
07713311	Asfaltový beton vlnu podkladu ACO 3 (AB1) š 40 mm š 30 cm z nerozšířovaného asfaltu	m ²	438,85	260,00	114 387,00
56513511	Asfaltový beton vlnu podkladu ACP 16 (robované křeseno OKS) š 50 mm š 30 cm	m ²	438,85	232,00	102 086,40
00822511	Přístupní hrníz pro povrchové komunikace z křeslen z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	l	104,53	22,30	2 331,02
VEVEŘE C					
07713311	Asfaltový beton vlnu podkladu ACO 3 (AB1) š 40 mm š 30 cm z nerozšířovaného asfaltu	m ²	128,10	260,00	33 306,00
56513511	Asfaltový beton vlnu podkladu ACP 16 (robované křeseno OKS) š 50 mm š 30 cm	m ²	128,10	232,00	29 719,20
00822511	Přístupní hrníz pro povrchové komunikace z křeslen z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	l	30,44	22,30	678,61
21611100	Obrazovnice z čísel pětičíslicových z betonu odlepu do řádku z betonu protilehlé	m	108,00	148,00	15 120
14213000	Číslo vlnu řádku, hrníz nenasazené, osvětlení hrníz, rozměr 75x30x140 mm, dosahová, např. ES24 C58	m	118,16	30,30	3 599
83511211	Obrazovnice z betonu š 100 mm z betonu hrníz š 500 mm	m	11,0	275,00	2 425
50122000	Obrazovnice z betonu (betonové), dosahová	m	11,22	145,20	1 629
OPRÁVNĚNÍ					
31912100	Montáž hrníz, protibetonové hrníz na mlat, š 100 mm, rozměr 40x50x50 mm, dosahová, např. ES24 C58	kus	95,0	102,00	9 690,00
714	Přibitování hrníz, např. a b c d 40x50x50 mm, dosahová	kus	36,0	540,00	19 440,00
K16	Přibitování hrníz, např. a b c d 40x50x50 mm, dosahová	kus	8,0	440,00	3 520,00
K16	Přibitování hrníz, např. a b c d 40x50x50 mm, dosahová	kus	84,0	540,00	45 360,00
K2	Přibitování hrníz, např. a b c d 40x50x50 mm, dosahová	kus	500,00	540,00	270 000,00
Celkem					
					507 308,62

ROYAL VICEPRACE	435 269.63
-----------------	------------

Figure 1

MESTSKÝ ÚRAD
Uradníková
odbor 10
20
180 40

ALANI S.R.O.
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
IČO: 279 74 014, DIČ: CZ279740

Հանրապետության Կրթության, գիտության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի նախարարություն

$\rho = 0.79$

1990년 12월 15일

219029a 3c 4444: 2000
 219029b 3c 4444: 2000

2	1978	400 per 1000		14	Mortality rate	Cereals	Cereals
---	------	--------------	--	----	----------------	---------	---------

VICEPRÁCE

SLAPSKY					
11701101	Prilohová arm. ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	5,00	170,00	3 197,25
11701102	10 kV vonkajšie napätie do 10000V, výška napájajúceho vedenia 10 m	m	2,00	180,00	898,25
11701103	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	20,00	180,00	3 733,75
11701104	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	1,00	180,00	890,00
11701105	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	2,00	180,00	85,00
11701106	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	2,00	180,00	2 303,00
11701107	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	2,00	180,00	1 684,75
11701108	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	1,00	180,00	7 595,63
11701109	Prilohová ochranná omotčina chrániča v sieti 10 kV na vonkajšom vedení	m	1,00	180,00	89,00

R2	NÁTEV VÁPNU - RESTAURACE VÝBORU D-M hali vel. 100-120/25 m2 sádky: 2,3m dělký ve střeších až: pron zápisu u čtení doplněn	m	100,00	23,00	88 490,00
----	--	---	--------	-------	-----------

90 391. MOBILNÁ A OROBNÁ ARCHITEKTURA

	Celkové náklady stavby				
11200310	Infrastruktura - výstavba nové jízdní koleje - vymezení projezdního pásu 3 v příkopu pro nové koleje	m3	1,3	870,00	139,20
11200110	Výstavba jam, šachet, nádrží nebo podobných objektů s povrchovou sečinností	m3	0,04	53,90	6,12
16102110	Vodovodné přemostění - 36,50 m výhledu výkopový v příkopu W 7 a 8	m3	0,03	24,36	2,71
16109110	Nákladní výkopový v hloubce W 1 až 2 do 100 mm	m3	5,12	150,56	18,30
16109100	Vodovodné přemostění do 10000 v výkopu s povrchovou sečinností 1 až 2	m3	3,028	190,99	5,32
16200100	Příprava a vybudování základových výkopových staveb a součástí k 1 až 2 ZK 1000 m plus 10000 m	m3	12	1,30	13,56
17100101	Poměrky na vodotěsné základy - v příkopu na základě vzhledových	m3	0,24	55,08	24,39
211	Zeměpráce podle C 1211, 200x200 mm, množství 590 mm	kg	2,0	320,00	400,00
873	Celkové náklady stavby - nový lot	kg	1,0	18 800,00	18 800,00
	Celkem				123 419,81

MĚNĚPRÁCE

Unknd

Rozsah VICEPRACE	123 619,93
------------------	------------

Abstract

Online
 408 931 4172 • 11/20/2019 11:00 AM
 408 931 4172 • 11/20/2019 11:00 AM
 408 931 4172 • 11/20/2019 11:00 AM
 408 931 4172 • 11/20/2019 11:00 AM

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor živnostního podnikání
Zápis z veřejného zasedání
180 40

ILARI s.r.o. ①
alej Svobody 881/56, 323 00 Píseň
IČO: 279 74 014, DIČ: CZ27974014

Změnový list č.5 - VÍCEPRÁCE/ MENĚPRÁCE

Stavba: Oprava cestovního parku v obci Přibramy nad Sázavou
Objekt: Přibramy nad Sázavou

Objekt: Přibramy nad Sázavou
Místo: Přibramy nad Sázavou

Zpracoval: Bc. Václav Fiedler
Datum: 8.11.2017

	Objekt	Objekt	Množství	Jednotka	Cena jednotky	Cena práce
VÍCEPRÁCE						
		SO 301: PRODLOUŽENÍ A PŘELOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE				3 000,00
		Osazení přípojného potrubí DN 1250 potrubím PUK z 3 - požadavek PUK	kus	1,0	4 220,00	4 220,00
		Osazení telekomunikačních trub pro šachty skruží zakladových - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	5,0	727,00	3 635,00
		dnů betonové šachty kanalizační průměrem TBZ-Q 1100 - 100 mm - 60 100 mm - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	4,0	8 630,00	34 520,00
		dnů betonové šachty kanalizační průměrem TBZ-Q 200-550 - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	1,0	7 120,00	7 120,00
		Protahání za nástupnic z protisklizových betonových dlaždic DN 1500-1000 - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	5,0	4 310,00	21 550,00
		Osazení betonových dnů pro šachty skruží různých - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	21,0	542,00	11 382,00
		Příplatek pro osazení trub skruží vyřáb. zámkou skruží majem průměr 6000 mm - vypravení malou, těsnání spary oboustranně lepicím potiskem z 300mm-2mm - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	5,0	200,00	1 000,00
		Osazení betonových dnů pro šachty skruží přechodových - změna bet. dnů zděná šachta - PUK	kus	4,0	549,00	2 192,00
		Příplatek zaak. zakrytí TBZ-Q 1100-200-1200 - požadavek PUK	kus	1,0	2 760,00	2 760,00
		Příplatek poklop na instalaci šachty tlakové 900 D400 pražský znak odvětvový a klouzelec a pojistkou - požadavek PUK	kus	1,0	15 920,00	15 920,00
		SO 301: PŘELOŽKA PLYNU				
		Kompenzátor DN50	ks	1,0	7 500,00	7 500,00
		Teploměr	ks	1,0	700,00	700,00
		Přechodka PE/ocet DN 50	ks	2,0	1 200,00	2 400,00
		Soupe DN 50	ks	2,0	11 000,00	22 000,00
		Celkem				140 898,00

MENĚPRÁCE						
		SO 301: PRODLOUŽENÍ A PŘELOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE				
		Stěny šachet z oceli kanalizačních Klinker o 250 mm vč. spřevování	m3	2,993	13 000,00	38 909,00
		Stěny šachet z oceli kanalizačních Klinker průměru do 500 mm	m3	0,639	24 300,00	15 527,70
		Dlažba šachet kruhových z betonu prostého tl. C 25/30	m3	0,126	3 410,00	429,86
		Vnitřní bednění: spodní část stěk. svahů v do. >200 mm oklepený výkop	m2	0,34	192,00	65,28
		Stěny šachet tl. nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 30/37	m3	2,034	3 420,00	6 956,28
		Celkem				61 925,22


Rozdíl VÍCEPRÁCE 78 972,68




MEŠTICKÁ ČASŤ PRÍLOHY

1. Príloha č. 1

100 48



ILAM s.r.o. ①
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
IČO: 279 74 014, DIČ: CZ27974014



Změnový list č.4 - VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

Stavba: Zastřešení střešní plochy v domě č.p. 150, Praha 5, Libeň
 Dle: 150-00-00-00

Objekt: Zastřešení střešní plochy v domě č.p. 150, Praha 5, Libeň
 Datum: 5.12.2017

Číslo	Název	Množství	Jednotka	Cena	Podíl
-------	-------	----------	----------	------	-------

VÍCEPRÁCE

0,00					
0,00					

MÉNĚPRÁCE

SO 114: KOMUNIKACE - VĚTĚV X					
005.1. Komunikace sádková					
573231111	Podklad zvláštní spojovací se sádkou, emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	81,0	17,50	1 091,50
577143111	Asfaltový beton vrstva základu ACO 11 ABS, tl. 12,50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	51,0	242,00	12 322,00
577146111	Asfaltový beton vrstva základu ACO 22 (ABS) tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	51,0	287,00	14 537,00
005.3. Komunikace utěrky					
181951102	Úprava pláň v normě tl. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	14,0	7,10	99,40
564511111	Asfaltový beton vrstva základu ACP 16 obalované kámeny OKS II 50 mm s do 3 m	m ²	11,0	232,00	2 552,00
564511112	Podklad ze štěrku SD II 180 mm	m ²	14,0	94,80	1 327,20
564511113	Podklad ze štěrku SD II 170 mm	m ²	22,0	99,40	2 186,80
181951102	Úprava pláň v normě tl. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	6,3	7,10	44,73
596211110	Kladení samolepivé dlažby komunikace pro pás, tl. 60 mm skvrny A ni do 50 m ²	m ²	5,0	254,00	1 270,00
592400001	Dlažba betonová tl. 60 mm chrán. - dodávka	m ²	8,12	200,00	1 624,00
564511111	Podklad ze štěrku SD II 120 mm	m ²	5,3	74,80	396,24
564511111	Podklad ze štěrku SD II 150 mm	m ²	8,9	89,70	798,33
181951102	Úprava pláň v normě tl. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	4,0	7,10	28,40
564511111	Podklad ze štěrku SD II 120 mm	m ²	4,6	74,80	344,08
564511111	Podklad ze štěrku SD II 150 mm	m ²	4,6	89,70	412,82
008.1. Obrubníky					
918131213	Osazení sádkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	42,0	195,00	8 190,00
99217450	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm - dodávka	kus	42,0	110,30	4 632,60
918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oporou do lože z betonu prostého	m	10,0	182,00	1 820,00
992175091	Obrubník betonový, např. BEST-LINEA 50x5x25 cm, přírodní - dodávka	kus	20,4	55,00	1 122,00
009.2. Doprovňovací značení					
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,0	176,00	176,00
404440001	Značka dopravní malá, reflexní - dodávka	kus	1,0	997,50	997,50
914511213	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem včetně výkopu a likvidace výkopu v	kus	1,0	217,00	217,00
404452001	Sloupek žl. pro dopravní značky s víčkem - dodávka	kus	1,0	734,00	734,00
009. Přesun hmot HSV					
996223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dle předpisu	t	62,018	48,50	3 007,95
SO 301: PRODLOŽENÍ A PŘELOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE					
008. Trubní vedení					
9922433701	Trubní vedení betonových šachet kanalizačních přímk TB2-Q 200-550	kus	1,0	8 900,00	8 900,00
994401211	Osazení betonových díků pro šachty skruží rovných	kus	3,0	542,00	1 626,00
992243070	akuz betonové šachetní TB5-Q 1 100/100 D100x100x12 cm	kus	4,0	2 550,00	10 200,00
992243480	lénání elastomerové pro spojení šachetních díků EMT DN 1000	kus	5,0	171,00	855,00
994413102	Přiléhání pro osazení první akuzy - výplň zámků skruží třmenem průměr 60/70 mm - vypravení malou lénání	kus	1,0	200,00	200,00
994402211	Osazení betonových díků pro šachty skruží přechodových	kus	1,0	548,00	548,00
992243120	konu šachetní betonové TB5-Q 1 100-63/68/12 KPS 100x67,5x38 cm	kus	1,0	2 200,00	2 200,00
992243480	lénání elastomerové pro spojení šachetních díků EMT DN 1000	kus	1,0	171,00	171,00
999102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnost nad 50 do 100 kg	kus	1,0	536,00	536,00
5524344201	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400 gradový znak odvětrávací s kloubem a pojistkou	kus	1,0	5 000,00	5 000,00
7211733171	721. Zásuvná trubka - vnější kanalizace	kus	1,0	8 000,00	8 000,00
998721101	Přesun hmot tónů pro vnější kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,008	488,00	3,90
SO 003: KÁCENÍ A OŠETŘENÍ DŘEVIN					
112151111	Směrové kácení stromů s mřížováním a odvětvování D kmenů do 200 mm	kus	4,0	350,00	1 400,00
112151351	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmenů D do 0,2 m	kus	1,0	1 500,00	1 500,00
112151382	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmenů D do 0,3 m	kus	1,0	2 000,00	2 000,00
112151351	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmenů D do 0,4 m	kus	1,0	2 500,00	2 500,00
112201111	Odstřezání pařezů D do 0,2 m v rovně a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	5,0	450,00	2 250,00
112201112	Odstřezání pařezů D do 0,3 m v rovně a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,0	550,00	550,00
112201113	Odstřezání pařezů D do 0,4 m v rovně a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	4,0	550,00	2 200,00
111212351	Odstřezání nevýhodných dřevin do 100 m ² výšky nad 1 m s odstraněním pařezů v rovně nebo svahu 1:5	m ²	22,0	45,00	990,00
111213000	Problety dřevin: stanovení skutečné výměry odstraněných dřevin, přepočty objemů - dle předpisu	m ²	988,0	17,00	16 796,00
162600001	Odvos a likvidace dřevní hmoty	k ³	3,5	2 500,00	8 750,00
121151103	Bajonetní orovka s přemíslením na vzhlednost do 250 m	m ³	5,0	44,80	224,00
171201201	Uložení vybraných na skládce - orovka na dovoz na skládce	m ³	5,0	9,14	45,70
122201101	Čokopavky a přikopávky nastavené v normě tl. 1 objem do 100 m ³ - odstranění trávek	m ³	8,0	125,00	1 000,00
162701105	Vodorovné přemíslení do 1000 m výškopřepačů z hmoty tl. 1 až 3	m ³	8,0	190,00	1 520,00
162701109	Průběh k vodorovnému přemíslení: výškopřepačů z hmoty tl. 1 až 4 ZK 1000 m ³ do 1000 m	m ³	8,0	11,30	90,40
171201211	Průběh k vodorovnému přemíslení: výškopřepačů z hmoty tl. 1 až 4 ZK 1000 m ³ do 1000 m	m ³	18,4	190,00	3 496,00
0018. Zároveň správy					
184852211	Re: stromu zdivotom o ploše koruny do 30 m ² sádkou technikou	kus	3,0	800,00	2 400,00
184852214	Re: stromu zdivotom o ploše koruny do 120 až 210 m ² sádkou technikou	kus	1,0	750,00	750,00
184852217	Re: stromu zdivotom o ploše koruny do 210 m ² sádkou technikou	kus	1,0	3 500,00	3 500,00
184852218	Re: stromu zdivotom o ploše koruny do 210 m ² sádkou technikou	kus	2,0	150,00	300,00
182909331	Odvoz a likvidace dřevní hmoty	k ³	1,0	1 500,00	1 500,00

152 844,21					
------------	--	--	--	--	--

Změnový list č.4 - VÍCEPRÁCE, MENŠÍPRÁCE

Stavba: Oprava desné sítě v parku Podbabské ul. Praha 5, Újezd
Objekt:

Dokladatel:
Stavovatel: Stavební s.p.a.
Místo: Praha 5, Újezd

Zpracoval: Bc. Martin Pátek
Datum: 3.12.2011

	Kód	Název položky	Popis	M.	Ukazatel	Jedn.	Doba celkem
--	-----	---------------	-------	----	----------	-------	-------------

Práce:



regulace
...
...
...

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

...
...
...



JILAR s.r.o. ①
alej Svobody 681/56, 323 00 Plzeň
IČO: 279 74 014, DIČ: CZ279740



ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚ PRACÍ

Akce: OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ V PARKU THOMAYEROVY SADY PRAHA 8 – LIBEŇ

Investor: MČ Praha 8

Odbor životního prostředí a speciálních projektů, Zanklova 1/35, 180 48 Praha 8

Zástupce: Mgr. Jindřiška Ziatková, vedoucí OŽP

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., zástupce: Bc. Martin Fadler, DiS.

Generální projektant, AD: Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury, Ing. Martina Forejtová

TDI: JILAM s. r. o., p. Jiří März

Zdůvodnění změn Změnového listu č. 1

1.1 Nové dřevěné schodiště

Na základě zvýšeného pohybu návštěvníků na trajektorii park - nově otevřená zahrádka restaurace navrhuje AD zhotovit dřevěné schodišťové stupně ve stejném provedení jako k Vyhlídce 3. Důvodem je kromě usnadnění pohybu také eliminace pohybu návštěvníků v tomto směru v korytu kamenných odvodňovacích kaskád, kde je pohyb nežádoucí

1.2 Oprava stromové mísy v ulici U českých loděnic

Propadlá stromová mísa v chodníkovém prostoru ohrožuje bezpečnost chodců. Navržena je jednoduchá úprava s polopropustným mlatovým povrchem, jaký je proveden na nedaleko upraveném křížení cest.

1.3 Rozšíření plochy lomového kamene na Větví A

Navržena z důvodu lepší návaznosti asfaltové plochy (přesah jízdy finišeru) a prostoru historizujícího schodiště. Ochrana schodiště před možným poškozením mechanizací při pokládce asfaltu

1.4 Změna materiálu na Větví B

Na základě posouzení aktuálního stavu opěrné zdi statikem nebylo v tomto úseku doporučeno hutnění asfaltového povrchu (vibračními válci asfaltového povrchu). Navržena proto byla záměna za povrch dlážděný, který tak logicky navazuje na cestu z Alpina

1.5 Změna materiálu na Větví G

Potřeba většího zpomalení toku povrchové dešťové vody záměnou asfaltu za dlážděný povrch + příliš velký sklon (místy více jak 20%) tohoto úseku ohrožující kvalitu asfaltérských prací

1.6 Rozšíření nástupní plochy na dlážděnou cestu, větev H

Úprava tvaru nástupní plochy na dlážděnou cestu za účelem eliminace výšlapů v trávniku vyvolaná prostorovou změnou díky úbytku dřevin v tomto místě

1.7 Zaklopení koruny opěrné zdi kamennými deskami

Z důvodu zpevnění koruny zdi v návaznosti na kamenné provedení povrchu navazující cesty (viz bod 12.4) + související nutnost instalace lešení k realizaci této části opěrné zdi.

1.8 Rozšíření výsadbového prostoru trvalek a výsevu travobylinného společenstva

Z důvodu provedení většího zásahu v probírkách porostů (odsouhlaseno AD) je nutné svahy zpevnit hatěmi, výsadbou a osemem a zabránit tak jejich erozi a budoucího zaplevelení.

1.9 Protičernoční opatření

Z důvodu zanešení drenážního svodu bylo nutné přistoupit k obnovení vtoku do prameníku.

Zdůvodnění změn Změnového listu č. 2

2.1 Úpravy v okolí včelího úlu, zhotovení nové informační cedule

Ve spolupráci s MČ PS umístilo Gymnázium U Libeňského zámku do parku včelí úl. Z důvodu zvýšeného pohybu návštěvníků v okolí úlu zde budou instalovány kamenné šlapáky – cesta a zpevněná plocha v bezprostředním okolí úlu. Zdroj kamene a provedení zvolen v souladu s jinými místy v parku. Zároveň zde bude instalována nová cedule popisující život a přínos včel. Cedula tak naváže na v parku již existující naučnou stezku. Zhotovení cedule bude tudíž ve stejném provedení.

2.2 Hačování ve svazích v Alpinu a u SK Meteor

Vzhledem k odkrytému betonovému přímazu obrub v prudkých svazích a hrozícímu sesuvu mulčovací kůry a substrátu v těchto úsecích bylo dohodnuto zpevnění dřevěným hačováním a doplnění mocnosti substrátu zajišťující zakrytí přímazu.

Zdůvodnění změn Změnového listu č. 3

3.1 Úpravy související s prodloužením a přeložením dešťové kanalizace

Požadavky vznesené pracovníkem PVK na změnu materiálů a doplnění komponentů oproti řádně projednané a PVK schválené PD. Úpravy podmiňující převzetí do správy PVK.

Zdůvodnění změn Změnového listu č. 4

4.1 Úpravy související s prodloužením a přeložením dešťové kanalizace a komunikace větve X

Po konzultaci se stavebním odborem došlo k úpravě komunikace větve X, ponížení důležitého přechodu vzhledem k nutnosti bezbariérovosti a tím nepotřebné realizace asfaltových vrstev.

Při výkopových pracech bylo odhaleno v místě umístění šachty u Gymnázia síť inženýrských sítí, díky kterým nebylo možné osadit šachtu. Po konzultaci s PVK byl odtokový žlábek napojen přímo na současnou šachtu.



Gardenline s.r.o.

V Litoměřicích dne 6.12.2017

Martin Fadler, DiS., Gardenline s.r.o.

MĚSTSKÝ

Radnice Litoměřice

190

JILAM s.r.o.

alej Svobody 681/56, 323 00 Plzeň
IČO: 279 74 014, DIČ: CZ27974014