

D O D A T E K č . 1, K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev.č. 141-001a za obcí Sedlec

číslo smlouvy zhotovitele: CZWE0019/115/1607/01

číslo smlouvy objednatele: 12/VZ/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Kordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **HABAU CZ s.r.o.**
Sídlo: **Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: **Dipl. Ing. Eckhart Aschauer jednatel společnosti**
Ing. Michal Tichovský, prokurista společnosti
tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801
IČ: 260 68 338 DIČ: CZ26068338

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11935

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Eckhart Aschauer tel.: 910 902 802

Michal Tichovský tel.: 910 902 862

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE] tel.: 910 902 842

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE] tel.: 910 902 869

(dále jen zhotovitel)



Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1. smlouvy následovně:

3.1. Zahájení prací: 1. 9. 2016

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejdéle do 90 dnů ode dne zahájení prací (tj. do 30.11.2016)**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

Vzhledem k tomu, že v oblasti probíhá rekonstrukce více mostů, bylo nutné přistoupit ke koordinaci DIO všech staveb. V důsledku velké uzavírky došlo ke zpoždění začátku výstavby. Přestože staveniště bylo předáno již dříve, nebylo možné zahájit práce před 1. září 2016.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

České Budějovice dne: 26. 10. 2016

Za objednatele:

České Budějovice dne: 13.10.2016

Za zhotovitele:

Správa a údržba sítí Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

DI Eckhart Aschauer Ing. Michal Tichovský
prokurista

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 800
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Došlo: - 6 -10- 2016

Č.j.: 16801/2016

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: 1/0

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TEL.

V PLZNI DNE

06. 10. 2016

Věc: „Most ev.č. 141-001 za obcí Sedlec - žádost o změnu termínu plnění

Vážený pane řediteli,

žádáme Vás o změnu termínu plnění uvedeného ve smlouvě o dílo č. objednatele 12/VZ/2016, u zhotovitele pod č. CZWE0019/115/1607/01 na akci „Most ev.č. 141-001 za obcí Sedlec“. Na základě projednání DIA na SUS JK se posunul termín zahájení prací na **1. 9. 2016.**

Děkuji a jsem s pozdravem

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6

