

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"II/186 Klatovy, Plánická ulice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1:8510000165

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: .....

číslo tohoto dodatku zhotovitele: .....

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500001762

číslo smlouvy objednatele č.2: 02/HO/2018-INV

číslo smlouvy zhotovitele: 18028-01

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: xxxxxx, pověřený řízením organizace

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [xxxxx](#)

datová schránka: xxxxxx

telefon: +420 xxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxx

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

**Město Klatovy**

se sídlem: náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy

IČO: 00255661

DIČ: CZ00255661

zastoupený/jednající: xxxxx, starosta města

tel: +420 xxxx

datová schránka: xxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxx

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „objednatel č.2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

### 1.3. Zhotovitel:

#### **Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
zastoupená: xxxxxx, předsedou představenstva a.s.  
IČO: 45357307  
DIČ: CZ45357307  
telefon: +420 xxxx  
e-mail: xxxxx  
datová schránka: xxxx  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
xxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

## **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Mezi smluvními stranami byla dne 28. 3. 2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/186 Klatovy, Plánická ulice (dále jen „SOD“).

## **III. ZMĚNA SOD**

3.1 S ohledem na nutnou koordinaci stavby s jinou stavební akcí objednatele č. 2, jejíž provedení zajišťuje jiný zhotovitel (dále jen „zhotovitel 2“) a která zahrnuje rekonstrukci částí vodovodu a kanalizace (dále jen „stavba vodovodu“) v místě stavby, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby.

3.2 Důvodem změny termínu dokončení stavby je, že jak stavbu, tak i stavbu vodovodu je nezbytné realizovat ve stejném čase, resp. je nutné jednotlivé dílčí činnosti v rámci obou staveb provádět ve věcné i časové návaznosti a koordinaci obou zhotovitelů a zhotovitel tak musí např. na nezbytnou dobu uvolnit staveniště pro provádění stavby vodovodu zhotoviteli 2 apod. Zhotovitel tak nemůže provádět stavbu, resp. dílčí části díla dle SOD po dobu provádění stavebních prací zhotovitelem 2 v místě stavby; k posunu termínu dokončení tudíž dochází v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat.

3.3 Původní ujednání SOD o termínu plnění dle čl. 4.2. (nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště) se z výše uvedených důvodů mění na **nejpozději do 3. 7. 2018.**

3.4 V případě že zhotovitel 2 neprovede stavbu vodovodu, resp. veškeré své činnosti v místě stavby, tj. neopustí staveniště stavby do 20.5.2018 se termín plnění dle odst. 3.3 tohoto dodatku prodlužuje o dobu mezi 20.5.2018 a datem skutečného opuštění staveniště stavby zhotovitelem 2. S tímto ustanovením souvisí i dodržení dohodnutých dílčích termínů předávání jednotlivých částí staveniště bezprostředně po dokončení dílčích úseků zhotovitelem 2. Dílčími termíny jsou 16.4.2018, 5.5.2018 a 20.5.2018.

## **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se dohodli, že v případě že by jakýkoli orgán shledal, že prodloužení termínu pro provedení stavby sjednané tímto dodatkem, nebylo provedeno

v souladu s právními předpisy, tj. zejm. pokud by šlo o tzv. zakázanou změnu smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zavazuje se objednatel č. 2 uhradit objednateli č. 1 náhradu veškerých jím uhrazených sankcí, povinných odvodů apod., k jejichž zaplacení či odvedení by byl Objednatel č. 1 povinen na základě rozhodnutí příslušných orgánů.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven v počtu šest vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.3 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

4.4 Účastník č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Klatovy dne 18.4.2018.

*objednatel č. 1 :*

*zhotovitel:*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Klatovech dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

xxxxxx

pověřený řízením organizace

\_\_\_\_\_  
**Silnice Klatovy a.s.**

xxxxxxx

předseda představenstva

*objednatel č. 2 :*

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Město Klatovy**

xxxxxx

starosta města