

**Dodatek č.2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. S915/2017/169**  
**(LC Hajniska)**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín,

ve věcech technických jedná: Ing. Milan Míkovčik, (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] zastupitelnost: Ing. Ivo Hazuza, č. telefonu: 7 [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., I.S Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**KREBSTAV, s.r.o.**

IČO: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 70108

sídlo: Bystrc – Ruda 2378, 635 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivana Ebuová

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivana Ebuová

[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**III.**

**Doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.8.2018**.

### XIII.

#### Závěrečná ustanovení

A doplňuje Čl. XIII. takto:

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/169 zůstávají beze změny.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení doby plnění stavebních prací

Příloha č. 2 - Vyjádření orgánu ochrany přírody k žádosti o prodloužení termínu realizace stavebních prací na LC Hajniska, SO 102

V Brně dne: 26. 4. 2018

**KREBSTAV, s.r.o.**

Bystrc 2378, 635 00 Brno  
IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401

Ve Zlíně dne

Za zhotovitele:  
Ing. Ivana Ebuová  
KREBSTAV s.r.o.

Za objednatele:  
Ing. Martin Pavlíček  
Ředitel KŘ Zlín  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659, 760 01 Zlín

[04]

Lesy České republiky, s. p.  
Krajské ředitelství Zlín  
Březnická 5659  
760 01 Zlín

KREBSTAV, s.r.o.  
Bystrc – Ruda 2378  
635 00 Brno

V Brně dne 10. 4. 2018


**Věc: LC Hajniska (ev. č. zak. S915/2017/169) – žádost o prodloužení doby plnění stavebních prací**

Na základě překážek v možnosti dokončení stavebních prací (vyjádření orgánu ochrany přírody) na zakázce č. S915/2017/169 „LC Hajniska“ tímto žádáme v souladu s SoD čl. III odst. 3. Doba plnění o prodloužení řádného termínu ukončení stavebních prací na SO 101 a SO 102 do **31.8.2018**. Dílo, které je předmětem této smlouvy mělo být řádně ukončeno nejpozději do 31.5.2018 a tato lhůta měla být prodloužena o počet dní, kdy bylo staveniště zhotovitelem stavby skutečně protokolárně převzato po 15.10.2017. K převzetí staveniště došlo dne **1.11.2017**. Jelikož dle vyjádření MÚ Veselí nad Moravou – odboru životního prostředí a plánování a rovněž vlivem nepříznivých klimatických podmínek v měsíci únor 2018 nebylo možno dílo do doby jeho nařízeného přerušení dokončit a ukončit tak řádně veškeré stavební práce na SO 101 a SO 102 do termínu stanoveného v SoD č. S915/2017/169, žádáme tímto o posunutí tohoto termínu dokončení o 1,0 měsíce ode dne, kdy bude možno opět stavební práce na předmětné zakázce obnovit, tj. od 1.8.2018.

**Příloha:**

Vyjádření orgánu ochrany přírody k žádosti o prodloužení termínu realizace stavebních prací na LC Hajniska, SO 102 (č. j. MVNMú6415/2018 ze dne 19.2.2018)

Ing. Ivana Ebuová  
jednatelka KREBSTAV, s.r.o.

  
Bystrc 2378, 635 00 Brno  
IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401  
☐

**Městský úřad Veselí nad Moravou**  
**odbor životního prostředí a územního plánování**  
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

---

Číslo jednací: MVNM/6415/2018

JID: MVNMX0082KV2

Vyřizuje: Ing. Jana Javorová

████████████████████  
████████████████████  
Datum: 19.02.2018

**Lesy České republiky, s.p.**  
**Krajské ředitelství Zlín**  
**Březnická 5659**  
**760 01 Zlín**

**Vyjádření orgánu ochrany přírody k žádosti o prodloužení termínu realizace stavebních prací na LC Hajniska, SO 102**

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vzhledem k charakteru počasí nemá námitek k prodloužení termínu realizace stavebních prací na LC Hajniska, SO 102 do 31.03.2018. K předložené aktivitě bylo zdejším odborem ŽPÚP vydáno závazné stanovisko č.j. MVNM/14711/2017 ze dne 12.05.2017, kde v bodě e) byla stanovena podmínka realizace stavebních prací v období 1.8 – 28.2.

**Ing. Bc. Jiří Janoška**  
**vedoucí odboru ŽPÚP**  
**v zastoupení Ing. Dana Smolová, v.r.**  
**zástupce vedoucího odboru**

- otisk úředního razítka -

Za správnost vyhotovení:  
Ing. Jana Javorová

**Obdrží:**  
adresát  
spis