

# Dodatek č. 1

## Ke Smlouvě o dílo ev. č. 201773

/dále jen „dodatek“/

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava

Zastoupen: Ing. Josefem Vondálem, ředitel

IČO: 00845299

DIČ: CZ00845299

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Opava

Číslo účtu: 24234821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Josef Vondál, ředitel tel.: +420 739498987

(dále jen „objednatel“)

##### 2. FEMONT OPAVA s. r. o.

Se sídlem: Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice

Zastoupena: Pavel Schreiber, jednatel

IČO: 47154918

DIČ: CZ47154918

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu: 1564772/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddl C, vložka 4123

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ve věcech technických: Ing. Lukáš Churavý, tel.: 731 428 556

Ve věcech realizace stavby: Pavel Tvrdý, tel.: 605 202 449

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2017 Smlouvu o dílo ev. č. 201773 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce střechy zámečnické haly“, jejímž předmětem je provedení demontáže stávající střešní konstrukce a následná dodávka a montáž střešní konstrukce nové, včetně elektroinstalace a VZT.
2. V době realizace stavby „Rekonstrukce střechy zámečnické haly“, vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Méněpráce a vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.  
Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla smlouvy) jsou zejména tyto vícepráce a méněpráce:

#### **Návrh víceprací:**

##### Vnitřní omítky

Rozsah vnitřních omítek byl po podrobném prozkoumání navýšen z důvodu havarijního stavu 30 m<sup>2</sup> na různých plochách stěn zámečnické dílny

### Bourání konstrukcí

Demontáž SDK podhledu nebyla zahrnuta v PD. Z důvodu původně plánované demontáže před vlastním průběhem prací ( statické odlehčení havarijního stavu ), po rozhodnutí ponechat ŽB konstrukci nebyly SDK podhledy demontovány. S těmito práce je spojen přesun hmot a prodloužení nájmu hydraulické plošiny

### Malby

Nad demontovaným SDK podhledem bylo nutno odstranit stávající malby stropu oškrábáním z důvodu havarijního stavu

### Montáž ocelových konstrukcí

Nad ponechanou ŽB konstrukcí bylo nutno provést úpravu navržené nové ocelové kce, vyrobit a osadit pomocnou ocelovou kci, která přenese zatížení a váhu nových střešních panelů na ponechané ŽB průvlaky, tak aby bylo splněno statické zatížení objektu. Montáž vnitřní příčky z PUR panelu včetně klempířských prvků. S těmito pracemi jsou spojené přesuny hmot

### **Návrh méněprací:**

#### Svislé a kompletní konstrukce

Z důvodu umístění nového ocelového vazníku nad stávající vnitřní příčku došlo k záměně materiálu vyplňující prostor mezi střešní kci a příčkou, proto nedošlo k dozdění z navrhovaných tvárnic, ale montáže PUR panelu (viz. vícepráce - montáž ocelových konstrukcí)

#### Vodorovné konstrukce

Po úpravě skladby střešní kce došlo ke zkrácení délky ztužujícího ŽB věnce a montáži a demontáži bednění spojenou s touto konstrukcí. Rovněž část kotevních desek byly z důvodu úpravy střešní kce vyřazeny

### Bourání konstrukcí

Po změně PD střešní kce, se neprovedlo navrhované bourání ŽB průvlaků a sním spojené přesuny suti a uložení na skládce. S touto změnou nebylo nutno provádět dmtž dřevěného záklopu, který byl součástí CN

### Montáž ocelových konstrukcí

Po úpravě PD nosné konstrukce střechy, kdy byla zachována stávající část ŽB konstrukce došlo k odečtu tří nově navržených ocelových vazníků (dodávka a montáž)

3. Všechny výše uvedené dodatečné práce a dodávky (dále též „vícepráce“) nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

4.

#### **Cena sjednaných víceprací činí:**

<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>Celkem (v Kč)</b>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>175.284,-</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>36.810,-</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>212.094,-</b>

### Cena provedených méněprací činí:

MÉNĚPRÁCE	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	175.378,-
DPH (21 %)	36.829,-
Cena vč. DPH	212.207,-

### III.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 1 a č. 2. Uvedený změnový list, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Cena za dílo	Celkem (v Kč)
Cena bez DPH	4.699.806,-
DPH (21 %)	986.959,-
Cena vč. DPH	5.686.765,-

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
5. Doložka platnosti právního předpisu jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 31/2699 ze dne 6.2.2018.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Změnový list č. 1  
Příloha č. 3: Změnový list č. 2

V Opavě dne: 30. 4. 2018

.....  
Za objednatel  
Ing. Josef Vondál  
Ředitel

V Opavě dne: 30.4.2018

.....  
za zhotovitel  
Pavel Schreiber  
jednatel

**Příloha č. 1****Rekapitulace nákladů stavby  
„Rekonstrukce střechy zámečnické dílny“**

<b>Název části díla</b>	<b>Cena bez DPH ( Kč )</b>	<b>DPH ( Kč )</b>	<b>Cena s DPH ( Kč )</b>
<b>Rekonstrukce střechy zámečnické dílny</b>	<b>4.699.900,-</b>	<b>986.979,-</b>	<b>5.686.879,-</b>
<b>Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.</b>	<b>-94,-</b>	<b>-20,-</b>	<b>-114,-</b>
<b>Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo )</b>	<b>4.699.806,-</b>	<b>986.959,-</b>	<b>5.686.765,-</b>

## Příloha č. 2

<b>Změnový list č. 1</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	201773
<b>Akce:</b>	Rekonstrukce střechy zámečnické haly
<b>Objednatel:</b>	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava
<b>Zhotovitel:</b>	FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava- Vávrovice
<b>Projektant:</b>	Langr PROJEKT - Ing. Libor Langr
<b>Popis změny:</b>	viz příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněpráce
<b>Méněpráce bez DPH</b>	-175.378,00 Kč
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněpráce
<b>Za zhotovitele:</b>	Milan Harazin
<b>Dne:</b>	
<b>Podpis:</b>	
<b>Za objednatele:</b>	Bc. Kamil David
<b>Dne:</b>	
<b>Podpis:</b>	
<b>Za TDS:</b>	Ing. Petr Valík
<b>Dne:</b>	
<b>Podpis:</b>	

## Příloha č. 3

<b>Změnový list č. 2</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	201773
<b>Akce:</b>	Rekonstrukce střechy zámečnické haly
<b>Objednatel:</b>	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava
<b>Zhotovitel:</b>	FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73 Opava- Vávrovice
<b>Projektant:</b>	Langr PROJEKT - Ing. Libor Langr
<b>Popis změny:</b>	viz příloha č. 3 - Položkový rozpočet vícepráce
<b>Vícepráce bez DPH</b>	175.284,00 Kč
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 3 - Položkový rozpočet vícepráce
<b>Za zhotovitele:</b>	Milan Harazin
<b>Dne:</b>	
<b>Podpis:</b>	
<b>Za objednatele:</b>	Bc. Kamil David
<b>Dne:</b>	
<b>Podpis:</b>	
<b>Za TDS:</b>	Ing. Petr Valík
<b>Dne:</b>	
<b>Podpis:</b>	