

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053446.05  
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 17010164/Mi

## **Dodatek č. 5 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

Investiční akce: **„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

### **Smluvní strany**

#### **I. Statutární město Brno**

Zastoupené: [redacted] primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Pověřena podpisem této smlouvy:

[redacted], vedoucí Odboru investičního Magistrátu města  
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDF*“)

Pověření zaměstnanci:

[redacted] technický ředitel

[redacted], vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### **II. Metrostav a.s.**

Zastoupený: [redacted] ředitelem divize 1, na základě plné moci

Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

a

**IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

**OHL ŽS, a.s.**

Zastoupený: [redacted] ředitelem divize M - Morava, na základě plné moci

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

sdužení za účelem přípravy a realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 5. 2017 ve společnosti s názvem „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“

Bankovní spojení společnosti: [redacted]

Číslo účtu společnosti: [redacted]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, č. 5617053446 u Objednatele a č. DZ 17010164/Mi u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017, dodatku č. 2 ze dne 9.10.2017, dodatku č. 3 ze dne 10.1. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 22.2.2018 (dále jen „smlouvu“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o

zadávaní veřejných zakázek, v platném znění a s tím souvisejících změnách smlouvy, a to vše v návaznosti na skutečnost, že:

- a) tyto skutečnosti nemohl Objednatel ani při vynaložení náležitě péče objektivně předvídat a odhalit,
- b) tyto skutečnosti Zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla
- c) tyto skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, které bezprostředně ovlivnily lhůtu pro dokončení Stavby a jejího předání Objednateli.

3. Smluvní strany se dále dohodly na nezbytném rozdělení předmětu zhotovení Stavby, a to následovně:

- a) Rozsah Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad provazištěm a schodiště Janáčkova divadla;
- b) Rozsah Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad hledištěm;
- c) Rozsah Stavby odpovídající stavebním pracím a dodávkám vymezeným projektovou dokumentací a oceněným položkovým rozpočtem, který je rozdělen do dílčích etap - 1,2 a 3, jejichž podrobné obsahové vymezení je uvedeno v příloze 14 této smlouvy.

4. V důsledku nutnosti prodloužení lhůty pro dokončení Stavby, které vyvolává vznik nákladů na straně Zhotovitele, se kterými při kalkulaci Ceny za zhotovení Stavby nemohl počítat, ani je nemohl předvídat, dohodly se smluvní strany na odpovídající úpravě Ceny za zhotovení Stavby adekvátně k délce prodloužení lhůty dle článku III. tohoto dodatku a tyto náklady budou zhotovitelem a objednatelům projednány nejpozději do 2.3.2018.

## II.

**čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.2 písm. a) a b) se nahrazují novým textem, který zní:**

II.2 a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „*Staveniště*“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah části Stavby, vyjma plnění dle přílohy č. 2 smlouvy, je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „*Projektová dokumentace*“) a oceněným položkovým rozpočtem, oceněným soupisem stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb příslušných stavebních objektů a jejich celkové ceny pro Objednatel vymezené množství (dále jen „*soupis prací*“), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a rozsah je rozdělen do dílčích etap 1, 2, a 3. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy. Rozsah části Stavby odpovídající rekonstrukci střechy Janáčkova divadla je vymezen požadavky na výkon nebo

funkci, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy. Projektová dokumentace i požadavky na výkon nebo funkci byly zpracovány společností Architekti Hruša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno, IČO: 25517562;

- II.2 b) vypracování projektové dokumentace k části Stavby vymezené na výkon nebo funkci v rozsahu nezbytném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“). Její součástí bude ve vztahu ke zhotovení střechy také akustické posouzení návrhu nové střešní konstrukce včetně výchozího měření hladiny hluku ve venkovním prostoru. Řádně vypracovanou projektovou dokumentaci k části Stavby v rozsahu střechy nad provazištěm a schodiště vymezené požadavky na výkon nebo funkci je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k připomínkám nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Řádně vypracovanou projektovou dokumentaci k části Stavby v rozsahu střechy nad hledištěm vymezené požadavky na výkon nebo funkci je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k připomínkám nejpozději do 3 měsíců ode dne kdy Objednatel předloží Zhotoviteli posouzení technického stavu závěsů a moniéroových podhledů pod střechou nad hledištěm a zároveň zpracovaných návrhů požárně bezpečnostních opatření včetně expertního posudku. Objednatel předloží Zhotoviteli do 14 dnů své připomínky k této projektové dokumentaci, které je Zhotovitel povinen bezodkladně zapracovat za předpokladu, že připomínky povedou k naplnění požadavků definovaných v příloze č. 2 smlouvy.

čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.7 se nově doplňuje o následující text:

Pro odstranění pochybností se smluvní strany dohodly, že Zařízením záležitostí není podání žádosti ani zajištění vydání povolení k předčasnému užívání Stavby vztahující se k etapě 1 a/nebo 2, ani zastupování Objednatele v řízení o povolení předčasného užívání Stavby vztahující se k etapě 1 a/nebo 2, které si zajišťuje sám Objednatel. Zhotovitel se však zavazuje za tímto účelem poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost.

čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.10 nahrazuje novým textem, který zní:

- II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 7 dne 5.12.2017, změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovém listu č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 43

ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovém listu č. 59 ze dne 7.2.2018 a změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018 . Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**čl. II. Předmět smlouvy – se nově doplňuje o odst. II.11, který zní:**

II.11 Vzhledem k sjednanému postupu provádění Stavby po jednotlivých dílčích částech resp. etapách, se smluvní strany dohodly, že Objednatel převezme ve smyslu čl. X smlouvy zvláště každou jednotlivou etapu. Obdobně bude postupováno i v případě převzetí částí Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci. Nebezpečí škody na zhotovované věci, ve smyslu ust. čl. VIII, tak přechází na Objednatele ve vztahu ke každé jednotlivé etapě samostatně ode dne jejího převzetí Objednatelem. Zhotovitel poskytne ve smyslu čl. XI Záruční dobu včetně splnění ostatních povinností pro každou jednotlivou etapu zvláště, přičemž záruční doba běží samostatně pro každou jednotlivou etapu ode dne jejího převzetí Objednatelem. Přičemž ode dne převzetí každé jednotlivé etapy, si Objednatel hradí veškeré provozní náklady a náklady za spotřebované energie, na objektech spadajících pod jednotlivé převzaté etapy.

**čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram - text odst. III.1 písm. c), d), e), f), g) a i) se nahrazují novým textem, který zní:**

III.1 c) lhůta pro dokončení části Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad provazištěm a schodiště a lhůta pro dokončení etapy 1 a předání a převzetí etapy 1 dle této smlouvy včetně části Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad provazištěm a schodiště (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.7 písm. h) této smlouvy a rovněž vyjma plnění, které má v Harmonogramu včetně podrobného Harmonogramu pro Foyer, stanovené odchylné termíny dokončení) se sjednává do **25.10.2018**, tak aby objednatel mohl v předaných částech Stavby nerušeně uspořádat společenské akce v souvislosti se 100. výročím založení ČR a 6. mezinárodním operním a hudebním festivalem JANÁČEKBRNO 2018.

Objednatel seznámil Zhotovitele s programem divadelní sezóny Janáčkova divadla a Zhotovitel zohlednil tento program v aktualizovaném harmonogramu postupu prací.

Lhůta pro dokončení části Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad hledištěm a předání a převzetí části Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad hledištěm se sjednává nejpozději do **30.9.2019**.

Lhůta pro dokončení etapy 2 a předání a převzetí etapy 2 dle této smlouvy (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.7 písm. h) této smlouvy) se sjednává do **30.4.2019**.

Lhůta pro dokončení etapy 3 a předání a převzetí etapy 3 dle této smlouvy (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání Stavby podle čl. II.7 písm. h) této smlouvy) se sjednává do **30.9.2019** (dále také jen „Finální lhůta“).

III.1 d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí jednotlivých částí a etap Stavby

- pro část Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad provazištěm a schodiště nejpozději 15 dnů před 25.10.2018
- pro část Stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci odpovídající rekonstrukci střechy nad hledištěm nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty
- pro část stavby odpovídající stavebním pracím a dodávkám vymezeným projektovou dokumentací a oceněným položkovým rozpočtem, která je rozdělena do dílčích etap - 1, 2 a 3
  - pro etapu 1 nejpozději 15 dnů před 25.10.2018
  - pro etapu 2 nejpozději 15 dnů před 30.4.2019
  - pro etapu 3 nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty.

III.1 e) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. XIII.7 smlouvy  
nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí etapy 3.

III.1 f) lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad zeleně  
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí každé jednotlivé části a etapy, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí každé jednotlivé části a etapy

III.1 g) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí etapy 3.

III.1 i) lhůta k odstranění případných Drobných vad zeleně  
v nejbližších možných agrotechnických lhůtách následujících po předání a převzetí etapy 3, nejpozději však do 30.11.2019

**čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny - text odst. V.1 a V.3 se nahrazují novým textem, takto:**

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **582 862 059,60 Kč bez DPH.**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovým listem č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 14 ze dne 16.1.2018,

změnovým listem č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovým listem č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovým listem č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovým listem č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovým listem č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovým listem č. 59 ze dne 7.2.2018 a změnovým listem č. 67 ze dne 9.2.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 29. 6. 2017 bez DPH.....524.026.497,10 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....3.014.782,10 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....1.340.361,44 Kč  
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH..... -1.234.812,46 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....18.466.726,26 Kč  
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH..... -585.484,26 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH..... 15.367.277,30 Kč  
Cena méněprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....-2.541.597,41 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH..... 25 008 309,53 Kč

**Cena celkem bez DPH.....582 862 059,60 Kč**

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací **537.762.059,60 Kč bez DPH**  
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha **40.900.000,00 Kč bez DPH**  
cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště **4.200.000,00 Kč bez DPH**

**čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:**

Příloha č. 12:

změnový list č. 25 ze dne 16.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 26 ze dne 21.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 41 ze dne 12.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 42 ze dne 9.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 43 ze dne 23.1.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 45 ze dne 23.1.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 46 ze dne 16.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 47 ze dne 8.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 52 ze dne 31.1.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 56 ze dne 6.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 59 ze dne 7.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn a změnový list č. 67 ze dne 9.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

- Příloha č.13 – Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Zhotovitelem Objednateli předané harmonogramy před uzavřením tohoto dodatku č.5 smlouvy
- Příloha č.14 – rozdělení stavebních objektů na etapy 1, 2 a 3.

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě, podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 12 - změnový list č. 25 ze dne 16.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
- změnový list č. 26 ze dne 21.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 41 ze dne 12.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 42 ze dne 9.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 43 ze dne 23.1.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 45 ze dne 23.1.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 46 ze dne 16.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 47 ze dne 8.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 52 ze dne 31.1.2018 včetně položkového rozpočtu změn,
  - změnový list č. 56 ze dne 6.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn
  - změnový list č. 59 ze dne 7.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn
  - změnový list č. 67 ze dne 9.2.2018 včetně položkového rozpočtu změn



- Příloha č.13 – Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Zhotovitelem Objednateli předané harmonogramy před uzavřením tohoto dodatku č.5 smlouvy  
Příloha č.14 – rozdělení stavebních objektů na etapy 1, 2 a 3.


### Doložka

Tento dodatek č. 5 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/159 dne 27.2.2018.

V Brně ..... dne 2.5.2018

V Brně ..... dne 27.4.2018

Za Objednatele



vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna


Za Zhotovitele



ředitel divize I  
Metrostav a.s.



předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



ředitel divize M - Morava  
OHL ŽS, a.s.