

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
Ing. Daniel Jakwerth, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

a

- (2) M-PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Ing. Tomášem Noskem a Ing. Václavem Kučerou
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 274779891/0300
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi“

Předmětem dodatku je posun termínu odevzdání konceptu záborového elaborátu a konceptu dokumentace ve stupni DUR, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, díky kterým nebylo možné zahájit práce na zakázce, respektive nebylo možné zpracovat požadované projektové podklady.

Číslo stavby: 36538

Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUR v konceptu	do 28. 5. 2018
DUR v čístopisu	do 25 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
záborový elaborát v konceptu	do 8. 5. 2018
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 30 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopisu	do 25 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Praze dne 04 -05- 2018

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Tomáš Nosek
jednatel

Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
jednatel