

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-082 ze dne 14. 12. 2017
(ev.č. SMVS 107V684001787)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: [REDACTED] hjaavk

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

OPTIMA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030709

DIČ: CZ15030709

Zastoupená: **Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem**

Bankovní spojení: [REDACTED] 0

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických:

Ing. Bohuslav Shejbal, tel.: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem firmy

Datová schránka: u2j6wf7

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 **Závěrečná ujednání** smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-082 ze dne 14.12.2017 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Jince – rekonstrukce sportoviště**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu prodlevy se zajištěním podpisu žádostí o projednání zpracované projektové dokumentace s DOSS (prodleva na straně objednatele činí 24 kalendářních dní).

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. článku **4 Doba plnění** a nahrazuje se zněním:


„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 163 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.


V Praze dne: - 4 -05- 2018

Za objednatele:

.....

 zástupce ředitele - ředitel odboru
 řízení staveb AHNM

Ve Vysokém Mýtě dne: - 3 -05- 2018

Za zhotovitele:

.....

 jednatel
 OPTIMA, spol. s r.o.

OPTIMA s.r.o.
 PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
 ŽIŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
 tel.: 465 420 911
 IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709