

Zápis z jednání

na akci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Březno“
ze dne 5.4.2018

Na jednání bylo konstatováno, že žádost o závazné stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. byla podána dne 7.2.2018 a stanovisko bylo vydáno až 20.3.2018, čímž byla 30denní lhůta pro vydání stanoviska překročena o 11 dní, což zhotovitel PD nemohl ovlivnit. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že o těchto 11 dní bude prodloužena lhůta *pro odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vč. zajištění vydání pravomocného stavebního povolení*.

Dále bylo na jednání konstatováno, že při vyhlášení výběrového řízení objednatel předpokládal, že účastníkem stavebního řízení budou pouze vlastníci dotčených pozemků a vlastníci potažmo provozovatel objektu, kým je ve všech případech Statutární město Ústí nad Labem. Stavební odbor MmÚ ale přiznal účast na stavebním řízení i všem správcům sítí, přestože rekonstrukcí tyto nebudou nijak dotčeni. Tento stav je objednatel povinen akceptovat. Nelze tudíž předjímat, kdy všichni účastníci převezmou rozhodnutí o stavebním povolení, navíc je následně v návaznosti na tyto termíny převzetí nutno dodržet 15denní lhůtu pro možná odvolání.

Proto bylo dohodnuto, že termín *pro odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vč. zajištění vydání pravomocného stavebního povolení* bude stanoven ke dni vydání stavebního povolení a následně po nabytí právní moci stavebního povolení doloží zhotovitel PD ke stavebnímu povolení, a to z důvodu možných změn vyvstalých z případného odvolání některého z účastníků řízení.

Výše uvedené skutečnosti budou zohledněny v dodatku ke smlouvě o dílo, který bude uzavřen po nabytí právní moci stavebního povolení.

V Ústí nad Labem dne 5.4.2018

Zapsala: XXXXXXXXXX