

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo 2017/ORI/S/0489

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577

Tel., email:

Technický dozor
objednatele:
Tel., email:

dále jen objednatel

2. Beskydská stavební, a.s.

Místo podnikání/Sídlo:

Frydecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Zastoupené:

Ing. Jiřím Dohnalem, místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0489 na realizace díla „**Zastřešení letního kina v Orlové-Lutyni**“.

Tento Dodatek č. 2 zahrnuje změnu termínu plnění z důvodu zjištěných rozdílů v statické části projektové dokumentace a skutečností zjištěných při realizaci díla, přičemž bylo nutné opravit statickou část projektové dokumentace.

Zhotovitel proto z výše uvedených důvodů nemůže dodržet termín plnění do 15.07.2018 dle uzavřené Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489.

V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. – „Termín plnění“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 takto:

VII.

Termín plnění

Text odst. 1. se mění a doplňuje takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
 - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15.08.2017
 - d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 19.08.2018

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.

Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.

Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 2 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2314./60 dne 09.05.2018.

V Orlové dne:

V Třinci dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti