



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor investic a územního plánování
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

SML1021438

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

bankovní spojení:

[REDACTED]

číslo účtu:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** uzavřené dne 26.7.2017:

I. Předmět dodatku č. 1

- 1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XIII. bod 1. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož podstatou je prodloužení termínu vydání příslušných povolení. Důvodem prodloužení termínu je, že stále není vydáno souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Z tohoto důvodu nebylo možné dodat veškeré podklady na stavební úřad a zahájit stavební řízení dle předpokladů smlouvy o dílo. Dále je nutné oproti předpokladu zajistit souhlas/povolení vodoprávního úřadu. Termíny vyjádření příslušných orgánů státní správy nemohl zhotovitel nikterak ovlivnit, a proto je nutné prodloužit termín pro vydání příslušných povolení stavby.
- 2) Článek IV. Doba plnění díla, odst. 1. B) se mění takto:
B) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení

do **6 týdnů** od odsouhlasení návrhu stavebních úprav FAČR
(v průběhu nutné konzultace se zadavatelem a budoucím provozovatelem)

vydání příslušných povolení do **18 týdnů** od předání dokumentace pro povolení stavby
- 3) Ostatní ujednání smlouvy včetně dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

II. Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

.....
.....
.....

Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti
PROVOD inženýrská společnost s.r.o.

Příloha č. 1: žádost o posunutí termínu vydání příslušných povolení ze dne 19.4.2018

akce: „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – PD+IČ