

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro**  
**Moravskoslezský kraj**  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Společnost dvou účastníků:**  
- **Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41,**  
**796 01, Prostějov**  
- **Ing. František Hanousek, sídlo K mlýnu**  
**446/20, 798 02 Mostkovice, provozovna**  
**Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov**  
zastoupený v plné moci za sdružení: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem  
společnosti Hanousek s.r.o.  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: gksfyds  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 29186404  
DIČ: CZ29186404  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v .  
dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## **ČI. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rohov je:

#### Upřesnění MJ, cen a termínů u etap:

- 3.1.4. *Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - zvýšení na 99 MJ, termín ukončení 1.8.2018*
- 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení - snížení o 2 MJ, termín ukončení 1.8.2018*
- 3.2.1.1. *Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření – snížení na 5 ks*
- 3.2.1.3. *Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení na 127 MJ, termín ukončení 1.8.2018*
- 3.2.1.4. *Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – zvýšení na 32 MJ, termín ukončení 1.8.2018*
- 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - snížení o 2 MJ*
- 3.3. *Mapové dílo - snížení o 2 MJ*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem změn rozsahu a termínů realizovaných služeb je dodatečná změna vnějšího i vnitřního obvodu KoPÚ (rozšíření u intravilánu obce na základě požadavku Obce Rohov, zmenšení obvodu z důvodu změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Rohov a k.ú. Sudice) a skutečnosti vyplývající z návrhu PSZ. Tyto navržené změny s sebou přinášejí vícepráce na změnu obvodu a vypracování PSZ (viz žádost zpracovatele o vyhotovení dodatku, která je přílohou tohoto dodatku).

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

## **ČI. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 17.05.2018

V Prostějově dne 14.05.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. František Hanousek**  
jednatel společnosti  
Hanousek s.r.o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 2 - KoPÚ v k.ú. Rohov (Výkaz činností)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	400	8 000	1.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	625	400	250 000	1.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	625	165	103 125	1.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 000	198 000	1.8.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	3 500	21 000	1.6.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	621	200	124 200	1.12.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>711 825</b>	<b>1.12.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	619	175	108 325	1.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	5	3 000	15 000	1.6.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600	18 000	1.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	127	600	76 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	700	22 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	619	600	371 400	1.2.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>631 325</b>	<b>1.6.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	619	250	154 750	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>154 750</b>	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	<b>500</b>	100 000	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>100 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	711 825 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	631 325 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	154 750 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 597 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	335 559 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 933 459 Kč</b>

V Ostravě dne 17.05.2018

V Prostějově dne 14.05.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**Mgr. Dana Lišková**, ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. František Hanousek** - jednatel společnosti Hanousek s.r.o.