



Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

17) 732/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 03.10.2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Smlouva na zhotovení projektové dokumentace – Přístřešek pro uskladnění sena v k. ú. Licibořice“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: [redacted] / [redacted], [redacted]

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz, tel.: [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Vokolek

místem podnikání [redacted]

IČO: 10240821

DIČ: [redacted]

bankovní spojení:

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění smlouvy: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných projekčních prací, které nebyly ve smlouvě o dílo předpokládány, a tyto dodatečné projekční práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních projekčních prací podle smlouvy o dílo. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace a po zjištění vedení sítí byl návrh rozšířen o zákres přeložky NN a posunutí sloupů nadzemního vedení. Vyjádření Hasičského záchranného sboru bylo vydáno až po 3 měsících po podání žádosti a vyžadovalo doplnění projektové dokumentace o požární nádrž.

I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1. ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění díla:

- a) Předání dokumentace v elektronické verzi do 16.10.2017.
 - b) Termín zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy včetně podání žádosti o stavební povolení nejpozději do 18.05.2018, k tomuto datu bude předáno i 6 tištěných paré projektové dokumentace (netýká se přeložky nadzemního vedení).
 - c) Termín zahájení provádění autorského dozoru oznámí objednatel zhotoviteli alespoň 10 dní předem a bude prováděn po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle projektové dokumentace.
2. Kdekoli se ve smlouvě hovoří o „díle dle čl. III. odst. 2 bod 2.4 a 2.5 této smlouvy“ má se na mysli dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem


dne 11.5.2018



.....
za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chlístovicích

dne 11.5.2018



.....
Ing. Jaroslav Vokolek