

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2026/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: VHS/2016/07/225789

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **IMOS Brno, a.s.**  
sídlo: Olomoucká 704/174, Brno, PSČ 627 00  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno-PS  
[redacted], vedoucí střediska VHS II

IČO: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Město Sázava – protipovodňová opatření“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.
4. Důvodem změn závazku ze smlouvy o dílo je smluvními stranami nezaviněný nesoulad projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) se skutečným stavem; po nabytí účinnosti smlouvy o dílo bylo zjištěno, že objednatelem sjednaný zpracovatel DPS řádně nezohlednil existenci významného krajinného prvku dotčeného prováděním díla (lipová alej na levém břehu toku), což si vyžádalo nezbytnou komplexní úpravu související části DPS a odpovídající změny související části díla.

Jedná se o následující změny:

- SO 02.1 – ŽB protipovodňová zeď: změna konstrukčního řešení zdi z důvodu kolize s významným krajinným prvkem – lipovou alejí na levém břehu toku,
- SO 04.1 – Protipovodňová nábřežní zeď: změna konstrukčního řešení zdi z důvodu kolize s významným krajinným prvkem – lipovou alejí na levém břehu toku,
- SO 04.4 – Čerpací stanoviště: změna vyvolaná nutností změny polohy čerpacího stanoviště z důvodu kolize s významným krajinným prvkem – lipovou alejí na levém břehu toku a s podzemními vedeními v komunikaci (kanalizace a vodovod),
- VON\_I – Vedlejší a ostatní náklady: jedná se o změnu (navýšení) některých vedlejších a ostatních nákladů vlivem změny řešení SO 02.1 a SO 04.1.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2 (bez DPH):.....65.348.022,23 Kč

**dodatečné práce dle dodatku č. 3 (bez DPH): ..... 17.239.742,55 Kč**

**méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... -1.675.190,41 Kč**

**Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):..... 80.912.574,37 Kč**  
**(slovy: osmdesátmilionůdevětsetdvánácttisícpětsetšedesátčtyři korun českých třicetsedm haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 3).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 3

V Praze dne .....

V Brně, dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
**IMOS Brno, a.s.**