

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo č. objednatele : 1310-2016-514202
KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín

Zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o. a
Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

e-mail:

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka
8321

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III.smlouvy

V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Roveň u Sobotky požádala zpracovatelská firma Geodézie Východní Čechy, spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., o posunutí termínu části 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z původního termínu uvedeného ve smlouvě 30.10.2017 na 28.2.2018 a části 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu uvedeného ve smlouvě 30.11.2017 na termín 28.2.2018.

Důvodem žádosti je:

- 1) Prodleva způsobená projednáváním postupu pro opravu chybného zákresu situace zasahující do dvou krajů. Obě původní možné varianty (1. přesunutí dotčeného úseku mimo pozemkovou úpravu, 2. speciální geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení) byly zamítnuty, Doporučeno bylo provést dle sdělení Katastrálního pracoviště v Jičíně dopisem č.j. PUP-1/2017-604 opravu v rámci geometrického plánu pro určení obvodu pozemkových úprav. Původní šetření nepočítalo s tak velkým rozsahem opravy. Bylo nutné provést další prostudování dokumentace předchozích výsledků zeměměřických činností v dané lokalitě, šetření v terénu a následné zaměření identických bodů pro provedení patřičných transformací.
- 2) Prodleva způsobená absencí dokumentace měření záboru železnice v místech šetření obvodu pozemkové úpravy, které prováděla SŽDC s.o. Dle dohody s pracovníky SŽDC s.o. v terénu při zjišťování hranic pozemků měla být zpracovatelům dodána příslušná dokumentace pro začlenění k elaborátu zjišťování hranic. Ta nebyla do 26.9.2017 dodána. Jednání s pracovníky SŽDC s.o. proběhla osobně dne 1.8.2017, telefonicky 11.9.2017 a 26.9.2017.

Dle informace od zpracovatele byla dokumentace předána 11.10.2017.

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Roveň u Sobotky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	2 500	325 000	28.2.2018
Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	60	2 500	150 000	28.2.2018
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	420	100 800	28.2.2018

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel