

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

NOVOSTAV s.r.o.

se sídlem/bytem: Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové – Platiště nad Labem

Zastoupený: jednatelem Ing. Milošem Králem

IČO: 45539006

DIČ: CZ45539006

bankovní spojení: ■■■■

číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 227/2017 dne 19. září 2017

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Realizace – Stavební úpravy chodníku v ulici T. G. Masaryka“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 20.023,- Kč včetně DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 03.05.2018 upravená o vícepráce a méněpráce dohodnuté dne 11.04.2018.

Vícepráce a méněpráce:

Dodatek č. 2 bez DPH	16.548,11	Kč
<u>DPH</u>	<u>3.475,10</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 3 včetně DPH	20.023,21	Kč
Celková cena díla bez DPH	2.239.933,00	Kč
<u>Dodatek č. 2 bez DPH – uznatelné náklady</u>	<u>16.548,11</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	2.256.481,11	Kč
<u>DPH</u>	<u>473.861,03</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	2.730.342	Kč

II.**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 395 – 17071/18 ze dne 09.05.2018.

Přílohy: č. 1 – Změnový list č. 1
 č. 2 – Změnový list č. 2

V Novém Městě nad Metují dne 16.05.2018

Objednatel:



Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ing. Miloš Král, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Miloš Král, jednatel
NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	NOVOSTAV s.r.o. Koutníkova 404/20, 503 01, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6, 549 01	
Datum:	19.4.2018	
Předmět změny:		
<p>1. Změna šířky a konstrukce vjezdu do areálu na kótě 0,11 Vzhledem k charakteru využití provozovny A2000 pro které je sjezd určen je nutné provést sjezd pro vozidla nad 12t. Z důvodu vjezdu dlouhých kamionů bude vjezd rozšířen z 10 na 12m.</p> <p>2. Oprava vjezdu na kótě 0,700 km Na asfaltovém sjezdu k rodinnému domu bylo nutné provést překop pro vedení kabelových chrániček. Sjezd po provedení prací bude zpětně zaasfaltován.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 3 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 1: 15.775,50 Kč Změna č. 2: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 19.697,40 Kč Změna č. 2: 9.854,12 Kč	
Celkem: 15.775,50 Kč	Celkem: 29.551,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 13.776,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby: **Se změnami souhlasím**

Stanovisko autorského dozoru stavby: **Se změnami souhlasím**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	NOVOSTAV s.r.o. Koutníkova 404/20, 503 01, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Město Nové Město nad Metují Náměstí Republiky 6, 549 01	
Datum:	2.5.2018	
Předmět změny:		
<p>3. Ukončení chrániček pro optické kabely Jedná se o vícepráce spojené s ukládáním plastových chrániček. Prodloužení tras do vhodného místa ukončení, chráničky v místě vjezdů.</p>		
<p>4. Vícepráce na úseku od ul. Družstevní po Malecí Jedná se o vícepráce vzniklé v daném úseku. - v části chodníku, který měl být spádován do zeleně bylo nutné otočit spád do komunikace. Vzhledem k výškové kolizi, bylo toto dohodnuto se zástupcem VaK Náchod. Vzhledem k této úpravě spádování části chodníku, nebude realizován drenážní žlab a vsakovací těleso - napojení na dlážděný vjezd na kótě 0,09 - napojení na asfaltový vjezd na kótě 0,11 – f. A2000 - vybourání původních betonových opěr obrub ve stávajícím chodníku</p>		
<p>5. Odpočet neprovedených prací – zídky oplocení - v obou úsecích předpokládal projekt opravu zídek oplocení. Toto opatření nebylo nutné realizovat a bude tímto odečteno.</p>		
<p>6. Odpočet neprovedených prací – drenážní žlab a vsakovací těleso - v části chodníku, který měl být spádován do zeleně bylo nutné otočit spád do komunikace. Vzhledem k výškové kolizi, bylo toto dohodnuto se zástupcem VaK Náchod. Vzhledem k této úpravě spádování části chodníku, nebude realizován drenážní žlab a vsakovací těleso</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 7 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 3: 0 Kč Změna č. 4: 0 Kč Změna č. 5: -38 695,20 Kč Změna č. 6: -73 807,98 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 3: 7 429,51 Kč Změna č. 4: 107 845,78 Kč Změna č. 5: 0 Kč Změna č. 6: 0 Kč	
Celkem: -112 503,18 Kč	Celkem: 115 275,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 2 772,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Redacted signature area]

Datum:

Datum:

Stanovisko technického dozoru stavby: **Se změnami souhlasím**

Stanovisko autorského dozoru stavby: **Se změnami souhlasím**

[Redacted signature area]