

ke sml. 3120/17  
p 1230



116141

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - akce: SPŠ Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	PKS stavby a.s.				
Smluvní částka: 1)	1167148.59				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	18.5.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	OM/J. Krejčí	14.5.2018		
Projednáno s:	OM/P. Kolář	14.5.2018		
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	14.5.2018		
Předkládá:	OM/P. Kolář	14.5.2018		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	14.5.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OŠMS/ J.Hadravová	14.5.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/M.Zemanová	14.5.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46980059), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření: ):

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - akce: Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002001

Název projektu v ISKP: Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1167148.59, Datum Od: 15.5.2018, Datum do: 31.10.2018, Perioda: měsíčně, ODP: 003299, ORJ: 0000003000, ORG: 0001878000000 POL: 6121 UZ: 107517969, 107117968, 107100000, 000000000\*

14. 05. 2018

*doplňka ZEMANOVÁ  
g (OE)*

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



lav smc 31/2017  
0 1230

## DODATEK č. 1

### Smlouvy o dílo

č. objednatele ID 103506 ze dne 30. 5. 2017  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci:

### **Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa B**

#### 1. Smluvní strany

##### **Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:  
k jednání ve věcech technických:  
tel./E-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „stavebník“)

##### **Kraj Vysočina**

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast  
ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Jiří Krejčí,

564 602 225/724650273, [krejci.j@kr-vysocina.cz](mailto:krejci.j@kr-vysocina.cz)

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a. s.

4211080571/6800

##### **Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený :  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku

##### **PKS stavby a.s.**

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva  
Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva  
Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

566 697 201 / 566 697 385

46980059

CZ46980059

Moneta Money Bank a.s.

175972792/0600

u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930

#### 2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**Čl. 2. Předmět díla se mění a doplňuje takto:**

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příložených položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:**

Cena díla bez DPH:	115 794 841,12 Kč
DPH 21%:	24 316 916,64 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	140 111 757,76 Kč

**Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:**

Cena víceprací díla bez DPH:	1 060 709,02 Kč
Cena méněprací díla bez DPH:	- 96 123,41 Kč
Cena více-méněprací díla bez DPH:	964 585,61 Kč
DPH 21%:	202 562,98 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	1 167 148,59 Kč

**Cena díla po uzavření dodatku č.1:**

Cena díla bez DPH:	116 759 426,73 Kč
DPH 21%:	24 519 479,62 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	141 278 906,35 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet jeden milion dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set šest korun českých, třicet pět haléřů

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku i Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění

zákonné povinnosti je Dodatek do 3 měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého začátku.

Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet změn

Ve Žďáře nad Sázavou dne ..... 14. 05. 2018

V Jihlavě, dne ..... 17. 05. 2018

Za zhotovitele

PKS stavby a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC



.....  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

Za objednatele:

  
Kraj Vysocina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36



.....  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku








.....  
Ing. Jaroslav Kladiiva  
ředitel společnosti

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč.DPH
Změna č. 1 - Provizorní chodník	47 138,21 Kč	0,00 Kč	47 138,21 Kč	9 899,02 Kč	57 037,23 Kč
Změna č. 2 - Kanalizační šachta Š1	63 568,60 Kč	-37 025,01 Kč	26 543,59 Kč	5 574,15 Kč	32 117,74 Kč
Změna č. 3 - SO 03 - kotelna, tělocvična	60 074,12 Kč	-18 629,40 Kč	41 444,72 Kč	8 703,39 Kč	50 148,11 Kč
Změna č. 4 - Dočasné statické zajištění nadzemního spojovacího krčku	20 794,49 Kč	0,00 Kč	20 794,49 Kč	4 366,84 Kč	25 161,33 Kč
Změna č. 5 - Násyp pod podlahy 1.N.P.	32 220,02 Kč	0,00 Kč	32 220,02 Kč	6 766,20 Kč	38 986,22 Kč
Změna č. 6 - Zakládání, úprava základové spáry	230 611,26 Kč	0,00 Kč	230 611,26 Kč	48 428,36 Kč	279 039,62 Kč
Změna č. 7 - Doplnění revizní šachty dešťové kanalizace Š12	9 289,21 Kč	0,00 Kč	9 289,21 Kč	1 950,73 Kč	11 239,94 Kč
Změna č. 8 - Střešní plášť-bednění a zateplení atik, střešní vtoky	164 719,35 Kč	0,00 Kč	164 719,35 Kč	34 591,06 Kč	199 310,41 Kč
Změna č. 9 - Speciální popisovatelný nátěr do učeben	410 996,00 Kč	-40 469,00 Kč	370 527,00 Kč	77 810,67 Kč	448 337,67 Kč
Změna č. 10 - Hydroizolace spodní stavby	21 297,76 Kč	0,00 Kč	21 297,76 Kč	4 472,53 Kč	25 770,29 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 060 709,02 Kč</b>	<b>-96 123,41 Kč</b>	<b>964 585,61 Kč</b>	<b>202 562,98 Kč</b>	<b>1 167 148,59 Kč</b>

Protokol o změně díla

Změnový list č. 01

Předmět díla		Provizorní chodník			
Objekt		Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI		EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant		AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:		Vybudování dočasného chodníku pro pěší kolem budovy B po dobu výstavby v délce 64,5 m.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel			
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla			
		úprava předmětu díla			
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla			x
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD			x
		dokumentace pro provedení stavby			
dodatek k PD					
dokumentace skutečného provedení					
jiné					
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH			47 138,21	
	výše DPH	sazba:	21%	9 899,02	
	náklady na změnu vč. DPH			57 037,23	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.				1
termíny	Termín realizace změny:				
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil		jméno	datum	podpis
	Objednatel:		Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:		p. Josef Broža		
	Projektant:		p. Michal Tomášek		
	Uživatel:		Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:		p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)				

v. z. 2016

Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
1	762822110 R	osazení hranolů	m	180,00	40,40	7 272,00
2	762521104 R	záklon z prken hrubých na sraz	m2	96,75	73,60	7 120,80
3	60511089	Řezivo jehličnaté boční omlitané délka 3-3,5 m, tl. 23 mm, šířka cm 8-16, jakost I.-II.	m3	2,50	3 880,00	9 700,00
4	60512125	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100x100 mm, délka do 5,00 m	m3	1,20	5 980,00	7 176,00
5	762 39-5000.R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,70	822,00	3 041,40
6	605-95305	Klín dřevěný 24 x 50 x 150 mm bukový	kus	86,00	13,00	1 118,00
7	998 76-2203.R00	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24m	%	354,28	5,79	2 051,29
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>37 479,49</b>
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
8	111301111 R	Sejmutí drnu	m2	96,75	49,70	4 808,48
9	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	129,00	25,20	3 250,80
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>8 059,28</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací,</b>				
		<b>letišť a ploch - vodorovné dopravní značky</b>				
10	9157211114 R	vodorovné dopravní značení stříkanou barvou stopčar, zeber atd.	m2	8,4	190,41	1 599,44
		<b>91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací,</b>				
		<b>letišť a ploch - vodorovné dopravní značky</b>				
11	<b>Celkem za</b>	<b>letišť a ploch - vodorovné dopravní značky</b>				<b>1 599,44</b>

**Celková cena bez DPH**

**47 138,21**

**DPH**






**9 899,02**

**Celková cena včetně DPH**

**57 037,23**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 02

<b>Předmět díla</b>	Kanalizační šachta Š1			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJEKT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Změna kanalizační šachty na betonovou. Osazení na stávající ležatou kanalizaci 400 mm.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Objednatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH		<b>26 543,59</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>5 574,15</b>	
	náklady na změnu vč. DPH		<b>32 117,74</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>	není		
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

v. z. Žčk



úvň list ř.02 - kanalizační řachta ř1 (zmřna plastovř řachty na betonovou)

SPř Třebíč - výstavba pavilonu B

**Polořkovř rozpořet**

Stavba :	<b>SPřT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a řelocviřny</b>
Objekt :	<b>Zmřnovř list ř.2</b>






P.ř.	říslo polořky	Nřzev polořky	MJ	mnořství	cena / MJ	celkem (Kř)
<b>Dřl: 8</b>		<b>Trubnř vedenř</b>				
1	894431632RBA	řachta, D 1000 mm, dl. řach.skruře 3,6 m, sbřrnř, - ř1 dno KG D 200 mm - vřkyvnř, poklop litina 12,5, t - splařkovř	ks	-1,00	37 025,01	-37 025,01
2	59224339	Dno betonovř řachty kanalizační přřmř TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	ks	1,00	9 640,00	9 640,00
3	59224162	Skruř betonovř a ocelovř stupadly + PE povlakem TBH - Q 1000/1000/120 SP	ks	1,00	3 090,00	3 090,00
4	59224161	Skruř betonovř a ocelovř stupadly + PE povlakem TBH TBS - Q 1000/500/120 SP	ks	1,00	1 780,00	1 780,00
5	59224172R	skruř přřchodovř TBR-Q 625/600/120/SPK	ks	1,00	2 010,00	2 010,00
6	894114111	osazenř řb dřlcř řachty skruřř zřkladovřch (dno)	ks	1,00	758,00	758,00
7	894414111R00	osazenř řb skruřř zřkladovřch 100/100/10	ks	2,00	2 730,00	5 460,00
8	894402211R00	osazenř beton.skruřř přřchodovřch 60/100/70/9	ks	1,00	634,00	634,00
9	286518592R	přřchod kamenina - PVC kanalizační KGUS 300 PVC	ks	2,00	5 305,00	10 610,00
10	28611341	trubka kanalizace plastovř KGEM 400x1000 mm SN8	ks	4,00	1 920,00	7 680,00
11	460680241	vybourřnř otvorř ve zdřva řb plochy do 0,25 m2, tl. do 15 cm	ks	2,00	488,00	976,00
12	899311113R00	Osazenř poklopř litinovřch s řřmem do 150 kg	ks	1,00	432,50	432,50
13	28661933	Poklop litinovř TEGRA 600 B125	ks	1,00	3 710,00	3 710,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubnř vedenř</b>				<b>9 755,49</b>
<b>Dřl: 1</b>		<b>Zemnř přřce</b>				
14	131401201R00	Hloubenř zapařenřch řam v hor.5 do 100 m3	m3	14,00	533,41	7 467,74
15	161101151R00	Svislř přřmřstřnř vřkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	14,00	62,14	869,96
16	174101101R00	Zřsyp řam, rřh, řachet se zhušnřnřm	m3	14,00	77,39	1 083,46
17	1751011	Obsyp a podsyp potrubř přřkem	m	4,00	497,97	1 991,88
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemnř přřce</b>				<b>11 413,04</b>
<b>Dřl: 2</b>		<b>Zřklady a zvlřřtnř zřklřdřnř</b>				
18	271571112R00	Polřtřř zřkladu ze řtřřkopřřku netřřiděnřho (2,5*2,5)	m2	6,25	536,54	3 353,38
19	274313511R00	Beton zřkladovřch pasř prostř C 12/15 - podklřdnř (2,5*2,5*0,15)	m3	0,94	2 156,46	2 021,68
	<b>Celkem za</b>	<b>Zřklady a zvlřřtnř zřklřdřnř</b>				<b>5 375,06</b>

**Celkovř cena ZL ř.02 bez DPH**

**26 543,59**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 03

<b>Předmět díla</b>	SO 03 - kotelna, tělocvična			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Změna podlahy kotelny, vypuštění vnitřních omítek stropů kotelny, úpravy rozvodů topení, úpravy MaR a elektroinstalace			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	objednatel, provozovatel - SPŠ		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH	Kč	41 444,72 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	8 703,39 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	50 148,11 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla: není			
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

v. z. Záb

**Položkový rozpočet**

Stavba : **SPST výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny**  
 Objekt : **Změnový list č.03**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1.		<b>Úprava potrubí vytápění</b>				
	5	demontáž potrubí včetně izolace	m	6,00	71,48	428,88
		zaslepení potrubí 2" (DN50)	ks	4,00	548,00	2 192,00
	65	potrubí 2" (DN50)	m	2,00	623,56	1 247,12
		úprava potrubí - vyvaření	kus	2,00	1 148,00	2 296,00
		propojení potrubí 76/2"	kus	2,00	1 386,00	2 772,00
	18	zpětná izolace T-kusů a kolen	kpl	10,00	166,68	1 666,80
	50	nátěry kovových potrubí syntetické na vzduch schnoucí, potrubí o DN 50, základní antikorozi	m	1,60	14,89	23,82
	34	zkouška těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých O do 89/5,0	m	20,00	12,69	253,80
	10	odvzdušnění a napuštění potrubí	m	40,00	17,54	701,60
	11	zkouška tlaková	kus	1,00	166,64	166,64
		<b>SOUČET - Úprava potrubí vytápění</b>				<b>11 748,66</b>
2.		<b>Odvzdušnění plynových jednotek v tělocvičně</b>				
		Zprovoznění jednotek, spol. tech UT a MaR	kpl	1,00	2 340,00	2 340,00
		Demontáž stávajících nefunkčních odvzdušňovacích ventilů	kus	4,00	10,00	40,00
	891163221	Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25	kus	4,00	19,20	76,80
	78	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	4,00	173,45	693,78
	4	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	4,00	271,88	1 087,52
	48	návarky s trubkovým závitem	kus	4,00	109,99	439,96
		<b>SOUČET - Odvzdušnění plynových jednotek v tělocvičně</b>				<b>4 678,06</b>
3.		<b>Doplnění kontrolních otvorů kouřovodů na měření spalín</b>				
		Revizní kus s měřícím otvorem	kus	2,00	5 678,00	11 356,00
		<b>SOUČET - Doplnění kontrolních otvorů kouřovodů na měření spalín</b>				<b>11 356,00</b>
4.		<b>Stavební úpravy v kotelně</b>				
		odstranění původního kouřovodu vedeného střešním pláštěm	kpl	1,00	800,00	800,00
	36	Opravy podlah vyztužení vložkou ze skelné tkaniny se dvěma epoxydovými nátěry vč. soklu	m2	-30,90	433,36	-13 390,70
	37	přesun hmot pro podlahy syntetické, do výšky 12 m	%	-133,91	1,15	-153,99
	59247371R	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm	m2	3,82	293,50	1 121,76
	771551114	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 16 ks/m2	m2	3,64	392,00	1 425,98
	771559192	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za omezený prostor	m2	3,64	43,30	157,51
	5	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	-28,00	181,60	-5 084,71
		<b>SOUČET - Stavební úpravy v kotelně</b>				<b>-15 124,16</b>
5.		<b>Úpravy ve stávajícím rozvaděči MaR ve strojovně VZT</b>				
		Úprava rozvaděče prostorově, práce technika	kus	1,00	390,00	390,00
	580106002	Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice, Vyhledání tras proměření vodičů	kus	32,00	35,00	1 120,00
	743429120	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus	22,00	3,61	79,42
	746211110	Úprava a ukončení vodičů nastavení	kus	44,00	16,00	704,00
		Drobný montážní materiál	kpl	1,00	500,00	500,00
		Revize el. zařízení	soubor	1,00	550,00	550,00

stavba : **SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny**  
 Objekt : **Změnový list č.03**






č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>SOUČET - Úpravy ve stávajícím rozvaděči MaR ve strojovně VZT</b>				<b>3 343,42</b>
6.		<b>Řízení vytápění v tělocvičně, provoznění stávajícího systému tělocvičny ÚT s novým SO 03</b>				
		<i>Doplnění teplotního čidla v tělocvičně</i>				
		Čidlo vnitřní prostorové QAA24	kus	1,00	2 559,26	2 559,26
		Přeprogramování regulace	kpl	1,00	2 660,00	2 660,00
142, 148		Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	80,00	16,13	1 290,40
		Plastová lišta 20x20	m	20,00	53,48	1 069,60
22		Propojovací krabice	kus	2,00	207,67	415,34
		Drobný materiál	kpl	1,00	830,00	830,00
		<i>Doplnění teplotního čidla ve vrátnici</i>				
		Čidlo vnitřní prostorové QAA24	kus	1,00	2 559,26	2 559,26
		Přeprogramování regulace	kpl	1,00	2 660,00	2 660,00
142, 148		Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	60,00	16,13	967,80
		Plastová lišta 20x20	m	10,00	53,48	534,80
22		Propojovací krabice	kus	2,00	364,93	729,86
		Drobný materiál	kpl	1,00	830,00	830,00
		<i>Ostatní náklady</i>				
150		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	3,00	526,23	1 578,69
		Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu	kpl	1,00	1 240,00	1 240,00
		Dokumentace tištěná (1x) - doplněk do rozvaděče	kpl.	1,00	550,00	550,00
		<b>SOUČET - Řízení vytápění v tělocvičně</b>				<b>20 475,01</b>
7.		<b>Měření a regulace, výměna servopohonů stávajícího rozdělovače ÚT</b>				
		Demontáž stávajících servopohonů 24V	ks	2,00	120,00	240,00
55128842		Servopohon ke směšovací ventilům MIX a kotlovým sestavám 230V	ks	2,00	2 144,60	4 289,20
111		připojení servopohonů	ks	2,00	219,26	438,52
		<b>SOUČET - Měření a regulace</b>				<b>4 967,72</b>

Celková cena ZL č.03 bez DPH

41 444,72 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list č. 04

Předmět díla	Dočasné statické zajištění nadzemního spojovacího krčku			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďar nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Dočasné statické zajištění stávajícího nadzemního krčku mezi pavilonem A a odstraněným pavilonem B, dle návrhu statika GP ing. Mářla ze dne 12.9.2017 (viz zápis ve stavebním deníku)			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel dle zjištěných skutečností po provedení výkopových prací v blízkosti základových patek krčku		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD, KD	X	
	dokumentace pro provedení stavby			
	dodatek k PD			
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	Kč	20 794,49 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	4 366,84 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	25 161,33 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDI:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		 v.z.
	Uživatel:	ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace			

Žák

ový list č.04 - dočasné statické zajištění nadzemního spojovacího krčku  
SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B






Položkový rozpočet

Stavba :	<b>SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny</b>
Objekt :	<b>Změnový list č.04</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1	81	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 20 mm	tun	0,173	19 975,65	3 455,79
2	953946111	montáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 1 tuny z profilů hmotnosti do 13 kg / m	tun	0,099	21 500,00	2 128,50
3	13358469	ocel plochá, značka oceli S 235 JR, 100x5,00 mm	tun	0,011	26 400,00	290,14
4	936172111R0	osazení doplňkových ocelových konstrukcí do 20 kg - ocel. plochá P 100x100x10 mm	kus	14,000	476,50	6 671,00
5	783495428	nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50, barva standardní základní antikorozní	mb	98,640	8,04	793,07
6	945421110	hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku, výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod.	8,000	932,00	7 456,00
<b>Celková cena ZL č.04 bez DPH</b>						<b>20 794,49</b>

Protokol o změně díla

Změnový list č. 05

Předmět díla	Násyp pod podlahy 1.N.P.			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Navýšení objemu ŠD pro násyp podlahy 1.NP, ve VV uvedena tl. násypu 200 mm, ve výkresové části ASŘ tl. 260 mm (rozdíl 60 mm) - objekt SO-02			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel na základě kontroly VV		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dotatek k PD				
dokumentace skutečného provedení				
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	Kč	32 220,02 Kč	
	výše DPH	sazba: 21%	6 766,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	38 986,22 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

v. z. Žok

Průvodní list č.05 - ŠD násyp podlahy 1.NP (pavilon B)

SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

Položkový rozpočet

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt :	Změnový list č.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	114	násyp pod podlahy z hrubého kameniva fr.16-32 se zhutněním	m3	52,045	619,08	32 220,02
<b>Celková cena ZL č.05 bez DPH</b>						<b>32 220,02 Kč</b>



Protokol o změně díla

Změnový list č. 06

Předmět díla	Zakládání - úprava základové spáry			
Objekt	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
Zhotovitel	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
TDI	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
Projektant	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
Popis změny:	Úprava základové spáry, prohloubení a dobetonávky dle pokynů geologa, statika a generálního projektanta			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	GP a zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	Kč	230 611,26 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	48 428,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	279 039,62 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

Žák






**vý list č.06 - zakládání, úprava základové spáry, zemní práce**

SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

č. pol.	Číslo pol. dle URS	Text	Množství	MJ	Jednotk. cena	Cena celkem
	1.	<b>Zemní práce - úprava základové spáry dle návrhu statika a geologa</b>				
		<b>Rozpočet těžitelnost</b>				
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ				
2	131401111R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	25,73	m3	200,50	5 157,98
3	131501111R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3	28,60	m3	280,06	8 008,56
4	131601101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 100 m3	32,77	m3	374,93	12 287,50
5	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, 6, 7	16,28	m3	545,56	8 881,33
6	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	3,73	m3	1 420,00	5 292,48
7	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km	107,10	m3	98,02	10 498,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	535,50	m3	13,08	7 004,38
9	1741011	Nákup vhodné hutnitelné zeminy	45,01	m3	77,39	3 483,39
10	631311122	Beton prostý C 8/10	45,01	m3	361,13	16 254,77
11	274351215R00	Bednění stěn podkladů patek - zřízení	62,09	m3	2 040,00	126 663,13
12	274351216R00	Bednění stěn podkladů patek - odstranění	70,49	m2	330,04	23 263,55
			70,49	m2	54,14	3 816,17
		<b>Součet - zemní práce, úprava základové spáry</b>				<b>230 611,26</b>
		<b>CELKEM ZL č.06 BEZ DPH</b>				<b>230 611,26</b>

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 07

<b>Předmět díla</b>	Doplnění revizní šachty dešťové kanalizace Š12			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	doplnění revizní šachty dešťové kanalizace Š12 na lomu trasy kanalizačního potrubí mezi šachtou Š11 a pavilonem B			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	TDS a zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	<b>ocenění změny předložil:</b>		Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	Kč	<b>9 289,21 Kč</b>	
	výše DPH	sazba: 21%	<b>1 950,73 Kč</b>	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	<b>11 239,94 Kč</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		 v.z.
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

v  
Žák

ový list č.07 - doplnění revizní šachty dešťové kanalizace (Š12)

SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B






Položkový rozpočet

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt :	Změnový list č.07

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
	2	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	1,50	533,41	800,12
	7	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	1,50	62,14	93,21
	8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m	m3	1,50	67,067	100,60
	9	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	1,50	36,113	54,17
	10	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,25	8,74	10,93
	11	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,45	77,39	34,83
	13	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,50	166,53	249,80
	10	Beton základových pasů prostý C 12/15 - podkladní	m3	0,25	2066,45	516,61
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
	43	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,2 m, 1 přítok - Š6, dno KG D 200, poklop PE do roury 1,5 t -, dešťová	kus	1,00	7 428,96	7 428,96
<b>Celková cena ZL č.07 bez DPH</b>						<b>9 289,21 Kč</b>

Protokol o změně díla

Změnový list č. 08

<b>Předmět díla</b>	Střešní plášť-bednění a zateplení atik, střešní vtoky			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Střešní plášť - bednění a zateplení atik - doplnění položek VV, doplnění střešních vtoků na dvoustupňové - odvodnění parotěsné zábrany - objekt SO-02			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	TDS a zhotovitel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH	Kč	164 719,35 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	34 591,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	199 310,41 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1	
<b>termíny</b>	<b>Termín realizace změny:</b>			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		v. z. 
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

Žel







**Položkový rozpočet**

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt :	Změnový list č.08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně, rohoží, pásů, sílců, desek	m2	153,150	151,00	23 125,65
	28372312	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	51,020	177,00	9 030,54
	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm, tl.120 mm	m3	13,045	3 675,00	47 940,38
	712229095R00	Příplatek - montáž ve výšce nad 10 m	m2	120,370	72,00	8 666,64
187	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	tun	0,671	93,16	62,51
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
	28348163R	Nástavec pro střešní vpust' s PVC manžetou TWN v500 PVC	ks	6,000	1 599,00	9 594,00
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
	762441111RT3	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrstv., přibíjením - včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	122,727	358,00	43 936,27
	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	tun	1,730	1 398,00	2 419,17
	712229095R00	Příplatek - montáž ve výšce nad 10 m	m2	92,850	72,00	6 685,20
		<b>Ostatní konstrukce</b>				
	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C16/20 včetně úpravy povrchu	m3	3,420	3 130,00	10 704,60
	69334040	kačírková lišta hliníková šířka 120 mm, délka 2000 mm, výška 130 mm	mb	6,000	391,00	2 346,00
151	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	tun	7,526	27,69	208,39
<b>Celková cena ZL č.08 bez DPH</b>						<b>164 719,35 Kč</b>

Protokol o změně díla

Změnový list č. 09

<b>Předmět díla</b>	Speciální popisovatelný nátěr do učeben			
<b>Objekt</b>	Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B			
<b>Objednatel</b>	Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 Jihlava			
<b>Zhotovitel</b>	PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou			
<b>TDI</b>	EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža			
<b>Projektant</b>	AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSČ 393 01 Pelhřimov			
<b>Popis změny:</b>	Speciální popisovatelný nátěr do 34 učeben. Rozměry 3 x 2 m - objekt SO-02.			
<b>údaje o změně</b>	<b>Změnu vyvolal:</b>	Uživatel		
	<b>Jedná se o změnu:</b>	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD, KD	x	
		dokumentace pro provedení stavby		
		dodatek k PD		
dokumentace skutečného provedení		x		
jiné				
<b>údaje o ceně změny</b>	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH	Kč	<b>370 527,00 Kč</b>	
	výše DPH sazba:	21%	<b>77 810,67 Kč</b>	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	<b>448 337,67 Kč</b>	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
<b>termíny</b>	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není	
<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil</b>	<b>jméno</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		 v. z. 
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
<b>přílohy</b>	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1x A4)			

žcl

ový list č. 09 - speciální popisovatelný nátěr do učeben

SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

Položkový rozpočet

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt :	Změnový list č. 09

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
1	60202314RT1	Stěrka stěn sádrová, ručně, tl. vrstvy do 2 mm	m2	60,00	186,50	11 190,00
2	materiál	popisovatelný nátěr Smart Wall Paint	m2	204,00	1 195,00	243 780,00
3	montáž	popisovatelný nátěr Smart Wall Paint	m2	204,00	585,00	119 340,00
4	materiál	podkladový nátěr (chytra zeď)	m2	204,00	88,50	18 054,00
5	montáž	podkladový nátěr (chytra zeď)	m2	204,00	28,00	5 712,00
6	montáž	nátěr lemovacího pruhu kolem popisovatelné tabule šířky 40 mm	m	340,00	16,00	5 440,00
7	montáž	ostatní pomocný materiál - zakrývácí pásy, ochr. folie, pomocné lešení	ks	34,00	220,00	7 480,00
8	784442011RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1 x penetrace	m2	-60,00	37,57	-2 254,43
9	784442021RT2	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	-144,00	48,70	-7 012,94
10	3422633	Zesílené výtluhy SDK stěn	kus	-24,00	1 300,07	-31 201,63
<b>Celková cena ZL č. 09 bez DPH</b>						<b>370 527,00 Kč</b>



Protokol o změně díla

Změnový list č. 10

Předmět díla		Hydoizolace spodní stavby		
Objekt		Střední průmyslová škola - výstavba pavilonu B		
Objednatel		Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, PSC 587 33 Jihlava		
Zhotovitel		PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, PSC 591 01 Žďár nad Sázavou		
TDI		EKO - BIO Morava s.r.o., Josef Broža		
Projektant		AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, PSC 393 01 Pelhřimov		
Popis změny:		Hydoizolace spodní stavby doplnění výměry dle skutečnosti - SO-02		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	TDS a zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	X	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD	X	
		dokumentace pro provedení stavby		
dodatek k PD				
dokumentace skutečného provedení		X		
jiné				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH	Kč	21 297,76 Kč	
	výše DPH sazba:	21%	4 472,53 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	Kč	25 770,29 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			1
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Objednatel:	Ing. Jiří Krejčí		
	TDS:	p. Josef Broža		
	Projektant:	p. Michal Tomášek		
	Uživatel:	Ing. Zdeněk Borůvka		
	Zhotovitel:	p. Petr Malaník		
přílohy	Přílohy: 1 - Výkaz výměr - položkový rozpočet, kalkulace (1×A4)			

v.z. ZCB

ový list č.10 - hydroizolace spodní stavby

SPŠ Třebíč - výstavba pavilonu B

Položkový rozpočet

Stavba :	SPŠT výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny
Objekt :	Změnový list č.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>izolace proti vodě</b>				
153	711112001RZ1	izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	61,300	20,80	1 275,10
158	711442559R00	izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením	m2	61,300	82,34	5 047,44
160	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	61,300	116,14	7 119,38
162	628522691R	Pás modifikovaný asfalt tl. 40 mineral	m2	70,495	110,94	7 820,72
163	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	tun	0,381	92,18	35,12
<b>Celková cena ZL č.10 bez DPH</b>						<b>21 297,76 Kč</b>