

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 181/01/16**

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„MOST EV.Č. 150-103: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“**  
uzavřený podle z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx provozně-technický náměstek
Technický dozor investora:	xxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.</b>
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 2144
IČ:	253 17 628
DIČ:	CZ25317628
Zastoupený:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. smlouvy:	112/2016

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 181/01/15 ze dne 6. 9. 2016 z těchto důvodů:**

Práce nebylo možné zahájit v září z důvodu nutnosti zajištění vydání rozhodnutí o částečné uzavírce silnice a stanovení přechodné úpravy provozu. V měsíci říjnu je není možné dokončit pro nepříznivé klimatické podmínky.

### **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

#### **1. Článek 4. Čas a místo plnění díla, odst. 1.**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1) Termín splnění díla: do 30. 11. 2016

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 17.10.2016

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva