

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/0490/OI_ORIP ze dne 4.4.2018



OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
Se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: BAOBA CZ s.r.o.
Se sídlem: Vinařice 588, 273 07 Vinařice
Zastoupený: Rostislavem Kohoutem, jednatelem
IČ: 257 72 015
DIČ: CZ25772015

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy bytu školníka na učebnu – ZŠ Vodárenská 2115 Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 4.4.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 11.4 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. V průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné odhadnout při tvorbě výkazu výměr. Potřeba vznikla až při skutečné realizaci díla. Jedná se o kompletní vybourání parketové podlahy na základě jejího technického stavu z důvodu nesoudržnosti s podkladem a tím následnému zamezení poruch na nové nášlapné vrstvě. A sjednocení výšek okenních parapetů a s tím související zednických prací z důvodu zjištění různých výšek okenních parapetů v jednotlivých místnostech po vybourání přiček. V důsledku toho činí:

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 37 145,- Kč

3. Z výše uvedených důvodů se v článku Smlouvy – Článek III. Cena za dílo odst. 3.1. nahrazuje tímto novým zněním:

3.1.S odkazem na nabídku zhotovitele si smluvní strany sjednaly cenu díla dohodou ve výši:

597 131,-Kč bez DPH
125 397,- Kč DPH 21%
722 528,- Kč Celková cena vč. DPH

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 – vícepráce.

17. 05. 2018

Kladno dne

Kladno dne **21-05-2018**

ZHOTOVITEL




BAOBA CZ s.r.o. |

Rostislav Kohout

jednatel

OBJEDNATEL



Statutární město Kladno

Ing. P. Mužik

náměstek primátora

ZMĚNOVÝ LIST / Vícepráce - méněpráce

Stavební úpravy bytu školníka na učebnu - 7.ZŠ Kladno

Stavební úpravy na úrovni 1.NP

Místo stavby: 7.ZŠ Kladno, ul. Vodárenská

Investor: Statutární město Kladno

P.Č.	Popis	Množství	MJ	Cena/ jedn.	Cena/celk.
Základní rozpočtové náklady - práce HSV a PSV					
Svislé a kompletní konstrukce					
1	výbourní dřev.parapetů - zdenické úpravy, sjednocení výšek parapetů	1	soub	13800	13800
Úpravy povrchů, podlahy					
2	výbourní nesoudržná dřev.parketové podlahy lepené do asfaltu	51	m2	128	6528
3	odstranění zbytků asfaltového lepidla z povrchu betonu, vyluxování	51	m2	36	1836
4	likvidace odpadu včetně přesunů	1,2	t	1280	1536
5	vyrovnání odskoku podlahy po bourání parket	51	m2	239	12189
Základní rozpočtové náklady - práce HSV a PSV - celkem					35 889 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady					
6	doprava osob a materiálu, manipulace, zařízení staveniště	3.5	%	359	1256
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - celkem					1 256 Kč
NABÍDKA CELKEM (bez DPH)					37 145 Kč
DPH ve výši 21%					7 800 Kč
NABÍDKA CELKEM včetně DPH					44 946 Kč



VINAŘICE 588, 273 07 VINAŘICE
IČO: 257 72 015

Tel./fax: [redacted]

