



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2017

1. Objednatel:

Město Prachatice

sídlo: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
zastoupený: Ing. Martinem Malým, starostou města
IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

K-BUILDING CB, a.s.

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
sídlo / místo podnikání: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČ: 26105594
DIČ: CZ26105594

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se v souladu s článkem XV. odstavcem 1. uzavřené smlouvy dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“).

II.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních úprav sběrného dvora se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen „méněpráce“), které byly obsaženy ve Smlouvě a naceněné Položkové kalkulace nákladů (položkový rozpočet), která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na neprovedení méněprací

u stavby „Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy“ v objemu 2.079,00 Kč bez DPH

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních úprav sběrného dvora se vyskytly skutečnosti zakládající nutnost provedení některých stavebních prací (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy ve Smlouvě a naceněné Položkové kalkulace nákladů (položkový rozpočet), která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na provedení víceprací

u stavby „Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy“ v objemu..... 70.924,00 Kč bez DPH



Soupis veškerých víceprací a méněprací včetně odůvodnění je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě sestávající ze změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.


Příloha č. 1:

Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy – méněpráce – změnový list č. 1
Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy – vícepráce – změnový list č. 2


V Prachaticích

Dne **16-05-2018**

Za objednatele:




Ing. Martin Malý
starosta města




V Českých Budějovicích

Dne 18. 05. 2018

Za zhotovitele:



Martin Kačenka
předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST

Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy

smlouva:	ze dne 26.04.2018	číslo ZL:
objednatel:	Město Prachatice, IČ: 002 50 627	1
zhotovitel:	K-building, a. s., IČ: 261 05 594	

název ZL:	méně práce - Fotočidlo - dodávka+montáž
-----------	---

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny:
požadavek provozovatele - dostatečné noční osvětlení je řešeno stávajícím VO

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:		ANO
			bez DPH	2 079 Kč
			21%DPH	437 Kč
			celkem	2 516 Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ	cena:	bez DPH	2 079	Kč
		21%DPH	437	Kč
		celkem	2 516	Kč

vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nejsou

přílohy :
Rozpočet

vyjádření zhotovitele:	Jan Plánek	souhlasí	Datum	26.4.2018
vyjádření projektanta :	Ing. Ladislav Čížek	souhlasí	Datum	26.4.2018
vyjádření TDI:	Martin Šicner	souhlasí	Datum	26.4.2018
vyjádření objednatele:	Jan Novák	souhlasí	Datum	26.4.2018

ZMĚNOVÝ LIST

Sběrný dvůr Prachatice – stavební úpravy

smlouva:	ze dne 26.04.2018	číslo ZL: 2
objednatel:	Město Prachatice, IČ: 002 50 627	
zhotovitel:	K-building, a. s., IČ: 261 05 594	

název ZL:	SO 01 - Prodloužení sloupů, doplnění středového vazníku, L profil pro kotvení bočního vazníku SO 02 - Dobetonování podlahy, Hromosvod, Světlo VO vč. kabeláže, Dodávka kce. Zároveň zinkované SO 03 - Hromosvod, Světlo VO
------------------	--

předmět změny:

SO 01 - V průběhu prací bylo zjištěno, že u zastřešení objektu by byla nedostatečná výška v případě sklápění kontejnerů a docházelo by ke styku střešní konstrukce a kontejneru, proto bylo domluveno na základě požadavku TS Prachatice konstrukci navýšit (požadavek investora).

SO 02 - Z důvodu šikmého stávajícího terénu došlo k navýšení spotřeby betonu, který byl použit na konstrukci podlahy objektu. Doplnění hromosvodové soustavy a přeložení světla (nebylo obsaženo ve výkazu výměr).

SO 03 - Doplnění hromosvodové soustavy a přeložení světla (nebylo obsaženo ve výkazu výměr).

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nálezová situace

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání těchto prací by z hlediska organizace stavby i finančních nákladů byla nelogické a neefektivní.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce
		cena:	bez DPH	70 924	Kč
			21%DPH	14 894	Kč
			celkem	85 818	Kč

CELKOVÁ BILANCE VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	70 924	Kč
		21%DPH	14 894	Kč
		celkem	85 818	Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Rozpočet

vyjádření zhotovitele:	Jan Plánek	souhlasí		Datum	26.4.2018
vyjádření projektanta :	Ing. Ladislav Čížek	souhlasí		Datum	26.4.2018
vyjádření TDI:	Martin Šicner	souhlasí		Datum	26.4.2018
vyjádření objednatele:	Jan Novák	souhlasí		Datum	26.4.2018