

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17 ze dne 19. června 2017 ve znění dodatku č. 1 z téhož dne, dodatku č. 2 ze dne 22. září 2017 a dodatku č. 3 ze dne 12. října 2017, na provedení stavby **Polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, vedoucí pobočky Blansko xxxxxxx, pobočka Blansko
sídlo pobočky:	Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
tel.:	xxxxxxx xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx xxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	PORR a.s.
se sídlem:	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
organizační složka:	PORR a.s, odštěpný závod – Morava se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený:	Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (dle výpisu z OR) a Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)
tel:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
ID DS:	5ssf4h
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, xxxxxx (každý samostatně)
bankovní spojení:	xxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka1006 (dále jen „zhotovitel“)	



Na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Němčice byly provedeny nezávislou akreditovanou silniční laboratoří statické zátěžové zkoušky únosnosti zemní pláně. Z protokolů ze dne 12. dubna 2018 je patrné, že v km 0,038; 0,122; 0,318 a 0,457 **větve V1** polní cesty HC1 není dle ČSN 73 6133 dodržena nejmenší hodnota únosnosti pro zemní pláň, která je vyjádřena z druhého zátěžového cyklu $E_{def2}=45$ MPa.

Aby mohl být specifikován přesný rozsah sanace, smluvní strany se dne 24. dubna 2018 dohodly na doplnění statických zátěžových zkoušek. Zkoušky byly provedeny v km 0,099; 0,078; 0,058; 0,139; 0,302; 0,339; 0,378; 0,438 a 0,478 větve V1 polní cesty HC1. Na základě výsledků zkoušek navrhone zpracovatel projektové dokumentace rozsah a způsob úpravy podloží pláně v nevyhovujících úsecích větve V1 stavby polní cesty HC1 tak, aby bylo dosaženo minimální požadované únosnosti na pláni.

Smluvní strany se proto dohodly na **přerušení prací na části díla – větvi V1 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice v celém jejím úseku (km 0,000 – 0,723)**, do doby provedení všech nezbytných administrativních úkonů objednatele v souladu se Směrnicí objednatele pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 4 ze dne 24. dubna 2018 čj. SPU 163213/2018. Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků na této části díla, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel nebude v prodlení s plněním této části díla. Poté budou dodatkem k vedené smlouvě o dílo stanoveny podmínky dokončení této části díla a celého díla.

Stavební práce na větvi V2 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice (km 0,000 – 1,179) budou pokračovat v souladu s projektovou dokumentací v rozsahu a lhůtách dle časového harmonogramu prací tak, jak je uvedeno ve smlouvě o dílo ve znění jejich dodatků č. 1 až č. 3.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že si nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 18.5.2018

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu – Morava
PORR a.s.
(zhotovitel)

v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
Ing. Jaroslav Kohout
vedoucí provozu Brno
odštěpného závodu – Morava
PORR a.s.
(na základě plné moci)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

