

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 13/2016

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01

IČO: 72053810

DIČ: neplátce

bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary

číslo účtu: 43-6374110287/0100

zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou

e-mail: zubacova@kvmuz.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

jméno subjektu: **BOLID M s.r.o.**

sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 177635095/0300

zastoupený: Ing. Václav Maršík PhD

e-mail: info@bolid-m.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 13/2016 (dále jen Dodatek a Smlouva) ze dne 13.4.2016 na akci „Sanace vlhkosti v 1. NP - Muzeum Karlovy Vary“.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 V průběhu realizace akce vznikla potřeba změny termínu realizace práce. Důvodem změny doby plnění zakázky je koordinace činnosti se stavebními pracemi při akci "Oprava a nátěr fasády objektu Nová louka 23, Karlovy Vary", která bude realizovaná v období od 1.6.2016 do 31.10.2016. S ohledem na postup oprav fasád, které musí technologicky předcházet venkovním sanačním pracím v 1.NP, je nutné tyto stavební práce provádět až po demontáži lešení hlavního průčelí fasády.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění díla dle následujících podmínek.

II. Změna Smlouvy

- 2.1 Smlouva se mění v ustanoveních čl. IV. Doba plnění takto:

původní text odst. 4.1.a 4.2. čl. IV. Doba plnění:

- 4.1. "Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30.6.2016.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli: 8.4.2016
ukončení řádně provedeného díla: do 30.6.2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy."

se mění a nahrazuje následujícím textem:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do 31.10.2016.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli: 8.4.2016
ukončení řádně provedeného díla: do 31.10.2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis Dodatku má právní sílu originálu.
3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Karlovy Vary dne 27.6.2016

Mariánské Lázně dne

27.6.2016



objednatel
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
zastoupené ředitelkou
Ing. Lenkou Zubačovou



BOLID M s.r.o.
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Samaritská 165/1, 301 00 Plzeň

zhotovitel
BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík, PhD
jednatel