

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2016/345

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s.r.o.

IČO: 41879236

DIČ: CZ41879236

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1174

sídlo.: Ostrov 38, 383 01 Prachatice

zastoupený : panem [REDACTED] (jednatelem)

ve věcech technický jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachatice., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III.

D o b a p l n ě n í

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje u stavebního dílu 1 **Zemní práce, , dílu 5 Komunikace, dílu 91-Doplňující práce na komunikaci a dílu D96-Přesuny sutí a vybouraných hmot, z důvodů klimatických podmínek do 15.5.2018**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7 212 329,56 Kč** bez DPH, slovy sedmmilionůdvěstědvánácttisícetřistadvacetdevět korun českých padesátšest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH 7 078 932,68 Kč

Méněpráce bez DPH - 158 661,32 Kč

Vícepráce bez DPH 292 058,20 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH 7 212 329,56 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list 3 a 3, zápisy z KD, cenový rozpočet

V Ostrově , dne: .2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:3...05...2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 4		
			Datum změny: 16.4.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce lesní správy Vodňany					
Zhotovitel:		Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s.r.o. Ostrov 38, 383 01 Prachatice IČO: 41879236			
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Vodňany			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly: Venkovní zpevněné plochy		
	I				
Popis změny: Změna povrchu pojezdových a pochozích ploch mezi odvodňovacím kanálkem a před vstupem do skladů a vjezdu do garáží na východní straně budovy, pod a mezi nikou a uličními vpustěmi a před vjezdem do garáží na severní straně. Použití zámkové dlažby Besturiko 160x160x80mm odstín přírodní – navazující stejný formát dlažby jako chodník na západní straně budovy. Ukončení dlažby pomocí betonového obrubníku 75x250x1000mm. Odstranění enormně poškozených ocelových prahů před garáží č. 1-4 a nahrazení přídlažbou formátu 500x250x80mm do kamenného lože – stejný formát jako okolo odvodňovacích kanálků. Úprava skladby konstrukce – vynechání 18cm drčeného kameniva 32-63mm a ponížení vrstvy ŠD na 10cm, po odstranění původního poškozeného asfaltového krytu zjištěna velmi dobrá podkladní konstrukce. Původně navržená konstrukce v PD použita pouze pod novou částí parkovacích ploch.					
Zdůvodnění změny: Nemožnost použití strojní pokládky asfaltového betonu mezi členitými částmi budovy a odvodňovacími kanálky – značné riziko poškození budovy při pojezdu technikou a nedodržení potřebných sklonů a rovinatosti zajišťující odtok srážkové vody od budovy. Výšková úprava vpustí. Snížení tloušťky podkladních vrstev z kameniva z důvodu kvalitních původních podkladů po odstranění stávajících asfaltových krytů.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Jan Špaček			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 15.5.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:158661,32 N:	Bilance: 133 396,88 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:292058,20 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			7 212 329,56 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7 212 329,56 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

datum: 17.4.2018

Zástupce objednatele - jméno:

datum: 17.4.2018

Stavební poradna TDI - jméno:

datum: 17.4.2018

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
Výkaz výměr, SD, změna situace z 9.10.2017

Poznámka:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet venkovní plochy- úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: J. [redacted]

Datum: 12.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

11 Přípravné a přidružené práce 1 634,55

3	R	113201111R00	Řezání asfaltových ploch (8,03+7,2)+(4)	m	19,230	85,00	1 634,55
			Součet		19,230		

13 Hloubené vykopávky 422,72

4	R	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 (2*0,6*1,2)	m3	1,440	275,40	396,58
					1,440		
5	R	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,440	18,15	26,14

5 Komunikace -19 687,49

6	R	564751114	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm "odpočet stávající parkoviště" (-445)	m2	-445,000	132,00	-58 740,00
			Součet		-445,000		
7	R	564751114	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm "přizvednutí komunikace" (6*10)	m2	60,000	159,00	9 540,00
			Součet		60,000		
8	R	564811111	Podklad ze kameniva po zhutnění tloušťky 5 cm POUZE MONTÁŽ	m2	114,160	27,00	3 082,32
9	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm "stávající parkoviště" (445)	m2	445,000	71,60	31 862,00
			Součet		445,000		
10	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm "odpočet stávající parkoviště" (-445)	m2	-445,000	115,00	-51 175,00
			Součet		-445,000		
11	R	565161111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.8 cm	m2	-114,160	251,00	-28 654,16
12	R	577141112	Beton asfalt. ACO 11 S (ABS),do 3 m, tl.5 cm	m2	-114,160	176,00	-20 092,16
13	R	583415004	Kamenivo drcené frakce 8/16 B 114,16*0,1*1,8	T	20,549	321,00	6 596,23
			Součet		20,549		
14	R	59245025	Dlažba zámková Besturiko 16x16,5x8 cm přírodní 114,16*1,1	m2	125,576	330,00	41 440,08
			Součet		125,576		
15	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm do drtě tl. 30mm "zámková dlažba" (8*4,75+1*7,2+4,6*3,8+6,5*4,2+3,1*7,8)	m2	114,160	260,00	29 681,60
			Součet		114,160		
16	R	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/25/8 cm.- předlažba	m2	19,500	496,00	9 672,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet venkovní plochy- úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"KOLEM NOVÝCH ODVODŇOVACÍCH KANÁLKŮ A ECODRAINŮ" (13*2*0,25)+(26*2*0,25)

19,500

Součet 19,500

17	R	577141112	Beton asfalt. ACO 11 S (ABS), do 3 m, tl. 5 cm	m2	10,000	176,00	1 760,00
18	R	596800400	Úprava uliční vpusti - přizvednutím	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00
19	R	577900100	M+D poklop dešťové kanalizace	soubor	1,000	2 640,00	2 640,00
20	R	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/25/8 cm - přídlažba u garážových vrat	m2	3,225	496,00	1 599,60

"před garážovými vraty" (6,5+6,4)*0,25

3,225

Součet 3,225

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

87

3 225,00

21	R	28611151.A	Trubka KGEM kanalizační hladká 150x3,6x1000mm SN4	kus	2,000	195,00	390,00
22	R	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 150/ 45° PVC	kus	2,000	80,00	160,00
23	R	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek do DN 150	m	2,000	120,00	240,00
24	R	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek do DN 150	kus	2,000	20,00	40,00
25	R	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,000	25,00	25,00
26	R	286900001	Posunutí lapačů střešních splavenin - odkopání, kolena, zapojení	kus	2,000	695,00	1 390,00
27	R	286900002	Výměna lapače střešních splavenin	kus	1,000	980,00	980,00

89

Ostatní konstrukce

180,00

28	R	899621111R00	Pískové lože pod potrubí (2*0,6*0,3)	m3	0,360	500,00	180,00
----	---	--------------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

91

Doplňující práce na komunikaci

15 840,47

29	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,680	178,00	8 665,04
			"obrubník" (8,03+4,75+7,2+3,8+4,6+6,5+3,1+0,7)+(10)		48,680		
			Součet		48,680		
30	592	592174900	obrubník betonový chodníkový, rovný 100x8x25 cm přírodní šedá	kus	53,548	134,00	7 175,43
			48,68*1,1		53,548		
			Součet		53,548		

D96

Přesuny sutí a vybouraných hmot

121 495,43

31	R	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (114,16+290)*0,12*1,3	t	63,049	102,00	6 431,00
			Součet		63,049		
32	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 828,421	6,00	10 970,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní správy Vodňany

Objekt: Dopočet venkovní plochy- úprava

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel: Jindřich Parus, voda-plyn-topení, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
(63,049*29)					1 828,421		
33	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	63,049	132,00	8 322,47
34	R	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	630,490	12,00	7 565,88
(63,049*10)					630,490		
35	R	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	63,049	47,00	2 963,30
36	R	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	63,049	12,00	756,59
37	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	63,049	1 340,00	84 485,66
998 Přesun hmot							2 618,00
38	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	26,180	100,00	2 618,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							6 086,20
39	R	311211126	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,600	5 040,00	3 024,00
40	R	311211129	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	0,600	1 050,00	630,00
41	R	338920021	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm do betonu	m	2,600	357,00	928,20
42	R	59228413	Betonová palisáda Best Uriko dl.0,6m	kus	16,000	94,00	1 504,00
9 Ostatní konstrukce a práce							1 582,00
43	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	216,00	972,00
44	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	5,000	122,00	610,00
Celkem bez DPH							133 396,88

20015 2 yourowto life 57AUS7

Prion

Объекты: 1) Уолстон, Р. Брайан, Р. Белл.

770 7408-9. PECH 13. PANUS 1. P. POUZM 1.

MOZ-2007-15007

1.	DNES V PRIMA VO VOZRODZENI
----	----------------------------

ВНУ СЕРІАЛУ 2. №.2017 № ДОПОВІДЬ

Tr. I. ET 2005 NEQUJUCE OR 3411.

NO VOUTIQUE DO CHATEAU DE VASSINARD

of 1990s and 2000s and 2010s.

CRYSTEDD MENTE FLEMMO BUNE OF GD

PRELIMINARY OBSERVATIONS DO 13.10.2017

ВВЕДЕНИЕ

ME 5/19 DO UTM

2	МЕРЫ ОО ЧУВАШ.
	МЕРЫ ОО ЧУВАШ.

KA 4400000 P000-57 II. E17021 4025074954

Def. $\partial \text{no}(\lambda, \mu) \neq \emptyset$ if $\lambda \neq \mu$ and $\lambda \sim \mu$.

STANDARD ROAD V CO N=7997-517

THE

7E9 ml/v.	DO PUROD
	SITUACE STABILITA DUESS

DATE: 07/15/2015

[illegible]

4401. MED. D. D. PAD. CE. D. J. E. I.

TEJATO (MEX), DO NOT) ME, 17 MAY 1967

ADDITIONAL PAGE 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 8

04507ACE140

00500745EU

01040000 21/9/2019 00:00-01:00:00
01040040 15/9/2019 00:00-01:00

2762510 DAC 1000 130012 1000EC070006

1101d 21 FEB 79 0:50 PD (PD COMM) (M)

WEADTIC 20-200M X EASY

MEINING COPYED 11-15-97

18072 140400 V 005700

SEBET. (MURDER).
1475-2-27. BOYD. 22. 1

Obtente pontos do Perfil

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

24/11/81 24/12 2707. 19607-500

[illegible]

6-15. VARY A COUNTRY'S DOGMA/TELELOGY

154

7) ДНЕВЬ ОДЪ ГОТИМЪСЯ СЪЗНАЮ

busač v poveljenj AK v obstaru G-4977

WYAT BEEB DRAGON 2/4/2017.

Datum	Denní záznamy stavby
19.10.2019	ZÁKAZNÍK Z VOJENSKÉHO DŮLEŽITOSTI.
	PŘÍTOMNI:
	ZA OBJEDNATELE: P. VOJENSKÝ, P. PEVOČEK.
	P. BÉLOTA
	ZA ZMOTOVITELE: P. PAVUS, P. PAVUS,
	P. VOJENSKÝ.
	PROJEKOVANÉ BODY:
①	VÝKONNÝ PODLAŽNÍ JZVÝB JEZVÝB,
	ZMOTOVITEL PŘEDLOŽ DO PŘEDVÝB
	HINULÉ PŘEDLOŽENÉ CELKOVÉ
	NABÍDKY.
②	PŘEDVÝB PLOCH: DO CELKOVÉ
	VÝKONNÝ NOVE VÝKONNÝ PLOCH,
	OMB' DLE SYSTÉMU NÁSTĚNÉ
	DELM OMB'UJÚ DOAT CCA 20 PB.
	VÝKONNÝ OMB'UJÚ. TATO VÝKONNÝ
	BUDE NÁSTĚNÁ CCA 20 PB BETONOVÝ
	OMB'UJÚ.
	DNES NA, YD VÝKONNÝ ZMOT. NA
	OMB'UJÚ PLOCHY V VÝKONNÝ ATO:
	- VÝKONNÝ VÝKONNÝ PLOCH PLOCH.
	- OMB'UJÚ PLOCH PLOCH.
	- NÁSTĚN, OMB'UJÚ A VÝKONNÝ PLOCH.
	- VÝKONNÝ PLOCH NOVE CCA PLOCH.
	- NÁSTĚN, OMB'UJÚ PLOCH VÝKONNÝ.
	- VÝKONNÝ VÝKONNÝ OMB'UJÚ A VÝKONNÝ
	VÝKONNÝ.
	- VÝKONNÝ VÝKONNÝ U PLOCH.
	- DLE SYSTÉMU PLOCH, VÝKONNÝ PLOCH.
	- PLOCHY U VÝKONNÝ ATO DLE.
	ZMOTOVITEL DNES PŘEDLOŽIL CELKOVÉ
	NABÍDKY NA DOPLNĚNÍ PLOCH O PLOCH.
	VÝKONNÝ DLE.
	NA DNEŠNÍ YD BYLO DOKONČENO
	JE ZMOTOVITEL OBJEDNÁ VÝKONNÝ
	VÝKONNÝ VÝKONNÝ VÝKONNÝ
	POD VÝKONNÝ PLOCHY. TATO
	VÝKONNÝ BUDE PLOCHY V CO
	VÝKONNÝ VÝKONNÝ. PO VÝKONNÝ
	VÝKONNÝ VÝKONNÝ BUDE VÝKONNÝ
	POSTUP PLOCH NA PLOCHY VÝKONNÝ.

www.optys.cz

Datum	Denní záznamy stavby
19.10.2017	ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ DNE STAVBY.
	PŘÍTOMNI:
	ZA OBJEDNATELE: p. YOUNG, p. PEUTCHET.
	p. BÉLOTHA
	ZA ZMOTOVITELE: p. PAUL, p. PAUL,
	p. YOUNG.
	PROJEKOVATEL BODI.
①	VÝKONNÝ PODÁNÍ ŽADUJÍ KRAJ,
	ZMOTOVITEL PŘEDOTZ DOPŘEDEN
	FINANČNÍ PŘEDOTZKÉ CELOU
	NABÍDKY.
②	PŘEVENÉ PLOCHY: DO CELYCH
	VÝKONNÝ KOLE VÝKONNÝ PLOCHY
	OMB' DLE SYSTÉMU NATEŘENÍ
	DELM OBYVŮ DOZAT CCA 20 MB.
	VÝKONNÝ OBYVŮ. TATO VÝKONNÝ
	BUDE NATEŘENA CCA 20 MB BETONOVÝ
	OBYVŮ.
	DNES NA, YD UPOZORNIL ZMOT. NA
	OMBIETCI POLOŽIT V ROZPOČTU ATO:
	- VÝKONNÝ VÝKONNÝ PLOCHY.
	- OBYVŮ ASFAKOVÝ PLOCHY.
	- NATEŘENÍ, OBYVŮ A LIQUIDACE ASFAKOVÝ.
	- VÝKONNÝ PLOCHY NOVÝ CEST PLOCHY.
	- NATEŘENÍ, OBYVŮ A LIQUIDACE VÝKONNÝ.
	- VÝKONNÝ STAVBY OBYVŮ A JEJICH
	LIQUIDACE.
	- VÝKONNÝ TĚLE U PLOCHY.
	- DLE SYSTÉMU - PLOCHY, VÝKONNÝ, PLOCHY.
	- PLOCHY U NOVO' PLOCHY.
	ZMOTOVITEL DNE PŘEDOTZIL CENOVU
	NABÍDKY NA DOPŘEDEN PLOCHY O BĚT.
	VÝKONNÝ DNE.
	NA DNEŠNÍ YD BYLO DOTODNUTO
	ZE ZMOTOVITEL OBJEDNÁ VÝKONNÝ
	KONIT VŠECH VÝKONNÝ MOUO
	POD PŘEVENÉ PLOCHY. TITO
	ZMOTY BUDE PŘEVENÉ V CO
	PŘEVENÉ TĚLE. PO VÝKONNÝ
	TĚLE MOUO BUDE VÝKONNÝ DNE
	POSTUP PRACÍ NA PLOCHY VÝKONNÝ.

Datum	Denní záznamy stavby
26.3.2018	ZÁPIS Z 4D STAVBY. DOJOUČENÍ ZPEVNĚNÍ POU PRÍTOHNI. ZA OBJEDNATELE: P. YOUNG, P. PETCHET, P. BELONAI. ZA YHOTOUKTELE: P. PETCH, P. YOUNG. PROJEKOVANÉ BODY: ① PŘÍSTI YOUNG DEN MOHĚNIE 3.4.2018 U 14 ⁰⁰ HOD. ② DO 6.4.2018 MEDUOZÍ YHOT. NADNÍ BOZPOUTY NA DOJOUČENÍ ZPEVNĚNÍ POU. ③ OBJEDNATEL UPŘESŇ DO P4D JAK BUDE NAKOUČEN SE ZADUČÍ VJEZDEM DO AMERU ZA STAVBY POUČENÍ, SPA S.A.O.
Datum	26.3.2018
Počty	RT + 3°C OT + 3°C
Přek. doba	- 7' - 16" 0' - 11"
Přelovnic	- f. STAVBA - 6 PRK
Počty	- VÝKROVÉ PRÁČE - ÚPRAVA TOČENÍ POU KAPKOVÉ OBLIVNÍK
Přel	- HODNĚNÍ VÝKROV - OBLIVNÍK OBLIVNÍK
Ukaz	- NEBYL HODNĚN MNOHÉ VÝKROVÉ PRÁČE BYL SORMOVANÍ S RYBNÍ U SPRÁVNOSTI HODNĚNÍ OBLIVNÍK - PETCH JAN
Datum	27.3.2018
Počty	RT + 4°C OT + 8°C
Přek. doba	- 7' - 16" 0' - 11"
Přelovnic	- f. STAVBA - 5 PRK
Počty	- OBLIVNÍK OBLIVNÍK A OBLIVNÍK
Přel	- OBLIVNÍK OBLIVNÍK
Ukaz	- NEBYL HODNĚN U SPRÁVNOSTI HODNĚNÍ OBLIVNÍK - PETCH JAN

Datum	Denní záznamy stavby
POSTUP	• PONTÁŽ PŘÍDMĚBY K KODRŽINĚ
PRÁCI	- PODROBNOSTI. PŘÍDMĚBY
	- UPOVĚŘOVÁNÍ TORČNY V PLOŠE PARKOVIŠTĚ
ÚRAZ	- NEBYL HLÁŠEN
	21 SPRÁVNOST ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ - PĚCH JAN
DATUM	9. 4. 2018 - PONDĚLÍ
PĚČASÍ	RT +12°C ET +22°C
PRAC. DOBA	- 7" - 15" 0-11-11"
PERSONÁL	- 1 JEDN. S RM.
POSTUP	- UPOVĚŘOVÁNÍ TORČNY NA PARKOVIŠTI
PRÁCI	- DOVĚZ MATERIÁLŮ
	- PONTÁŽ PŘÍDMĚBY
	- 11 KODRŽIN
ÚRAZ	- NEBYL HLÁŠEN
	21 SPRÁVNOST ÚDAJŮ ODPOVÍDÁ - PĚCH JAN
10. 4. 2018	YAPIS Z YD STAVBY DOPROVEDENÍ UPRAV. PLOCH. PŘÍTOMNI: ZA OBJEDNATELE: P. PEUTSCHE, P. YOUNG, P. BÉLOUŠ. ZA ZHOTOVITELE: P. PECH, P. YOUNG. PŘEDLOŽENÉ BODY: (1) ÚPRAVA PLOCH GAMBOUZY VYAT: NA ZÁKLADĚ DŮLEŽNÝCH DOTYKŮ BUDE PŘED VYAT (4x4m) OSADENA BETONOVÁ PŘÍDMĚBA. Z DŮVODŮ VÝROBY SPADU ČASTI VYAT PŘEDLOŽENÝ GAMBOUZY VYAT PO OSTRANĚNÍ PLOCHY ASFAKT. PLOCH. (2) ZHOTOVITEL DŮLEŽNÝCH DOTYKŮ PŘEDLOŽIL DNE 6. 4. 2018 NÁVRH NA DOPROVEDENÍ PŘEDLOŽENÝ PLOCH. NA DŮLEŽNÝCH YD BYL ZHOTOVITEL POŘÁDŮ O ÚPRAVĚ TOHOTO NÁVRHU DO 13. 4. 2018. (3) PŘÍSTI YD PŘEDLOŽENÉ 17. 4. 2018 14.00. ZA STAVBU POŘÁDŮ, SPOL. ST. 0