



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

---

## DODATEK Č. 1

K

## SMLOUVĚ O DÍLO Č. 78/2017/664-17

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 78/2017/664-17 ze dne 04.05.2018 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích:

### I. Předmět dodatku

Za prvé:

Text v čl. 2.1.1 se mění takto

**Původní text**

„zahájení provádění díla

dne 15.9.2017“

**se nahrazuje textem**

„zahájení provádění díla

dne 14.5.2018“

Za druhé:

Text v čl. 2.1.2 se mění takto

**Původní text**

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

dne 15.12.2017“

**se nahrazuje textem**

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

dne 14.8.2018“

Za třetí:

Text v čl. 2.1.3 se mění takto

**Původní text**

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

dne 18.12.2017“

**se nahrazuje textem**

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

dne 15.8.2018“

Za čtvrté:

Text v čl. 2.1.4 se mění takto

**Původní text**

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zjevných vad a nedodělků,

dne 30.1.2018“

**se nahrazuje textem**

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zjevných vad a nedodělků,

dne 30.9.2018“

Za páté:

Text v čl. 4.1.1. se mění takto

**Původní text**

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.886.502,29	Pětmilionůosmsetosmdesátšestpětsetdva29/100 korunčeských
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorunčeských
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícpětsetkorunčeských
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>5.898.002,29 Kč</b>	<b>Pětmilionůosmsetdevadesátosmtisícdvě29/100 korunčeských</b>

## se nahrazuje textem

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.764.500,47	Pětmilionůsedmsetšedesátčtyřítisícipětset47/100 korunčeských
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorunčeských
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícipětsetkorunčeských
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>5.776.000,47</b>	<b>Pětmilionůsedmsetšedesátšest47/100 korunčeských</b>

### Za šesté:

## Původní text

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% a 15% činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

1.237.047,48 ,- Kč...21%

1.095,- Kč...15%

Celkem DPH 1.238.142,48 Kč

(slovy: Jednmiliondvěstětřicetostisícstočtyřicetdva 48/100 korun českých)

## se nahrazuje textem

4.1.2 . Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% a 15% činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

1.211.421,10 ,- Kč...21%

1.095,- Kč...15%

Celkem DPH 1.212.522,10 Kč

(slovy: Jednmiliondvěstědvanáctpětsetdvacetdva10/100 korun českých)

## Článek 4.1. se doplňuje o text

4.1.3. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí s daní z přidané hodnoty:

5.776.000,47 Kč

1.212.522,10 Kč

---

6.988.522,57 Kč

(slovy: Šetsmilionůdevětsetosmdesátostisícipětsetdvacetdva57/100 korun českých)

## II. Odůvodnění změn

- a) Smluvní strany prohlašují, že změny doby plnění díla podle čl. I. tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě se sjednávají ve smyslu čl. 2.1.10.2. smlouvy z důvodu ležících na straně Objednatele s tím, že Objednatel před podpisem smlouvy projednával náležitosti majetkoprávních vztahů s poskytovatelem dotace ve věci pronájmu pozemku určeného ke stavbě předmětného díla a následně způsobilosti výdajů, kdy případné

nevyřešení těchto náležitostí v souladu s platnými předpisy a podmínkami poskytovatele dotace by vedlo k nevydání RoPD a neposkytnutí dotace, takže by se projekt nemohl realizovat.

- b) V průběhu jednání s poskytovatelem dotace dle čl. II. odstavce a) došlo ke skutečným, kdy Objednatel nenaplnil podmínky „výjimky z povinnosti vlastnit předmět podpory pro PO 4 dle čl. B.5.1. Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ a následně mu byla ale poskytovatelem dotace povolena změna projektu, kde některé pevné konstrukce mohl nahradit mobilními, které mohly být v souladu s čl. B.5.1. zahrnuty do způsobilých výdajů projektu. V souvislosti s tím došlo i ke změně specifikace výrobků a dodávek u SO 102 1 Pol – SO 102 Přístřešek. Na základě jednání o změně projektu předložil Zhotovitel dne 7.5.2018 cenovou nabídku formou ocenění změnového výkazu-výměr zpracovaného společností Tribase Arch, s.r.o. IČ:26031981, kterou Objednatel odsouhlasil, a změna byla zakotvena do čl. I. tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je zápis z jednání ze dne 4.5.2018, harmonogram realizace předmětu díla, cenová nabídka Zhotovitele formou oceněného změnového výkazu-výměr, změnové listy podle přílohy č. III smlouvy.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Tento Dodatek č. 1 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne 11.5.2018

V Sousedovicích, dne .....

---

za Objednatele

---

za Zhotovitele