



Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek - CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003467

Zápis z jednání

Datum: (datum i čas) 04.05.2018 09:30 hodin

Účastníci:

Za Město Písek Bc. Michal Fiedler

.....

Za ZNAKON, a.s. Bc. Václav Oubrecht

.....

Předmět jednání: Uzavření smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17

Zápis:

Výše uvedeného dne a hodiny se sešli zástupci smluvních stran k projednání uzavření smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17 na základě výběrového řízení k realizaci veřejné zakázky Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek. Zástupci Města Písek reprezentující zadavatele a objednatele uvedené zakázky seznámili zástupce ZNAKON, a.s. reprezentující vítězného uchazeče/dodavatele uvedené zakázky z důvody prodlení s podpisem předmětné smlouvy takto:

Důvody prodlení s uzavřením předmětné smlouvy leží na straně Objednatele, který řešil s poskytovatelem dotace – Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen FOND) – nesrovnalosti majetkoprávních vztahů pozemků pro umístění Sběrného dvora Svatý Václav, který je předmětem smlouvy o dílo č. 78/2017/664-17. FOND vytkl jako nesrovnalost s podmínkami Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP) skutečnost pronájmu těchto pozemků od právnické – podnikající – osoby, takže by projekt nebyl v celé projektované míře k podpoře přijatelný. Pokus možnosti odkoupení pozemků od pronajímatele ze strany Města Písek byl neúspěšný. Proto byla zahájena další jednání s FONDEM, při kterých vyplynulo, že jedinou možností pro realizaci projektu s podporou OPŽP je úprava způsobilosti výdajů tak, že způsobilé budou pouze ty části, které umožňují mobilitu, tedy jejich přemístění na jiné relevantní místo v případě, že by během doby udržitelnosti došlo k vypovězení smlouvy o pronájmu uvedených pozemků. Další jednání pokračovala s projektantem sběrného dvora Svatý Václav ohledně vymezení mobilních položek projektu a

navržení nových způsobilých výdajů k projednání s Fondem. V dalším jednání byla Fondem odsouhlasena změna projektu spočívající v náhradě pevných konstrukcí přístřešku v SO 102 Přístřešek za mobilní konstrukce. Změnu projektu vypracovala projektová kancelář Tribase Arch, s.r.o. IČ:26031981. Zástupci Města Písek poté předložili zástupcům dodavatele ZNAKON a.s. slepý výkaz výměr s žádostí o jeho ocenění ve smyslu čl. 4.5. podepsaného návrhu Smlouvy o dílo, kterou dodavatel ZNAKON a.s. předložil v rámci nabídky.

Tato nepředvídatelná situace si vyžádala časovou náročnost, která způsobila prodlení s podpisem předmětné smlouvy o dílo. Její nevyřešení by znamenalo, že by FOND nevydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), výběrové řízení by z toho důvodu bylo zrušeno a smlouva o dílo č. 78/2017/664-17 neuzavřena.

Zástupci dodavatele ZNAKON a.s. vzali uvedené důvody na vědomí s tím, že je nemožné zakázku splnit do termínů uvedených ve smlouvě o dílo a vycházejících z obchodních podmínek výběrového řízení, neboť zakázka nebyla z důvodu její neuzavření zahájena.

Zúčastnění zástupci Města Písek a ZNAKON a.s. se poté dohodli o řešení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 78/2017/664-17, který upraví cenu a termíny realizace. Zástupci dodavatele rovněž vzali na vědomí, že vypracují nový harmonogram provedení prací.

Termín pro vypracování harmonogramu byl dohodnut do 07.05.2018

Termín ocenění změnového výkazu výměr a změnových listů byl dohodnut do 07.05.2018

Termín pro vypracování dodatku č. 1 byl dohodnut do 10.05.2018

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a dodatku č. 1 byl dohodnut k 11.05.2018

Jednání ukončeno v 11:30 hodin.

V Písku, dne 04.05.2018

Zapsal (a): Bc. Michal Fiedler

.....
podpis

Příloha: Presenční listina