

## Dodatek č. 1.

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: [redacted]  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

#### 2. Zhotovitel:

##### **VZD INVEST s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 26566  
Zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou společnosti  
IČ: 269 54 834  
DIČ: CZ26954834  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 5. 12. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Nový p., ř. km 0,000 – 0,650, Křižanov, oprava koryta**“, číslo smlouvy objednatele PM062350/2017-ZDTDS/Wi (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v prosinci 2017.
- Z důvodu zdlouhavého projednávání příjezdů k předmětnému úseku koryta toku, kdy jsou s vlastníky pozemků vyjednávány podmínky přístupu a dotčení, je nutné prodloužit termíny plnění díla. Dále bylo nutné rozšířit rozsah rozboru sedimentu včetně aktualizace stávajícího rozboru z důvodu upřesnění místa uložení. Nejedná se o pochybení či nečinnost zhotovitele projektové dokumentace, zdlouhavé jednání nebylo možné předvídat a podmínky uložení sedimentů nebyly před zahájením projekčních prací známy.
- Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

### III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení PD a jejího předání: **15. 6. 2018**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení: **do 15. 6. 2018**

Termín dokončení díla a jeho předání: **15. 7. 2018**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato **příloha**:  
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení doby plnění

V Náměšti nad Oslavou dne:

V Pardubicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]  
[redacted]

.....  
VZD INVEST s.r.o.  
Ing. Kateřina Pešková  
jednatelka společnosti