

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo

Číslo smlouvy objednatele: D/1993/2012/INV

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Zlínský kraj**
: Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90
: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. Jakub Černoch
: 70891320
: CZ70891320
: PPF banka, a.s.
:
:
:
:

1.2. Zhotovitel

Sídlo

IČ

jednající jako vedoucí účastník

: **EUROVIA CS, a.s.**
: se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
45274924
: **Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov**
ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,
113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem
Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se
sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se
sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
26229455
: Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín
oprávněně jednat za společnost na základě plné moci ze dne
22.3.2011

: Ing. Josef Štafa
: Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek

: CZ45274924
: KB Praha
:
:
:
:

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

**INVESTIČNÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY HOLEŠOV II. ETAPA. STAVBA 10.
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ- 1. ČÁST, VÍCEPRÁCE.**

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): Ing. Roman Filkorn

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Jakub Sedlář

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Vedoucí účastník sdružení Ing. Miroslav Lajda

Ing. Marek Vičánek

Účastník sdružení KKS spol. s r. o: Ing. Josef Plášek

Účastník sdružení Rovina, a.s.: Ing. Aleš Charvát

Účastník sdružení Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.: Ing. Jiří Šuráň

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Dagmar Kaňovská.

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černocho

Ing. Milan Hudec

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.10.2012 Smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: D1995/202/144... Číslo smlouvy zhotovitele (dále jen „Smlouva o dílo“):

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Přijímají se změny v odstavci

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ takto:

Stávající text článku 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Dílo začne zhotovitel realizovat na základě výzvy objednatele zhotoviteli, a to do 3 dnů od

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

doručení této výzvy. Objednatel výzvu učiní po té, kdy nabude právní moci příslušné stavební povolení, stavební nebo vodoprávní povolení, rozhodnutí nebo opatření, na základě něž je možno zahájit stavbu nebo její část, potřebné pro realizaci díla nebo jeho části (dále jen „od nabytí PM příslušného povolení“) a protokolárně předá zhotoviteli staveniště.

Předpokládaný termín zahájení díla nebo jeho části
a předání staveniště:

do 10 dnů od nabytí PM
příslušného povolení na dílo nebo
jeho části

Smluvní strany si sjednávají, že termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, resp. příslušných částí díla se řídí aktualizovaným harmonogramem časového a věcného průběhu díla, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo (dále jen Harmonogram). Tento Harmonogram je v souladu s harmonogramem, který platí pro provádění díla dle smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami pod číslem smlouvy objednatele D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA.

Za stávající text článku 3.6. Smlouvy o dílo se do tohoto článku doplňuje tento text:

To neplatí pro případ, kdy došlo k ukončení nebo přerušení prací na díle nebo jeho části podle odst. 12., článku 12.4. této Smlouvy o dílo za předpokladu, že splní dosavadní termíny.

Za článek 3.6. se doplňuje nový článek 3.7., který zní takto:

Pokud budou práce na díle nebo jeho části přerušeny podle článku 12.4. této Smlouvy o dílo, a zhotovitel bude na pracích na díle po té pokračovat, platí pro termín dokončení takto přerušovaných stavebních prací:

- 3.7.1. Zhotovitel se zavazuje dílo nebo jeho část řádně provést, dokončit a předat objednateli v „dílčích termínech“, které začnou běžet od předložení pravomocného stavebního povolení pro tu kterou část díla ze strany objednatele zhotoviteli nebo od oznámení skutečnosti, že pro ni bylo vydáno pravomocné stavební povolení zhotoviteli a předložení „výzvy“ zhotoviteli. Ustanovení čl. 3.1. Smlouvy o dílo tím není dotčeno.
- 3.7.2. Dílčím termínem se má na mysli přiměřená doba s přihlédnutím k povaze díla nebo části díla.
- 3.7.3. Výzvou se má na mysli výzva zpracovaná objednatelem a doručená zhotoviteli, kde objednatel uvede dílčí termín, který bude pro zhotovitele závazný.
- 3.7.4. Při vyzývání zhotovitele je objednatel povinen dbát na to, aby zohlednil technickou návaznost jednotlivých částí díla v tom smyslu, aby se provádění jednotlivých částí díla navzájem nevyklučovalo.
- 3.7.5. Zhotovitel je povinen dílo nebo jeho část řádně předat objednateli nejpozději ve lhůtě pro předání díla stanovené v Harmonogramu, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byly práce na díle nebo jeho části přerušeny podle článku 12.4. této Smlouvy o dílo. Tato lhůta je závazná a „dílčí termíny“ s ní musí být v souladu.

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Přijímají se změny v odstavci

7. STAVENIŠTĚ takto:

Za stávající text článku 7.13. Smlouvy o dílo se do tohoto článku doplňuje tento text:

Pokud normy ČSN stanovují, že některé stavební práce lze provádět pouze za určitých klimatických podmínek, je zhotovitel povinen tyto požadavky ČSN dodržet.

Přijímají se změny v odstavci

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

Za článek 12.3. se doplňuje nový článek 12.4., který zní takto:

12.4. UKONČENÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE

12.4.1. V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že nebude schopen zajistit financování díla nebo jeho části podle této smlouvy o dílo, zejména tím, že nebude schopen čerpat určené finanční zdroje na krytí sjednané ceny za dílo, oznámí tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Objednatel současně zhotoviteli sdělí, zda nebude schopen čerpat určené finanční zdroje na krytí sjednané ceny za dílo pouze dočasně nebo se jedná o konečný stav.

12.4.2. Dnem doručení oznámení skutečnosti uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), nejpozději však třetím dnem po zaslání oznámení doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo zhotoviteli nebo po zaslání oznámení do datové schránky zhotovitele, zhotovitel okamžitě práce na díle přeruší a to co doposud splnil předá protokolárně objednateli. Povinnost okamžitě přerušit práce se nevztahuje pouze na nezbytné práce a v nezbytném rozsahu na díle, které je nutno dokončit k zamezení vzniku bezprostředně hrozící škody. Rozsah této činnosti musí zhotovitel předem projednat písemně s objednatel. Zhotovitel tyto práce k odvracení škod neprovede jedině tehdy, když s nimi i přes toto upozornění, objednatel nebude písemně souhlasit. Pokud objednatel zhotoviteli sdělil, že nebude schopen čerpat určené finanční zdroje na krytí sjednané ceny za dílo nikoliv pouze dočasně, ruší se tímto automaticky bez dalšího povinnost a právo zhotovitele dílo dokončit, při čemž smluvní strany budou dále postupovat dle čl. 12.4.6. a 12.4.7.

12.4.3. V případě, že objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dílo nebo jeho části je nutno realizovat po určitých časových etapách nebo práce na díle přerušit a následně pokračovat a to vše tehdy, když z jakéhokoli důvodu nebude pravomocné stavební povolení pro část díla nebo dílo, zhotovitel práce na díle nebo jeho části přeruší, ustanovení čl. 12.4.1 a 12.4.2. této Smlouvy o dílo se použijí přiměřeně. Jakmile vznikne nebo odpadne výše uvedená překážka pro zahájení nebo dokončení stavby, bude zhotovitel pokračovat na stavebních pracích na díle nebo jeho části na základě výzvy objednatele a v dílčích termínech podle ujednání, sjednaných v odst. 3 a čl.3.1. této Smlouvy o dílo, které se použijí pro tyto případy přiměřeně. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit bez odkladu objednateli

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

předem písemný časový a věcný návrh postupu prací, který objednatel posoudí a podle situace schválí, případně uplatní písemné připomínky, které je zhotovitel povinen respektovat. Obdobně se postupuje v případě pokračování ve stavebních pracích na díle po jejich přerušení podle čl. 12.4.2.

12.4.4. Vzhledem k nepředvídatelné časové posloupnosti při získávání pravomocných stavebních povolení pro jednotlivé části díla, resp. dílo, a možného návazného přerušování stavebních prací na částech díla, resp. na díle, berou obě smluvní strany na vědomí předvídatelnou skutečnost, že výstavba jednotlivých částí díla, tedy stavebních objektů může být tudíž realizována bez logické návaznosti. Tato skutečnost, v případě jejího vzniku, bude mít dopad na technologii provádění díla. Zhotovitel se proto v tomto případě zavazuje postupovat při realizaci díla s náležitou odbornou péčí a péčí řádného hospodáře při vědomí nezbytnosti dodržet technologickou kázeň výstavby. Pokud dojde k přerušení stavebních prací podle čl. 12.4.2 a 12.4.3., zavazuje se zhotovitel bezodkladně předložit objednateli plán dalších kroků směřujících jednak k zakonzervování dotčené části díla a bude-li to vhodné, či potřebné navrhne objednateli v písemné podobě další opatření, nezbytná k udržení a zajištění bezpečnosti, kvality a hodnoty díla.

12.4.5. Obě smluvní strany se zavazují, že učiní všechny potřebné kroky k tomu, aby byl naplněn účel smlouvy, tedy v rámci vydaných stavebních povolení a schopnosti objednatele zajistit kontinuální financování díla, dílo nebo jeho legislativně připravené části řádně a včas dokončit.

12.4.6. Po ukončení prací na díle:

- 12.4.6.1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě dohodnuté s Objednatелеm předat Objednateli protokolárně dílo nebo jeho část, včetně jeho součástí a příslušenství, staveniště a potřebné dokumentace.
- 12.4.6.2. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo plnění za účelem provedení nezbytných prací a činností souvisejících s ukončením díla, včetně prací souvisejících se zakonzervováním a zabezpečením díla, proti negativním vlivům, včetně jeho poškození, tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti dle zákona o veřejných zakázkách ani další povinnosti podle této Smlouvy o dílo.
- 12.4.6.3. Zhotovitel do 7 dnů od data ukončení prací na díle provede soupis všech provedených prací, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu soupis prací objednateli k odsouhlasení.
- 12.4.6.4. Pokud objednatel nebude mít k předanému soupisu žádné připomínky, odsouhlasí soupis prací, bez zbytečného odkladu po předání, v opačném případě objednatel soupis zhotoviteli vrátí s uvedením případných připomínek; zhotovitel zpracovává připomínky objednatele do soupisu ve lhůtě, kterou mu pro ten případ objednatel určí.
- 12.4.6.5. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatелеm, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí rozestavěného díla.
- 12.4.6.6. Objednatel zahájí do 3 dnů od obdržení výzvy přejímací řízení dodávaného díla, o předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí dodávaného díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 12.4.6.7. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný, nevyúčtovaný materiál a zařízení z místa plnění a místo plnění vyklidí nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí dodávaného díla.
- 12.4.6.8. Zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací zpracovává konečnou fakturu; objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti podle standardních platebních podmínek této smlouvy.
- 12.4.6.9. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje záruka na dílo podle této smlouvy o dílo.

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černocho	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

12.4.7. Pokud budou práce na díle nebo jeho části přerušeny podle čl. 12.4. této Smlouvy o dílo a zhotoviteli zůstane v důsledku tohoto přerušení nezbytný stavební materiál, který nebude schopen ani při vynaložení veškeré potřebné péče prokazatelně jinak využít či prodat, pak objednatel odkoupí tento materiál od zhotovitele, a to za cenu prokazatelně odpovídající uhrazené ceně materiálu vyfakturované zhotoviteli ze strany dodavatelů tohoto materiálu.

12.4.8. Na postup a kroky související s ukončením rozestavěného díla, výslovně neupravené v článku 12. 4. této Smlouvy o dílo, se přiměřeně použijí ostatní ustanovení této Smlouvy o dílo, které respektují cíl, jenž je sledován tímto dodatkem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo – Harmonogram.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 8. 10. 2012, č. usn. 0851/R22/12

Ve Zlíně dne 23 -10- 2012


Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:



MVDr. Stanislav Mišák
Hejtman Zlínského kraje



Ing. Josef Štafa
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za
Sdružení inženýrské sítě PZ Holešov

Datum: 8. 10. 2012	Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval: Mgr. Foltýnová	Kontroloval: Ing. Fousková	Kontroloval: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Hudec
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

HARMONOGRAM PRACÍ
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST



Objekt	Název objektu	Termín dokončení stavebních prací	Zhotovitel	Termín DPS
SO 121	Příprava území	provedeno	KKS	
SO 221	Vodovod přívod	40 dní po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 222	Vodovod okruh	40 dní po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 223	Vodovod propoj I	4 měsíce po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 224	Vodovod východ	4 měsíce po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 321	Kanalizace dešťová I	Š12 - Š13: 3 měsíce po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
		zbylá část: 6 měsíců po nabytí PM stav. povolení		
SO 322	Kanalizace dešťová A2	6 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 323	Kanalizace splašková B1	5 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Javorník	3 dny po stav. povolení
SO 324	Kanalizace splašková B1 - 1	3 měsíce po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 325	Kanalizace splašková B2	40 dní po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 326	Odvodňovací příkop	6 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 421	Plynovod přívod	40 dní po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 422	Plynovod okruh	40 dní po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 423	Plynovod propoj I	4 měsíce po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 424	Plynovod východ	4 měsíce po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 521	Veřejné osvětlení východ	5 měsíců po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 522	Veřejné osvětlení propoj I	5 měsíců po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 523	Veřejné osvětlení jih - východ	5 měsíců po nabytí PM stav. povolení	KKS	3 dny po stav. povolení
SO 621	Horkovod přívod k PZ	5 měsíců po nabytí PM stav. povolení	EUROVIA	3 dny po stav. povolení
SO 725	Stezka pro cyklisty a chodce	6 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Javorník	3 dny po stav. povolení
SO 726	Chodník	6 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 727	Zastávka, nástupiště	6 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Rovina	3 dny po stav. povolení
SO 821	Sadové úpravy	6 měsíců po nabytí PM stav. povolení	Rovina	3 dny po stav. povolení

Posloupnost provádění prací:

- 1) vodovody, kanalizace
- 2) plynovody
- 3) veřejné osvětlení
- 4) cyklostezka, chodník, zastávky
- 5) sadové úpravy

Zpracoval: _____

Ing. Miroslav Lajda
EUROVIA CS a.s.

Převzal: _____

Ing. Jakub Černocho
Industry Servis ZK a.s.