



TSKRP0076BHU

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Slánská - PHS, Praha 6, č. akce 999062 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2700/9

číslo smlouvy zhotovitele: 16NO04016

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, investiční náměstek

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú. 6203830247/5500

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem

zastoupena ve věcech technických: Ing. Jiří Chodora, tel 221592067

jiri.chodora@novak-partner.cz

II.

Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2016 „Slánská - PHS, Praha 6, č. akce 999062 – PD a IČ“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Na základě provedení aktualizace hlukové studie na nové hygienické limity bylo zpracováno variantní technické řešení protihlukové stěny, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. V souvislosti

s vyřešením a zvolením platné varianty ze strany HMP byly od 17.2.2017 do 17.3.2017 v souladu s požadavkem objednatele přerušeny projekční práce na díle.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

II.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

První dílčí faktura bude vystavena po předání konceptu DÚR a průzkumných prací, další po předání čistopisu DÚR a závěrečná faktura po předání pravomocného územního rozhodnutí dle původní cenové nabídky zhotovitele a Přílohy 2 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Článek V. odst. 2 se mění takto:

Plnění jednotlivých částí dokumentace:

- DÚR koncept 31.3.2017
- DÚR čistopis do 30.6.2017
- Pravomocné ÚR..... 90 kal. dnů od předání čistopisu DÚR

2. Článek V. odst. 3 se mění takto:

Dokončení díla: předání pravomocného ÚR

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Nová varianta technického řešení protihlukových stěn při ulici Slánská

Příloha č. 2 - Specifikace ceny

V Praze dne 31. 03. 2017



Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace
objednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

V Praze dne



Ing. František Hanuš, jednatel
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
zhotovitel

Novák **Partner** | 01

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Parucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ: 48565955, diČ: CZ48565955

Nová varianta technického řešení protihlukových stěn při ulici Slánská

NÁZEV PROJEKTU: **Slánská PHS, Praha 17, č. akce 999062 – PD a IČ**