

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/005228 ze dne 23. 8. 2017

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo objednávky objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

Plzeň, statutární město

adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY
Magistrátu města Plzně**
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, pověřenou vedením
odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických: Ing. Veronika Krupičková, MBA

a

2. Zhotovitel:

projectstudio8 s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 17543

se sídlem: Pod Všemi svatými 415/4, Severní předměstí, 301 00 Plzeň
IČ: 26395606
DIČ: CZ26395606
zastoupen: Ing. Ondřejem Janoutem, jednatelem společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) smluvních: Ing. Ondřej Janout, jednatel společnosti
b) technických: Ing. Ondřej Janout, jednatel společnosti

tento

dodatek č. 1

I.

1. Dne 23. července 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní hala Krašovská – projektová a inženýrská činnost**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 11. 5. 2018 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, řešení smluvního termínu ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV. Doba plnění a řešení ceny dle čl. V. Cena. Důvodem této žádosti je nutnost úpravy projektového záměru, která vyplynula z písemného nesouhlasného stanoviska PMDP, a.s. a Police České republiky. Kdy PMDP, a.s. ve svém nesouhlasném stanovisku požadují doplnění o řešení souvisejících ploch ulice Krašovské,

zajišťující možnost obratu autobusů severně od obřatiště v ulici Krašovská. Policie ČR požaduje zpracování řešení dopravní obslužnosti lokality v souvislosti s pohybem velkokapacitních autobusů PMDP. Na základě uvedeného zhotovitel navrhuje změnu termínu ukončení inženýrské činnosti do stádia získání pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli nejpozději do 15. 8. 2018. S výše uvedeným souvisí i nezbytnost rozšíření rozsahu zpracovávané projektové dokumentace o další území, což vede k provedení dalších dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek, a jejich realizace je nezbytná pro dokončení díla.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. b) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

b. Územní souhlas:

- *termín vypracování projektové dokumentace pro územní řízení: nejpozději do 30. listopadu 2017.*
- *termín ukončení inženýrské činnosti do stádia získání pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli: nejpozději do 15. srpna 2018.*

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. V. Cena odst. 1 písm. a) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- a. Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení

763 600 Kč bez DPH

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne:

V Plzni dne: 22. 6. 2018

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

.....
statutární město Plzeň
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY
Ing. Veronika Krupičková, MBA
pověřená vedením odboru

.....
projektstudio8, s.r.o.

Ing. Ondřej Janout,
jednatel společnosti