

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 218/2017/Ma
uzavřené dne 9.10.2017 na provedení díla PD „HLÁSNICE“

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno,

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a tohoto takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 218/2017/Ma uzavřené pro vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a provedení stavby pro „HLÁSNICE“ jsou následující změny:

1. Dle čl. II, odst.1, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je faktický časový průběh zpracování PD, který není možné ovlivnit, tj. délka jednání příslušných úřadů státní správy, samosprávy a třetích osob.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 218/2017/Ma na zhotovení díla „HLÁSNICE“ takto:

Čl. II Doba plnění

Odst. 1 – původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **20.9.2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP, DPS: **do 30.6.2018**

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **20.9.2017**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby – DSP, DPS: **do 15.10.2018**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 218/2017/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 218/2017/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 218/2017/Ma ze dne 9.10.2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: *10.5.2018*

V Brně dne: 10.5.2018

se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno