

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700180005 na akci: Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř. km 5,200 – 7,100

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

závod Pardubice
Adresa závodu: **Cihelna 135, 530 09 Pardubice,**
Osoba oprávněná k podpisu: **XXX**
Zástupce pro věci technické: **XXX**
IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473**
Tel: **XXX**
Fax: **XXX**
E-mail: **XXX**

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **GREENMAN s.r.o.**
Adresa sídla: **Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8**
Statutární orgán: **Pavel Richter**
Osoba oprávněná k podpisu: **Pavel Richter**
Zástupce pro věci technické: **Pavel Richter**
IČ: **24193259**
DIČ: **CZ24193259**
Bankovní spojení: **XXX**
Zápis v obchodním rejstříku: **Městského soudu v Praze oddíl C vložka 187373**
Tel: **XXX**
Fax: **XXX**
E-mail: **XXX**

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700180005 ze dne 12/3/2018 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 4.3 článku 4.

stávající text:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31/7/2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30/9/2018**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Vzhledem k dodatečnému požadavku zemědělců hospodařících na pozemcích nutných pro vstup a provádění prací, bude možné zahájit vlastní práce až po sklizni, tedy v druhé polovině měsíce července. Z těchto důvodů nebude možné dílo dokončit v původním termínu tedy do 31/7/2018 a termín dokončení tímto dodatkem č. 1 upravujeme.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Pardubicích, dne:

Za zhotovitele:
V Čerčanech, dne:

.....
XXX
XXX

.....
Pavel Richter
jednatel společnosti