

## Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### **Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779**

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška  
IČO 608 84 762  
DIČ CZ 708 89 546  
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

#### **Zhotovitel STATING s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČO 259 63 864  
DIČ CZ 259 63 864

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 3 ze dne 25. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 8 včetně oznámení změn, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tímto dodatkem dále dochází v souladu s § 222 odst. 3 k narovnání termínu realizace díla. V důsledku překážky na straně objednatele spočívající v realizaci přijímacích zkoušek a maturit nebylo možno, aby zhotovitel po tuto dobu vykonával stavební práce. Celková doba realizace se prodlužuje o dobu trvání překážky na straně objednatele.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 8 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 28. 6. 2018.*

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

**celková cena 18 513 707,22 Kč bez DPH** (slovy: osmnáct milionů pět set třináct tisíc sedm set sedm korun českých a dvacet dva haléřů);

celková výše DPH 3 887 878,52 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých a padesát dva haléřů);

**celková cena 22 401 585,74 Kč s DPH** (slovy: dvacet dva milionů čtyři sta jedna tisíc pět set osmdesát pět korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).

*Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:*

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 18 512 107,22 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů pět set dvanáct tisíc sto sedm korun českých a dvacet dva haléřů);

celková výše DPH 3 887 542,52 Kč (slovy: tři miliony osm set osmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých a padesát dva haléřů);

celková cena 22 399 649,74 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů tři sta devadesát devět tisíc šest set čtyřicet devět tisíc korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).

- b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8

V Dobrušce dne 21. 5. 2018

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Mgr. Lenka Hubáčková  
ředitelka

.....  
Ing. Pavel Hurych  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí