



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2017/012

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Martinou Sigmundovou, technikem odd. investic a tech. správy MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s.r.o.Pardubice

Se sídlem: Raisova 232 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Novotný, Bc. Robert Novotný, MBA

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jaroslav Novotný, Bc. Robert Novotný, MBA

Odpovědný stavbyvedoucí: Bc.Robert Novotný č.autorizace:0701174

Tel: 602 418 794 e-mail:Jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz

IČO: 25285262 DIČ:CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 7.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2017/012, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „DDM Alfa-realizace úspor energií“. V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o provedení odvlhčení suterénu, zajištění statiky spočívající v provedení ocelových podpor umístěných pod degradovaný nosník, dále pak došlo ke změně vedení rozvodů VZT a úpravě el. rozvodů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za provedení díla a změnu dokončení termínu díla.





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č.7-10, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 642 613,49 Kč bez DPH.

II.

Na základě **dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo** nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD	12 694 402,00 Kč bez DPH
Cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	13 035 881,22 Kč bez DPH
Cena za vícepráce dle dodatku č.2	1 137 664,63 Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle dodatku č.2	-495 051,14 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč.dodatku č.1 a č. 2	13 678 494,71 Kč bez DPH
DPH 21%	2 872 483,89 Kč

Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 1 a č. 2	16 550 978,60 Kč vč. DPH
---	---------------------------------

(slovy: šestnáct miliónů pět set padesát tisíc devět set sedmdesát osm korun českých šedesát haléřů včetně DPH)

III.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly i na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1. odrážka druhá

Termín provedení DÍLA včetně řádného odevzdání: do 9 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Termín provedení DÍLA nezahrnuje technologickou přestávku v případě nepříznivých klimatických podmínek.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení DÍLA včetně řádného odevzdání : do 30.6.2018

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2017/012 ze dne 7.8.2017 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a změnou termínu dokončení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1: změnové listy č. 7-10 +soupis provedených víceprací a méněprací
2:rozpočet

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Ing.Martin Charvát
primátor města

Ing.Jaroslav Novotný
jednatel

Bc.Robert Novotný, MBA
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	CHRP A stavební společnost s.r.o. Pardubice			
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 13. 4. 2018		
Název akce: Stavební úpravy DDM ALFA, Družby 334, Pardubice - realizace úspor energií“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004112				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Objekt SO01-Rozpočet s výkazem výměr ZL 7 – a) úprava VZT a s tím spojené doplnění elektro; b) zajištění statiky suterénu; c) úprava ÚT; d) odvlhčení suterénu SO 01; e) požární žebřík		
	na jinou část smlouvy:			
<p>a) Předmět změny: Úprava VZT – v rámci SO 01 byla provedena úprava VZT rozvodů, které budou nově vedeny po střeše budovy objektu. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 01 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o méněpráce a vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně vedení potrubí. Potrubí vedené po střeše bude izolované a provedené pro venkovní úpravu v krytu z plechu a podepřené na systémových podpěrách. Potrubí je pak následně vedeno skrz Perizolovou desku v rámu okna do vnitřních prostor přímo do místnosti určené pro větrání. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.</p> <p>b) Předmět změny: Zajištění statiky – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a zjištěny aktuální stavy nosných konstrukcí. Statik rozhodl o provedení nutných prací v souladu s potřebami provozu SO 01 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu nosných konstrukcí v suterénu objektu SO 01 a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené sanaci suterénních konstrukcí. Jde o provedení ocelových svařovaných podpor umístěných pod degradovaný beton průvlak a zajištěný sloupky. Pro manipulaci s nimi - dopravu a umístění je nutné v obvodových stěnách vytvořit otvory a následně zazdít. Rozsah určil statik. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu.</p>				

c) Předmět změny: Úprava UT – při provádění prací výměny výplní a zateplení byl zjištěn nesoulad s vytápěním a množstvím osazení nových otopných těles. Jedná se o odpočet 6 kusů. Touto úpravou došlo ke změně ceny díla, jedná se o méněpráce, které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu množství otopných těles bylo rozhodnuto o zrušení montáže nových otopných těles. Jedná se o prostory, kde byly demontovány vstupy na terasu, vyzděn parapet a osazena nová plastová okna. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu

d) Předmět změny: Odvlhčení suterénu v rámci SO 01 – s ohledem na zajištění statiky bylo doporučeno statikem zajistit odvlhčení a zatékání do suterénu objektu SO 01. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 01 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu suterénního zdiva a vlhkosti v 1.PP bylo na doporučení statika zajištěna příčina zatékání do objektu suterénu. Jedná se o provedení odkopů terénu na patu základů v místech určených projektantem s reálnou možností provedení. Do výkopu bude vložena drenážní trubka s odvodem do vsakovacích jímek. Na stěny bude vložena nopová fólie. V horní části bude pak výkop opatřen nepropustnou vrstvou. Celá tato změna nemá vliv na hodnoty projektu

e) Předmět změny: Úprava požárního žebříku – v rámci SO 01 byla provedena úprava stávajícího žebříku, který bude nově upraven v souladu TP. Řešení je dle potřeb a provozu SO 01. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně úpravy požárního žebříku. Žebřík byl po délce nastaven nad střešní atiku a doplněn o vodorovné příčky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Magistrát města Pardubic

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasíme

Martina Sigmundová, obor majetku a investic MmP

Ing. Tomáš Javůrek, TDI
.....**Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím**Ing. David Tunkl, RotaGroup s.r.o
.....**Stanovisko energetického specialisty:**Ing. Ondřej Malý
.....Příloha: Rozpočet SO 01 – a) stavební část
b) vzduchotechnika**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 7

Zhotovitel:	CHRNA stavební společnost s.r.o. Pardubice
Změnový list vystavil:	Magistrát města Pardubic
Datum:	13. 4. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

a) Předmět změny: Úprava VZT – v rámci SO 01 byla provedena úprava VZT rozvodů, které budou nově vedeny po střeše budovy objektu. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 01 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, (jedná se o méněpráce a vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele), které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně vedení potrubí. Potrubí vedené po střeše bude izolované a provedené pro venkovní úpravu v krytu z plechu a podepřené na systémových podpěrách. Potrubí je pak následně vedeno skrz Perizolovou desku v rámu okna do vnitřních prostor přímo do místnosti určené pro větrání. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

b) Předmět změny: Zajištění statiky – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a zjištěny aktuální stavy nosných konstrukcí. Statik rozhodl o provedení nutných prací v souladu s potřebami provozu SO 01. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná

se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu nosných konstrukcí v suterénu objektu SO 01 a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené sanaci suterénních konstrukcí. Jde o provedení ocelových svařovaných podpor umístěných pod degradovaný beton průvlak a zajištěný sloupky. Pro manipulaci s nimi - dopravu a umístění je nutné v obvodových stěnách vytvořit otvory a následně zazdít. Rozsah určil statik. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

c) Předmět změny: Úprava UT – při provádění prací výměny výplní a zateplení byl zjištěn nesoulad s vytápěním a množstvím osazení nových otopných těles. Jedná se o odpočet 6 kusů. Touto úpravou došlo ke změně ceny díla, (jedná se o méněpráce, které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu množství otopných těles bylo rozhodnuto o zrušení montáže nových otopných těles. Jedná se o prostory, kde byly demontovány vstupy na terasu, vyzděn parapet a osazena nová plastová okna. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu.

d) Předmět změny: Odvlhčení suterénu v rámci SO 01 – s ohledem na zajištění statiky bylo doporučeno statikem zajistit odvlhčení a zatékání do suterénu objektu SO 01. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 01. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu suterénního zdiva a vlhkosti v 1. PP bylo na doporučení statika zajištěna příčina zatékání do objektu suterénu. Jedná se o provedení odkopů terénu na patu základů v místech určených projektantem s reálnou možností provedení. Do výkopu bude vložena drenážní trubka s odvodem do vsakovacích jímek. Na stěny bude vložena nopová fólie. V horní části bude pak výkop opatřen nepropustnou vrstvou. Celá tato změna nemá vliv na hodnoty projektu.

e) Předmět změny: Úprava požárního žebříku – v rámci SO 01 byla provedena úprava stávajícího žebříku, který bude nově upraven v souladu TP. Řešení je dle potřeb provozu SO 01. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené

změně úpravy požárního žebříku. Žebřík byl po délce nastaven nad střešní atiku a doplněn o vodorovné příčky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení

Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0
Cena méněprací bez DPH: 270 384,44,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 663 066,27,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 392 681,83,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 13. 4. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 13. 4. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8			
Zhotovitel:	CHRNA stavební společnost s.r.o. Pardubice				
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 13. 4. 2018			
Název akce: Stavební úpravy DDM ALFA, Družby 334, Pardubice - realizace úspor energií“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004112					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Objekt SO 02-Rozpočet s výkazem výměr ZL 8 – a) odvlhčení suterénu; b) úprava elektro; c) zajištění statiky suterénu			
	na jinou část smlouvy:				
<p>a) Předmět změny: Odvlhčení suterénu v rámci SO 02 – s ohledem na zajištění statiky bylo doporučeno statikem zajistit odvlhčení a zatékání do suterénu objektu SO 02. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 02 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu suterénního zdiva a vlhkosti v 1. PP bylo na doporučení statika zajištěna příčina zatékání do objektu suterénu. Jedná se o provedení odkopů terénu na patu základů v místech určených projektantem s reálnou možností provedení. Do výkopu bude vložena drenážní trubka s odvodem do vsakovacích jímek. Na stěny bude vložena nopová fólie. V horní části bude pak výkop opatřen nepropustnou vrstvou. Celá tato změna nemá vliv na hodnoty projektu.</p> <p>b) Předmět změny: Úprava elektro – při práci na rozvodech VZT uvnitř byly nalezeny v trasách potrubí EL rozvody, které bylo nutno přemístit. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 02. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené nutné úpravě elektro. Jedná se o přemístění tras stávajících elektro rozvodů, které nebyly vedeny v dostupné dokumentaci. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavení povolení.</p> <p>c) Předmět změny: Zajištění statiky – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a zjištěny aktuální stavy nosných konstrukcí. Statik rozhodl o provedení nutných prací v souladu s potřebami provozu SO 02. Touto změnou došlo ke změně ceny díla,</p>					

jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu nosných konstrukcí v suterénu objektu SO 02 a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené sanaci suterénních konstrukcí. Jde o provedení ocelových svařovaných podpor umístěných pod degradovaný beton průvlak a zajištěný sloupky. Pro manipulaci s nimi - dopravu a umístění je nutné v obvodových stěnách vytvořit otvory a následně zazdítk. Rozsah určil statik. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Magistrát města Pardubic

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasíme

Martina Sigmundová, odbor majetku a investic MmP

Ing. Tomáš Javůrek, TDI

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím

Ing. David Tunkl, RotaGroup s.r.o

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Ondřej Malý

Příloha: Rozpočet SO 02

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 8

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

Změnový list vystavil: Magistrát města Pardubic

Datum: 13. 4. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

a) Předmět změny: Odvlhčení suterénu v rámci SO 02 – s ohledem na zajištění statiky bylo doporučeno statikem zajistit odvlhčení a zatékání do suterénu objektu SO 02. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 02 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu suterénního zdiva a vlhkosti v 1. PP bylo na doporučení statika zajištěna příčina zatékání do objektu suterénu. Jedná se o provedení odkopů terénu na patu základů v místech určených projektantem s reálnou možností provedení. Do výkopu bude vložena drenážní trubka s odvodem do vsakovacích jímek. Na stěny bude vložena nopová fólie. V horní části bude pak výkop opatřen nepropustnou vrstvou. Celá tato změna nemá vliv na hodnoty projektu.

b) Předmět změny: Úprava elektro – při práci na rozvodech VZT uvnitř byly nalezeny v trasách potrubí EL rozvody, které bylo nutno přemístit. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 02. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené nutné úpravě elektro. Jedná se o přemístění tras stávajících elektro rozvodů, které nebyly vedeny v dostupné dokumentaci. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavení povolení.

c) Předmět změny: Zajištění statiky – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a zjištěny aktuální stavy nosných konstrukcí. Statik rozhodl o provedení nutných prací v souladu s potřebami provozu SO 02. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu nosných konstrukcí v suterénu objektu SO 02 a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené sanaci suterénních konstrukcí. Jde o provedení ocelových svařovaných podpor umístěných pod degradovaný beton průvlak a zajištěný

sloupky. Pro manipulaci s nimi - dopravu a umístění je nutné v obvodových stěnách vytvořit otvory a následně zazdít. Rozsah určil statik. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.	
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 246 992,87,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 246 992,87,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Datum: 13. 4. 2018	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 13. 4. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	CHRNA stavební společnost s.r.o. Pardubice			
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 13. 4. 2018		
Název akce: Stavební úpravy DDM ALFA, Družby 334, Pardubice - realizace úspor energií“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004112				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Objekt SO 03 - Rozpočet s výkazem výměr ZL 9 – a) úprava elektro; b) odpočet štukování v suterénu; c) požární žebřík		
	na jinou část smlouvy:			
<p>a) Předmět změny: Úprava elektro – při práci na rozvodech VZT uvnitř byly nalezeny v trasách potrubí EL rozvody, které bylo nutno přemístit. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 03 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené nutné úpravě elektro. Jedná se o přemístění tras stávajících elektro rozvodů, které nebyly vedeny v dostupné dokumentaci. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.</p> <p>b) Předmět změny: Odpočet štukování suterénu – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a v průběhu provádění prací bylo rozhodnuto, že s hledem na suterénní prostory není nutno provádět finální povrchovou úpravu. Provedení je v souladu s potřebami provozu SO 03 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o méněpráce, které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu prostředí, ve kterém jsou konstrukce realizovány (suterén objektu SO 03) a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené úpravě suterénních konstrukcí. Jedná se o vypuštění provádění finální štukové vrstvy a to s ohledem na vlhkost prostředí. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.</p> <p>c) Předmět změny: Úprava požárního žebříku – v rámci SO 03 byla provedena úprava stávajícího žebříku, který bude nově upraven v souladu TP. Řešení je dle potřeb provozu SO 03. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č.</p>				

OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně úpravy požárního žebříku. Žebřík bude po délce nastaven nad střešní atiku a doplněn o vodorovné příčky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Magistrát města Pardubic

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasíme

Martina Sigmundová, odbor majetku a investic MmP

Ing. Tomáš Javůrek, TDI

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím

Ing. David Tunkl, RotaGroup s.r.o

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Ondřej Malý

Příloha: Rozpočet SO 03

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 9

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice

Změnový list vystavil: Magistrát města Pardubic

Datum: 13. 4. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

a) Předmět změny: Úprava elektro – při práci na rozvodech VZT uvnitř byly nalezeny v trasách potrubí EL rozvody, které bylo nutno přemístit. Řešení je v souladu s potřebami provozu SO 03 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené nutné úpravě elektro. Jedná se o přemístění tras stávajících elektro rozvodů, které nebyly vedeny v dostupné dokumentaci. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

b) Předmět změny: Odpočet štukování suterénu – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a v průběhu provádění prací bylo rozhodnuto, že s hledem na suterénní prostory není nutno provádět finální povrchovou úpravu. Provedení je v souladu s potřebami provozu SO 03 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o méněpráce, které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu prostředí, ve kterém jsou konstrukce realizovány (suterén objektu SO 03) a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené úpravě suterénních konstrukcí. Jedná se o vypuštění provádění finální štukové vrstvy a to s ohledem na vlhkost prostředí. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

c) Předmět změny: Úprava požárního žebříku – v rámci SO 03 byla provedena úprava stávajícího žebříku, který bude nově upraven v souladu TP. Řešení je dle potřeb provozu SO 03. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně úpravy požárního žebříku. Žebřík bude po délce nastaven nad střešní atiku a doplněn o vodorovné příčky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební

povolení.	
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0
Cena méněprací bez DPH: 44 074,80,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 9 391,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -34 683,80,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 13. 4. 2018	Datum: 13. 4. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10			
Zhotovitel:	CHRNA stavební společnost s.r.o. Pardubice				
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 13. 4. 2018			
Název akce: Stavební úpravy DDM ALFA, Družby 334, Pardubice - realizace úspor energií“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004112					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Objekt SO 04-Rozpočet s výkazem výměr ZL 10 – a) odpočet štukování v suterénu; b) oprava terasy; c) požární žebřík			
	na jinou část smlouvy:				
<p>a) Předmět změny: Odpočet štukování suterénu – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a v průběhu provádění prací bylo rozhodnuto, že s hledem na suterénní prostory není nutno provádět finální povrchovou úpravu. Provedení je v souladu s potřebami provozu SO 04 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o méněpráce, které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu prostředí, ve kterém jsou konstrukce realizovány (suterén objektu SO 04) a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené úpravě suterénních konstrukcí. Jedná se o vypuštění provádění finální štukové vrstvy a to s ohledem na vlhkost prostředí. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.</p> <p>b) Předmět změny: Oprava terasy - vzhledem k aktuálnímu stavu nebylo reálné provést opravu terasy, ale bylo nutné ji zcela nahradit. Terasa byla odbourána a nahrazena novou dle návrhu GP. Provedení je v souladu s potřebami provozu SO 04. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, (jedná se o méněpráce a vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které bude obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu konstrukce terasy, kdy bylo neefektivní tuto konstrukci opravovat, a s ohledem na dlouhodobou funkčnost této terasy, bylo rozhodnuto o výše uvedené nové konstrukci. Původní konstrukce byla zcela odbourána, nahrazeny podkladní vrstvy ze ŠD, provedeno osazení obrub a zábradlí. Na styku se stávajícím objektem byla pak použita nopová folie. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.</p>					

c) **Předmět změny:** Úprava požárního žebříku – v rámci SO 04 byla provedena úprava stávajícího žebříku, který bude nově upraven v souladu TP. Řešení je dle potřeb provozu SO 04. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně úpravy požárního žebříku. Žebřík bude po délce nastaven nad střešní atiku a doplněn o vodorovné příčky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Magistrát města Pardubic

Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasíme

Martina Sigmundová, odbor majetku a investic MmP

Ing. Tomáš Javůrek, TDI

Stanovisko projektanta stavby: Se změnou souhlasím

Ing. David Tunkl, RotaGroup s.r.o

Stanovisko energetického specialisty:

Ing. Ondřej Malý

Příloha: Rozpočet SO 04

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 10</i>
Zhotovitel:	CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice	
Změnový list vystavil:	Magistrát města Pardubic	
Datum:	13. 4. 2018	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

a) Předmět změny: Odpočet štukování suterénu – po nástupu na práce byla provedena obhlídka suterénu a v průběhu provádění prací bylo rozhodnuto, že s hledem na suterénní prostory není nutno provádět finální povrchovou úpravu. Provedení je v souladu s potřebami provozu SO 04 a požadavků zástupců DDM Alfa. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o méněpráce, které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu prostředí, ve kterém jsou konstrukce realizovány (suterén objektu SO 04) a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené úpravě suterénních konstrukcí. Jedná se o vypuštění provádění finální štukové vrstvy a to s ohledem na vlhkost prostředí. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

b) Předmět změny: Oprava terasy - vzhledem k aktuálnímu stavu nebylo reálné provést opravu terasy, ale bylo nutné ji zcela nahradit. Terasa byla odbourána a nahrazena novou dle návrhu GP. Provedení je v souladu s potřebami provozu SO 04. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, (jedná se o méněpráce a vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního stavu konstrukce terasy, kdy bylo neefektivní tuto konstrukci opravovat, a s ohledem na dlouhodobou funkčnost této terasy, bylo rozhodnuto o výše uvedené nové konstrukci. Původní konstrukce byla zcela odbourána, nahrazeny podkladní vrstvy ze ŠD, provedeno osazení obrub a zábradlí. Na styku se stávajícím objektem byla pak použita nopová folie. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

c) Předmět změny: Úprava požárního žebříku – v rámci SO 04 byla provedena úprava stávajícího žebříku, který bude nově upraven v souladu TP. Řešení je dle potřeb provozu SO 04. Touto změnou došlo ke změně ceny díla, jedná se o vícepráce, které budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele, a které budou obsahem dodatku č. 2 ke SOD č. OVZ/VZZR/2017/0012 ze dne 7. 8. 2017.

Popis a zdůvodnění změny: po zhodnocení aktuálního technického řešení a v souladu s aktuálními provozními potřebami uživatele objektu bylo rozhodnuto o výše uvedené změně úpravy požárního žebříku. Žebřík bude po délce nastaven nad střešní atiku a doplněn o vodorovné příčky. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na stavební povolení.

Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0
Cena méněprací bez DPH: 180 591,90,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 218 214,49,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 37 622,59,- Kč (dodatek č. 2 vč. ZL č. 7- 10 ve výši 13 678 494,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 6. 2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____
Datum: 13. 4. 2018	Datum: 13. 4. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: