

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 17/600/0184 ze dne 10. 07. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
jednající: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]

1. Zhotovitel: XEDOS s.r.o.
se sídlem: Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha
IČ: 271 21 852
DIČ: CZ27121852
bank. spojení: [redacted]
ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:
[redacted] manažer staveb
Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 97972

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo č. 17/600/0184 ze dne 10. 07. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

**I.
Preambule**

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- neprovedení některých původně plánovaných stavebních prací (méněpráce), provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla,
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu, po kterou byly v souladu se Smlouvou o dílo přerušeny rekonstrukční práce, o dobu potřebnou pro provedení víceprací a o dobu, v níž bude zhotovitel schopen realizovat dodávku a montáž výtahu a zvedacích plošin pro osoby se sníženou pohyblivostí (když pro nemožnost realizovat tuto část předmětu veřejné zakázky

v původním termínu z důvodu přerušení rekonstrukčních prací a potřeby provedení víceprací nedisponuje zhotovitel volnou kapacitou).

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. úvodní odstavec čl. II zní takto:

„Předmětem veřejné zakázky je záměr investora provést stavební úpravy v areálu Celního úřadu pro Středočeský kraj, Washingtonova č. p. 11, PSČ 110 00 Praha 1, a to

- v rozsahu uvedeném v Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 14 této smlouvy o dílo, a
- v souladu s Projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou [redacted] ČKA 03 863, Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IC: 74454099, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo a s přihlédnutím ke změnám Projektové dokumentace, které tvoří Přílohy č. 15 až 19 této smlouvy o dílo.“

2. čl. III. odst. 3.3. zní:

„Dílo bude s výjimkou dodávky a montáže výtahu a zvedacích plošin pro osoby se sníženou pohyblivostí dokončeno do 30. 6. 2018. Dodávka a montáž výtahu a zvedacích plošin pro osoby se sníženou pohyblivostí bude dokončena do 31. 10. 2018. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

3. čl. IV. odst. 4.1. zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	7 592 384,35 Kč
21% DPH	1 594 400,72 Kč
Cena s DPH	9 186 785,07 Kč „

4. čl. V odst. 5.1. zní:

„Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení dílčí přejímky (čl. 3 odst. 3.4. této smlouvy o dílo) předmětu smlouvy dle Přílohy č. 1 této smlouvy o dílo, s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 14 této smlouvy o dílo (cenové nabídky této smlouvy), vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad – fakturu (dílčí fakturu), kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: [redacted] nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy.“

5. čl. V odst. 5.2. zní:

„Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem dle jednotlivých etap v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo, s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány v Protokolech o změně díla, které tvoří Přílohy č. 3 až 14 této smlouvy o dílo, do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

6. čl. XIII odst. 13.11. zní:

„Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

„Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace v elektronické podobě ve formátu .pdf

Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - změnový list č. 001/1270/2017 (B) včetně soupisu prací

Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 002/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 003/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 004/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 005/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 006/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 007/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 008/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 009/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 010/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 13 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 011/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 14 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 012/1270/2017 včetně soupisu prací,

Příloha č. 15 - Změna Projektové dokumentace - Půdorys 5. NP,

Příloha č. 16 - Změna Projektové dokumentace - Půdorys stropu 5. NP - schéma trnů položka 1,

Příloha č. 17 - Změna Projektové dokumentace - Řez stropem 5. NP,

Příloha č. 18 - Změna Projektové dokumentace - Půdorys 6. NP,

Příloha č. 19 - Změna Projektové dokumentace - Pokyny pro stavbu k sanaci dřevěného stropu v části rekonstruovaných WC.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II odst. 6 tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto Přílohy:
Příloha č. 1 - Protokol o změně díla - změnový list č. 001/1270/2017 (B) včetně soupisu prací
Příloha č. 2 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 002/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 3 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 003/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 4 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 004/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 5 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 005/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 6 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 006/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 7 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 007/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 8 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 008/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 9 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 009/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 10 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 010/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 11 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 011/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 12 - Protokol o změně díla - Změnový list č. 012/1270/2017 včetně soupisu prací,
Příloha č. 13 - Změna Projektové dokumentace - Půdorys 5. NP,
Příloha č. 14 - Změna Projektové dokumentace - Půdorys stropu 5. NP - schéma trnů položka 1,
Příloha č. 15 - Změna Projektové dokumentace - Řez stropem 5. NP,
Příloha č. 16 - Změna Projektové dokumentace - Půdorys 6. NP,
Příloha č. 17 - Změna Projektové dokumentace - Pokyny pro stavbu k sanaci dřevěného stropu v části rekonstruovaných WC.
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 24 -05- 2018

Za objednatele:




ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

V Praze dne 24 -05- 2018

Za zhotovitele:



manažer staveb
XEDOS s.r.o.