

ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
III/330 Pořičany, most přes D11 ev. č. 330-001

[illegible]

Realizace dle - 41 týdnů bez zimní technologické přestávky
Cena celkem: 56 890 016,14 Kč bez DPH



Krajská správa a
údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková
organizace

Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek

R-Sm-36

Strana 1 (celkem 22)

Rozdělovník: C

Verze: 3.0

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Požadování kopii tohoto dokumentu nebo jeho části, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

GARANT

Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

Podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Podpis

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Datum

Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 2 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 3 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Obsah:

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 4 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§24 Seznam příloh.....	22

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 5 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 6 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

§ 2

Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenaají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.
- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatel a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatel k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 7 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zpracovávány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 8 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.
- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5

Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 9 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 6

Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.
- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
 - a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
 - a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
 - a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - c) neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 10 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině I se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 11 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

materiálu nebo práci podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).

- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).
- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonem limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zaslavněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 12 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.

(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zasmělněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 13 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.
- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmuluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 14 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
 - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 15 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit přípustný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 16 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 17 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
 1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
 6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 18 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	--

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,

s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 19 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatel. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

- a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
- b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
- c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
- d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
- e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
- f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
- g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 20 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
 - a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek, a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 21 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 22 (celkem 22) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

?

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel:

IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
? 5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		? 1,2,3,4,5

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):


Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	x	počet listů
2. Změnový list	x	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize

6.  Regionální dotační kancelář
[doplňte dle potřeby]


Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	Jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	podpis
Stavební dozor	Jméno	datum	podpis
 Supervize (Regionální dotační kancelář)	Jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou připraveny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jmeno	datum	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

1	Příjmy ze služeb	Čistá bez. recenze a DPH	1 235 121,432.00	
2	12.12.19	Dotace z Ministerstva zemědělství	1 242 386.449.00	
3	12.12.19	Dotace z Ministerstva zemědělství	102.43%	
4	12.12.19	Dotace z Ministerstva zemědělství	0.07%	
5	12.12.19	Dotace z Ministerstva zemědělství	0.05%	
6	12.12.19	Dotace z Ministerstva zemědělství	1.87%	

6-11-26	Suma zmian wycenionych z zmian raportowych Skapowania 3 a Skapowania 4	2 528 102,03
6-11-26	Proponowany limit 20 % - składowi Skapowania 3 a Skapowania 4	0,20%
6-11-26	Złóżony limit 20 % jest Skapowania 3 a Skapowania 4	379 686 425,03

9-20XU-120	Skokovani liniji 96 % Skupina 3	1,65%
10-20XU-120	Skokovani liniji 56 % Skupina 4	0,94%
10-20X-156	Suma skokovanih neodgovarajućih Značajki skokovanih a Značajki zapovijedi po Skupini 3 a Skupini 4	12.902.572,08
11-120	Zakazani listi 56 % po Skupini 3 a Skupini 4	637.972,04

12/25/17/186	Siedowati Simtu 15 %	0.10%
13a/17	Siedowati Simtu 142 668 000 N.O	1 202 344.00
14+142668000-27		141 425 636.00

Итого: 1 878,00

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	-1-				-2-				-3-				-4-				Значения в рублях
				Выручка от реализации (тысячи рублей)				Значения в рублях (тысячи рублей)				Продажи товаров (тысячи рублей)				Продажи товаров (тысячи рублей)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8													

Özgeçmiş: Farklı bir üniversite öğrencisi ve sosyal hayatı zenginleştirici bir

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...]		
počet listů celkem	0	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Porčany
Stavba: II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			56 890 016,14
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 56 890 016,14
	snížená	13,00%	Výše daně 11 946 903,39
			0,00
Cena s DPH			68 836 919,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Poricany

Stavba: II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Místo: Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		56 890 016,14	68 836 919,53	
SO 000	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	2 561 046,00	3 098 865,66	STA
SO 000	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	2 561 046,00	3 098 865,66	Soupis
SO 261	SO 261 Úprava svodidla v SDP	1 148 844,28	1 390 101,58	STA
SO 261	SO 261 Úprava svodidla v SDP	1 148 844,28	1 390 101,58	Soupis
SO 181	SO 181 Dopravně inženýrská opatření	8 037 069,82	9 724 854,48	STA
SO 181	SO 181 Dopravně inženýrská opatření	8 037 069,82	9 724 854,48	Soupis
SO 201	SO 201 Most	45 100 904,90	54 572 094,93	STA
201	201 Most	45 100 904,90	54 572 094,93	Soupis
SO 431	SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD	42 151,14	51 002,88	STA
SO 431	SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD	42 151,14	51 002,88	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 561 046,00

DPH základní
snižená

Základ daně
2 561 046,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
537 819,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 098 865,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

2 561 046,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 561 046,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 300 968,00

VRN2 - Příprava staveniště

55 337,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 337,00

VRN4 - Inženýrská činnost

71 939,00

VRN9 - Ostatní náklady

77 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

SO 000 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 561 046,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 561 046,00	
0	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 300 968,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	60 471,00	60 471,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Dodatečný diagnostický průzkum - Kvalita betonu opěr, sloupů, stativ, nosníků, Měkká výztuž sloupů, stativ. Předpínací výztuž nosníků					
	VV		1		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"vytyčení inženýrských sítí					
	VV		1		1,000			
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"vytyčení hranice stavby					
	VV		1		1,000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"vytyčení stavby					
	VV		1		1,000			
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zaměření NK po očištění před zvedáním					
	VV		1		1,000			
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zaměření NK po spuštění					
	VV		1		1,000			
7	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zaměření ochranné a obrusné vrstvy					
	VV		1		1,000			
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	8 298,00	8 298,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"zaměření po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy					
	VV		1		1,000			
9	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"VTD ochranného bednění					
	VV		1		1,000			
10	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	16 601,00	16 601,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"VTD zvednutí					
	VV		1		1,000			
11	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"fotodokumentace					
	VV		1		1,000			
12	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"VTD zábradlí, MZ, svodidel, odvodnění					
	VV		1		1,000			
13	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"pasportizace obřízdných tras					
	VV		1		1,000			
14	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"projednání DIO					
	VV		1		1,000			
15	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	1 837 113,00	1 837 113,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"RDS-Z-PDS SO" 201		201,000			
	VV		1		1,000			
16	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	110 675,00	110 675,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"RDS-Z-PDS SO" 181		181,000			
	VV		1		1,000			
17	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	55 337,00	55 337,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"RDS-Z-PDS SO" 261		261,000			
	VV		1		1,000			
18	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	33 202,00	33 202,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"RDS-Z-PDS SO" 431		431,000			
	VV		1		1,000			
19	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	35 414,00	35 414,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"OSP5 SO" 201		201,000			
	VV		1		1,000			
20	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty P VV VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			DSPS SO* 261 t		261,000 1,000			
21	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		DSPS SO* 431 t		431,000 1,000			
	D	VRN2	Příprava staveniště				55 337,00	
22	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	55 337,00	55 337,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		ohrazení stavby na komunikaci t		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				55 337,00	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	55 337,00	55 337,00	CS ÚRS 2016 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				71 939,00	
24	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 531,00	5 531,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele t		1,000			
26	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	22 133,00	22 133,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele t		1,000			
27	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - beton, přechodová oblast t		1,000			
28	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	11 071,00	11 071,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - odtrhové zkoušky t		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				77 465,00	
29	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	16 601,00	16 601,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		mostní list t		1,000			
30	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Kč	1,000	27 662,00	27 662,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		T.HMP SO 201 t		1,000			
31	K	09600R	Označení stavby	Kus	2,000	16 601,00	33 202,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Soupis:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 148 844,28

DPH základní
snížená

Základ daně
1 148 844,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
241 257,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 390 101,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Soupis:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 148 844,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 148 844,28

1 - Zemní práce

130 563,34

4 - Vodorovné konstrukce

97 860,00

8 - Trubní vedení

819,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

900 772,00

997 - Přesun sutě

10 802,70

998 - Přesun hmot

8 027,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Soupis:

SO 261 - SO 261 Úprava svodidla v SDP

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 148 844,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 148 844,28	
D	I	Zemní práce					130 563,34	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² (116-31)*3,0	m ²	255,000	22,00	5 610,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				255,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³ 0,3*((116-31)*4,0+31*(3,0+2,0))	m ³	111,300	169,00	18 809,70	CS ÚRS 2016 02
	vv				111,300			
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 0,3*111,3	m ³	33,390	17,00	567,63	CS ÚRS 2016 02
	vv				33,390			
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	255,000	31,00	8 415,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 na skládku - celkem 10km 111,3	m ³	111,300	158,00	17 585,40	CS ÚRS 2016 02
	vv				111,300			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky na skládku 111,3	m ³	111,300	10,00	1 113,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				111,300			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) na skládku 1,9*111,3	t	211,470	166,00	35 104,02	CS ÚRS 2016 02
	vv				211,470			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním mezi beton. svodidly 2,1*1,15*(31,0+2*3,5/2)	m ³	83,318	47,00	3 915,95	CS ÚRS 2016 02
	vv				83,318			
9	M	582441970	Štěrkodrt frakce 0-63 porovnatelná položka pro štěrk fr. 16/32 1,8*83,318	t	149,972	263,00	39 442,64	CS ÚRS 2016 02
	vv				149,972			
D	4	Vodorovné konstrukce					97 860,00	
10	K	451315133	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 200 mm (116-31)*4,0+31*3,0-10*1,0*1,3	m ²	420,000	116,00	48 720,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				420,000			
11	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopisku tl do 200 mm tl. min. 100mm (116-31)*4,0+31*3,0-10*1,0*1,3	m ²	420,000	117,00	49 140,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				420,000			
D	8	Trubní vedení					819,00	
12	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením mříže porovnatelná položka pro zaslepení stávací vpustí 1	kus	1,000	819,00	819,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				1,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					900 772,00	
13	K	911331251	Svodidlo ocelové oboustranné zádržnosti H3 typ KB1 MH3 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m 14,0*6,0	m	20,000	3 486,00	69 720,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				20,000			
14	K	911381124	Sítniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m (20,0+31,0+16,0)*2	m	134,000	4 854,00	650 436,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				134,000			
15	K	911381147	Sítniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m 12,0*2	m	24,000	4 854,00	116 496,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				24,000			
16	K	911381154	Sítniční svodidlo betonové oboustranné koncové délky 4 m výšky 1,2 m 4,0*2	m	8,000	4 854,00	38 832,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				8,000			
17	K	966076141	Odstranění svodidla NHKG vcelku 2*116	m	232,000	109,00	25 288,00	CS ÚRS 2016 02
	vv				232,000			
D	997	Přesun sutě					10 802,70	
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové) 0,9*255*0,03	t	6,885	268,00	1 845,18	CS ÚRS 2016 02
	vv				6,885			
19	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km svodidlo 12,528	t	12,528	328,00	4 109,18	CS ÚRS 2016 02
	vv				12,528			
20	K	997211529	Příplatek ŽKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot celkem 10km 9*12,528	t	112,752	10,00	1 127,52	CS ÚRS 2016 02
	vv				112,752			

pč	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,528	297,00	3 720,82	CS ÚRS 2016 02
	vv		12,528		12,528			
	D	998	Přesun hmot				8 027,24	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	445,958	18,00	8 027,24	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 037 069,82

DPH základní
snížená

Základ daně
8 037 069,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 687 784,66
0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 724 854,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Licenze:

Společnost M - SILNICE a Doprava, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 037 069,82

HSV - Práce a dodávky HSV

8 037 069,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 037 069,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Soupis:

SO 181 - SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 037 069,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 037 069,82	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 037 069,82	
1	K	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (A3) tl. do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	2 450,000	196,00	480 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		kompletní provedení vč. odfrézování, spojovacího postřiku, zařiznutí a zalití spár, vč. odvozu vybouraného materiálu					
	VV		- předpokládána plocha 2450 m2					
	VV		2450		2 450,000			
	VV		položka bude použita jen se souhlasem investora na základě skutečného rozsahu poškození obj. komunikací					
2	K	911EC2.OTSKP	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ HZ VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ DODÁVKY)	m	200,000	289,00	57 800,00	
	VV		*montáž v etapě IV					
	VV		200		200,000			
3	K	911EC3.OTSKP	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ HZ VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ	m	200,000	289,00	57 800,00	
	VV		*demontáž v etapě XI					
	VV		200		200,000			
4	K	911EC9.OTSKP	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ HZ VÝŠ 1,1M - NÁJEM za den	m	17 200,000	15,00	258 000,00	
	VV		*nájem v etapách IV až XI, tj. 5+7+5+7+46+5+5+6+86 dní					
	VV		200*86		17 200,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	450,000	85,00	38 250,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*objízdňá trasa I					
	VV		2+4+4+4+6+6+14+6		46,000			
	VV		*objízdňá trasa 2					
	VV		2+6		8,000			
	VV		*objízdňá trasa 3					
	VV		2+6		8,000			
	VV		*objízdňá trasa 4					
	VV		4+6		10,000			
	VV		*etapa II					
	VV		1+4+2+2		9,000			
	VV		*etapa III					
	VV		4+8+4+8		24,000			
	VV		*etapa IV					
	VV		3+6+4+17+2+4+6+2		44,000			
	VV		*etapa V					
	VV		1+4+2+2		9,000			
	VV		*etapa VI					
	VV		2+6+4+17+2+4+12+6+6+2		61,000			
	VV		*etapa IX					
	VV		3+6+4+17+2+4+6+12+6+2		62,000			
	VV		*etapa X					
	VV		2+6+4+17+2+4+12+6+6+2		61,000			
	VV		*etapa XII					
	VV		4+8+4+8		24,000			
	VV		*etapa XIII					
	VV		1+4+2+2		9,000			
	VV		*bližší nespecifikované					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		450,000			
6	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	162,000	234,00	37 908,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*etapa II					
	VV		I		1,000			
	VV		*etapa III					
	VV		4+8		12,000			
	VV		*etapa IV					
	VV		4+3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa V					
	VV		I		1,000			
	VV		*etapa VI					
	VV		4+3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa IX					
	VV		4+3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa X					
	VV		4+3+4+3+4+2+2+4+1		27,000			
	VV		*etapa XII					
	VV		4+8		12,000			
	VV		*etapa XIII					
	VV		I		1,000			
	VV		*bližší nespecifikované					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		162,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	26 919,000	9,00	242 271,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		objížděná trasa 1 - 287 dní					
	VV		(2+4+4+4+6+6+14+6)*287		13 202,000			
	VV		objížděná trasa 2 - 287 dní					
	VV		(2+6)*287		2 296,000			
	VV		objížděná trasa 3 - 287 dní					
	VV		(2+6)*287		2 296,000			
	VV		objížděná trasa 4 - 287 dní					
	VV		(4+6)*287		2 870,000			
	VV		etapa II - 7 dní					
	VV		(1+4+2+2)*7		63,000			
	VV		etapa III - 9 dní					
	VV		(4+8+4+8)*9		216,000			
	VV		etapa IV - 5 dní					
	VV		(3+6+4+17+2+4+5+2)*5		270,000			
	VV		etapa V - 7 dní					
	VV		(1+4+2+2)*7		63,000			
	VV		etapa VI - 5 dní					
	VV		(2+6+4+17+2+4+12+5+6+2)*5		305,000			
	VV		etapa IX - 5 dní					
	VV		(3+6+4+17+2+4+6+12+6+2)*5		310,000			
	VV		etapa X - 5 dní					
	VV		(2+6+4+17+2+4+12+5+6+2)*5		305,000			
	VV		etapa XII - 8 dní					
	VV		(4+8+4+8)*8		192,000			
	VV		etapa XIII - 9 dní					
	VV		(1+4+2+2)*9		81,000			
	VV		blíže nespecifikované - 60 dní					
	VV		75*60		4 500,000			
	VV		Součet		26 919,000			
8	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvěšené za první a ZKD den použití	kus	956,000	19,00	18 164,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		etapa II - 7 dní					
	VV		1*7		7,000			
	VV		etapa III - 9 dní					
	VV		(4+8)*9		108,000			
	VV		etapa IV - 5 dní					
	VV		(4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		etapa V - 7 dní					
	VV		1*7		7,000			
	VV		etapa VI - 5 dní					
	VV		(4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		etapa IX - 5 dní					
	VV		(4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		etapa X - 5 dní					
	VV		(4+3+4+3+4+2+2+4+1)*5		135,000			
	VV		etapa XII - 8 dní					
	VV		(4+8)*8		96,000			
	VV		etapa XIII - 9 dní					
	VV		1*9		9,000			
	VV		blíže nespecifikované - 7 dní					
	VV		27*7		189,000			
	VV		Součet		956,000			
9	K	913221113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly	kus	4,000	1 095,00	4 380,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		objížděná trasa 1					
	VV		4		4,000			
10	K	913221213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	1 148,000	191,00	219 268,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		objížděná trasa 1 - 287 dní					
	VV		4*287		1 148,000			
11	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	739,000	85,00	62 815,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		Z4: od celkového množství odečteny Z4 s výstraž. světlem					
	VV		etapa II					
	VV		19		19,000			
	VV		etapa III					
	VV		98-20		78,000			
	VV		etapa IV					
	VV		142-46		96,000			
	VV		etapa V					
	VV		19		19,000			
	VV		etapa VI					
	VV		163-56		107,000			
	VV		etapa IX					
	VV		142-46		96,000			
	VV		etapa X					
	VV		163-56		107,000			
	VV		etapa XII					
	VV		98-20		78,000			
	VV		etapa XIII					
	VV		19		19,000			
	VV		blíže nespecifikované					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		739,000			
12	K	913321115	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	10,000	657,00	6 570,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		etapa IV					
	VV		2		2,000			
	VV		etapa VI					
	VV		2		2,000			
	VV		etapa IX					
	VV		2		2,000			
	VV		etapa X					
	VV		2		2,000			
	VV		blíže nespecifikované					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
13	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	53,000	1 095,00	58 035,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*etapa III					
	VV		4		4,000			
	VV		*etapa IV					
	VV		8		8,000			
	VV		*etapa VI					
	VV		10		10,000			
	VV		*etapa IX					
	VV		8		8,000			
	VV		*etapa X					
	VV		10		10,000			
	VV		*etapa XII					
	VV		4		4,000			
	VV		*blíže nespecifikované					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		53,000			
14	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	4 633,000	9,00	41 697,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*etapa II - 7dní					
	VV		19*7		133,000			
	VV		*etapa III - 9dní					
	VV		(98-20)*9		702,000			
	VV		*etapa IV - 5dní					
	VV		(142-46)*5		480,000			
	VV		*etapa V - 7dní					
	VV		19*7		133,000			
	VV		*etapa VI - 5dní					
	VV		(163-56)*5		535,000			
	VV		*etapa IX - 5dní					
	VV		(142-46)*5		480,000			
	VV		*etapa X - 5dní					
	VV		(163-56)*5		535,000			
	VV		*etapa XII - 8dní					
	VV		(98-20)*8		624,000			
	VV		*etapa XIII - 9dní					
	VV		19*9		171,000			
	VV		*blíže nespecifikované - 7dní					
	VV		120*7		840,000			
	VV		Součet		4 633,000			
15	K	913321215	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	50,000	116,00	5 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*etapa IV - 5dní					
	VV		2*5		10,000			
	VV		*etapa VI - 5dní					
	VV		2*5		10,000			
	VV		*etapa IX - 5dní					
	VV		2*5		10,000			
	VV		*etapa X - 5dní					
	VV		2*5		10,000			
	VV		*blíže nespecifikované - 5dní					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		50,000			
16	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	293,000	191,00	55 963,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*etapa III - 9dní					
	VV		4*9		36,000			
	VV		*etapa IV - 5dní					
	VV		8*5		40,000			
	VV		*etapa VI - 5dní					
	VV		10*5		50,000			
	VV		*etapa IX - 5dní					
	VV		8*5		40,000			
	VV		*etapa X - 5dní					
	VV		10*5		50,000			
	VV		*etapa XII - 8dní					
	VV		4*8		32,000			
	VV		*blíže nespecifikované - 5dní					
	VV		9*5		45,000			
	VV		Součet		293,000			
17	K	91332121R	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z5	kus	972,000	85,00	82 620,00	
	VV		*etapa III					
	VV		50		50,000			
	VV		*etapa IV					
	VV		178		178,000			
	VV		*etapa VI					
	VV		178		178,000			
	VV		*etapa IX					
	VV		178		178,000			
	VV		*etapa X					
	VV		178		178,000			
	VV		*etapa XII					
	VV		50		50,000			
	VV		*blíže nespecifikované					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		972,000			
18	K	9133222R	Příplatek k dočasné směrové desce Z5 za první a ZKD den použití	kus	5 210,000	9,00	46 890,00	
	VV		*etapa III - 9dní					
	VV		50*9		450,000			
	VV		*etapa IV - 5dní					
	VV		178*5		890,000			
	VV		*etapa VI - 5dní					
	VV		178*5		890,000			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		etapa IX - 5dní		890,000			
	vv		178*5					
	vv		etapa X - 5dní		890,000			
	vv		178*5					
	vv		etapa XII - 8dní		400,000			
	vv		50*8					
	vv		blíže nespecifikované - 5dní		800,000			
	vv		160*5		5 210,000			
	vv		Součet					
19	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasněho dopravního značení oloveného 12 V/55 Ah	kus	65,000	42,00	2 730,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		viz pol.913221113					
	vv		2		2,000			
	vv		viz pol.913321115					
	vv		10		10,000			
	vv		viz pol.913321115					
	vv		53		53,000			
	vv		Součet		65,000			
20	K	913911122	Montáž a demontáž dočasněho zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	65,000	39,00	2 535,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		viz pol.913221113					
	vv		2		2,000			
	vv		viz pol.913321115					
	vv		10		10,000			
	vv		viz pol.913321115					
	vv		53		53,000			
	vv		Součet		65,000			
21	K	913911212	Příplatek k dočasněmu akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	1 491,000	20,00	29 820,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		viz pol.913221213					
	vv		1148		1 148,000			
	vv		viz pol.913321215					
	vv		50		50,000			
	vv		viz pol.913321216					
	vv		293		293,000			
	vv		Součet		1 491,000			
22	K	913911222	Příplatek k dočasněmu ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	2 982,000	74,00	220 668,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		viz pol.913221213					
	vv		1148		1 148,000			
	vv		viz pol.913321215					
	vv		50		50,000			
	vv		viz pol.913321216					
	vv		293		293,000			
	vv		Součet		1 491,000			
23	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	24,000	45,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		etapa IV + VI + IX + X					
	vv		1-1-1-1		4,000			
	vv		na objízdných trasách - odhad					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		24,000			
24	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	24,000	17,00	408,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	915321.OTSKP	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	m2	12 370,417	452,00	5 591 428,48	
	vv		V1a žlutá - zřízení v etapě II, III, IV, V, VII, XI					
	vv		0,125*(70+800+3540+2330+2290+2360)		1 423,750			
	vv		V2a žlutá - zřízení v etapě IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII					
	vv		0,125/3*(2630+5800+2580+5800+5800+2630+2580+5800+5800)		1 642,500			
	vv		V2b žlutá - zřízení v etapě II, IV, V, XI, XIII					
	vv		0,125*2/3*(10+52+36+36+36)		14,167			
	vv		V4 žlutá - zřízení v etapě III, IV, VII, XI					
	vv		0,250*(800+3280+8320+8360+8360)		7 280,000			
	vv		V5 žlutá - zřízení v etapě IV, VI, IX, X					
	vv		0,5*(5+5+5+5)		10,000			
	vv		blíže nespecifikované					
	vv		2000		2 000,000			
	vv		Součet		12 370,417			
26	K	915322.OTSKP	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	m2	12 370,417	32,00	395 853,34	
27	K	916182.OTSKP	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	kus	4,000	1 095,00	4 380,00	
	vv		etapa IV					
	vv		1		1,000			
	vv		etapa VI					
	vv		1		1,000			
	vv		etapa IX					
	vv		1		1,000			
	vv		etapa X					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
28	K	916183.OTSKP	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ	kus	4,000	249,00	996,00	
29	K	916189.OTSKP	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEM za den	kus	20,000	637,00	12 740,00	
	vv		etapa IV - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		etapa VI - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		etapa IX - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		etapa X - 5dní					
	vv		1*5		5,000			
	vv		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most

Soupis:

201 - 201 Most

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické

podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (Informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.

Cena bez DPH

45 100 904,90

DPH základní
snížená

Základ daně
45 100 904,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 471 190,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

54 572 094,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most

Soupis:

201 - 201 Most

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 100 904,90

HSV - Práce a dodávky HSV

44 147 734,88

1 - Zemní práce

1 583 453,13

2 - Zakládání

393 814,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 346 660,60

4 - Vodorovné konstrukce

10 873 823,32

5 - Komunikace pozemní

2 142 174,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

88 943,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 592 676,68

997 - Přesun sutě

929 101,29

998 - Přesun hmot

197 088,02

PSV - Práce a dodávky PSV

951 430,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

944 885,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 545,00

M - Práce a dodávky M

1 740,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 201 - SO 201 Most

Soupis:

201 - 201 Most

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Pč	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						45 100 904,90		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 147 734,88	
D	1		Zemní práce				1 583 453,13	
1	K	11201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	17,000	33,00	561,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz průvodní zpráva					
	VV		6-8-3		17,000			
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz průvodní zpráva					
	VV		5		5,000			
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	257,00	1 285,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	537,880	65,00	34 962,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		*porovnatelná položka pro svahy z prefabrikátů					
	VV		23,8*(11,8-10,8)		537,880			
5	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	444,000	33,00	14 652,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vozovka předmostí					
	VV		2*12,0*18,5		444,000			
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	444,000	75,00	33 300,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí					
	VV		2*12,0*18,5		444,000			
7	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	740,000	20,00	14 800,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí obrus navázání					
	VV		2*20,0*18,5		740,000			
8	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	370,000	34,00	12 580,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*předmostí ložná navázání					
	VV		2*10,0*18,5		370,000			
9	K	113154235	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 961,000	29,00	56 869,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*most					
	VV		82,0*18,5		1 517,000			
	VV		*předmostí - píný výkop					
	VV		2*12,0*18,5		444,000			
	VV		Součet		1 961,000			
10	K	113201112	Vytřetí obrub silničních ležatých	m	27,800	24,00	667,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,2-14,6		27,800			
11	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	107,576	136,00	14 630,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro zpevnění svahů					
	VV		23,8*(11,8+10,8)*0,2		107,576			
12	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	32,273	23,00	742,28	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*107,576		32,273			
13	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1 201,104	91,00	109 300,46	CS ÚRS 2016 02
	VV		*OP1					
	VV		1,8*2,2*34,0*1,3+1,0*12,0*32,0		559,032			
	VV		*OP5					
	VV		1,9*2,2*33,0*1,3+1,0*12,0*31,0		551,322			
	VV		*P2					
	VV		1,0*5,5*16,5		90,750			
	VV		Součet		1 201,104			
14	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	360,331	32,00	11 530,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*1201,104		360,331			
15	K	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	348,378	213,00	74 204,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		*P2					
	VV		1,0*5,5*16,5		90,750			
	VV		*P3					
	VV		1,3*2,4*34,4		107,328			
	VV		*P4					
	VV		1,0*4,5*33,4		150,300			
	VV		Součet		348,378			
16	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	104,513	39,00	4 076,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,3*348,378		104,513			
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	97,000	61,00	5 917,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*u P3					
	VV		97		97,000			
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	97,000	18,00	1 746,00	CS ÚRS 2016 02

př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	192,400	32,00	6 156,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		"u P3					
	vv		74,0*2,0*1,3		192,400			
20	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	192,400	7,00	1 345,80	CS ÚRS 2016 02
21	K	151718	Záporové pažení komplet zřízení a odstranění - pohledová plocha	m2	57,000	7 236,00	412 452,00	
	vv		"u P2 a P4					
	vv		19,0-38,0		57,000			
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	439,128	35,00	15 369,48	CS ÚRS 2016 02
	vv		"jáma u pilinů					
	vv		90,75-348,378		439,128			
23	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 110,354	35,00	38 852,39	CS ÚRS 2016 02
	vv		"jáma u opěr					
	vv		559,032-551,322		1 110,354			
24	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2016 02
25	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	17,000	39,00	663,00	CS ÚRS 2016 02
28	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	4,00	20,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"celkem 10km					
	vv		5		5,000			
29	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	7,00	35,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"celkem 10km					
	vv		5		5,000			
30	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	11,00	55,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"celkem 10km					
	vv		5		5,000			
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 657,058	75,00	124 279,35	CS ÚRS 2016 02
	vv		"na skládku - celkem 10km					
	vv		107,576-1201,104-348,378		1 657,058			
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 657,058	14,00	23 198,81	CS ÚRS 2016 02
	vv		"na skládku					
	vv		1657,058		1 657,058			
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	3 148,410	73,00	229 833,93	CS ÚRS 2016 02
	vv		"na skládku					
	vv		1,9*1657,058		3 148,410			
34	K	174101101	Zasyp jam, šachet ryh nebo kotan objektů sypaninou se zhutněním	m3	563,956	143,00	80 645,71	CS ÚRS 2016 02
	vv		"OP1					
	vv		1,1*1,4*30,0-1,8*2,2*(34,0-30,0)*1,3		66,792			
	vv		"P2					
	vv		1,0*5,5*33,0		181,500			
	vv		"P3					
	vv		1,3*2,4*34,4		107,328			
	vv		"P4					
	vv		1,0*4,5*33,4		150,300			
	vv		"OPS					
	vv		1,1*1,4*31,0-1,8*2,2*(33,0-31,0)*1,3		58,036			
	vv		Součet		563,956			
35	M	583312010	Strápkopisek netříděný stabilizační zemina	t	1 015,121	246,00	249 719,77	CS ÚRS 2016 02
	vv		"nákup a dovoz vhodného nenamrzavého materiálu					
	vv		563,956*1,8		1 015,121			
36	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	90,000	29,00	2 610,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,0*20,0-1,0*(10,0-8,0-5,0-13,0-14,0)		90,000			
37	M	103111000	Rekultivační zemina - nákup a dovoz	m3	13,500	299,00	4 036,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		90,0*0,15		13,500			
	D	2	Zakládání				393 814,10	
38	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	61,500	136,00	8 364,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		30,0-31,5		61,500			
39	K	224211216	Vrty maloprofilové Ø do 93 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. V a VI	m	1,000	890,00	2 670,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pro odvod trubičky svislé					
	vv		12*0,25		3,000			
40	K	224212116	Vrty maloprofilové Ø do 93 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	4,000	1 036,00	4 144,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pro odvod trubičky šikmé (u opěr)					
	vv		2*2,0		4,000			
41	K	224312116	Vrty maloprofilové Ø do 156 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	16,000	1 637,00	26 192,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"odvod. a odvězuš. otvory zespodu nosníků - prům.100mm - 2ks/nosník					
	vv		2*4*10*0,2		16,000			
42	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	87,850	2 426,00	213 124,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		"pod schodištěm C25/30 XF4 provzduš.					
	vv		0,35*11,5*1,0*2		8,050			
	vv		"u dlažby svahu - C25/30 XF3					
	vv		0,5*0,8*1*(33,0-33,5)		79,800			
	vv		Součet		87,850			
43	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	324,000	396,00	128 304,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"u dlažby svahu					
	vv		2*0,8*1*(33,0-33,5)+0,5*0,8*2*3*2		324,000			
44	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	324,000	34,00	11 016,00	CS ÚRS 2016 02

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 346 660,60	
45	K	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou spříženou	kus	160,000	220,00	35 200,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Kotvy říms na mostě s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A					
	VV		2*80		160,000			
46	M	548792040	kotva pro uchycení fasádních panelů římsy spřížené	kus	160,000	718,00	114 880,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	102,749	4 535,00	465 966,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		*beton C30/37 XF4, vč. střížky horního povrchu					
	VV		*most a křídla					
	VV		(0,23*1,65+0,25*0,7)*(91,6+93,7)		102,749			
48	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	328,711	1 276,00	419 435,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		*systemové bednění, povrchová úprava celoplošné vícevrstvě desky se strukturou					
	VV		dřeva zpevněné povrchové pečetící pryskyřičnou vrstvou					
	VV		*most a křídla					
	VV		(0,7*2+0,25+0,1)*(91,6+93,7)+(0,23*1,65+0,25*0,7)*2*4		328,711			
49	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	328,711	88,00	28 926,57	CS ÚRS 2016 02
50	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	15,412	27 662,00	426 326,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Betonářská výztuž z oceli B 500B.					
	VV		*ODHAD 150KG/M3 0,15*102,749		15,412			
51	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	39,552	569,00	22 505,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		*OP1 + OP5					
	VV		0,8*1,2*20,6*2		39,552			
52	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	227,088	2 402,00	545 465,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		*C30/37 XF4					
	VV		*OP1					
	VV		(1,0*3,15+0,2*2,6)*29,96		109,953			
	VV		*OP5					
	VV		(1,0*3,15+0,2*2,5)*31,42		115,311			
	VV		*ložiskové bloky					
	VV		2*10*(0,4*0,6*0,38)		1,824			
	VV		Součet		227,088			
53	K	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	97,579	2 403,00	234 482,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		*C30/37 - XF2					
	VV		*OP1					
	VV		0,6*1,66*29,96+0,25*0,35*28,1+0,4*0,63*29,1+0,25*1,4*(3,55+3,46)		37,168			
	VV		0,6*(3,01*(0,8+1,63/2)+3,28*(0,8+1,8/2))		6,262			
	VV		*OP5					
	VV		0,6*1,68*31,42+0,25*0,35*29,8+0,4*0,63*30,7+0,25*1,4*(3,6+3,8)		39,390			
	VV		0,6*(4,98*(1,0+2,21/2)+6,77*(1,2+1,77/2))		14,759			
	VV		Součet		97,579			
54	K	334323418	Mostní pilíře a sloupky ze ŽB C 30/37	m3	168,112	3 213,00	540 141,86	CS ÚRS 2016 02
	VV		*kotvená dobetonávka C30/37 XF2					
	VV		*P2 + P3 + P4					
	VV		10*(1,0*1,3+0,6*0,9)*(7,25+7,40+7,47)		168,112			
55	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	186,893	881,00	164 652,73	CS ÚRS 2016 02
	VV		*OP1					
	VV		1,2*(29,96*2+4,33*2)+0,05*29,96		83,794			
	VV		*OP5					
	VV		1,2*(31,42*2+4,55*2)+0,05*31,42		87,899			
	VV		*uložení točisek					
	VV		2*10*(2*0,4+2*0,6)*0,38		15,200			
	VV		Součet		186,893			
56	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	186,893	82,00	15 325,23	CS ÚRS 2016 02
57	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	373,036	955,00	356 249,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		*OP1					
	VV		1,66*29,96*2+0,25*28,1+0,4*29,1+0,82*1,66*2		120,855			
	VV		1,4*(3,55+3,46+2*0,35)		10,794			
	VV		3,01*(0,8+1,63/2)*2+3,28*(0,8+1,8/2)*2+0,6*(0,8*2+3,3+3,7)		43,746			
	VV		*OP5					
	VV		1,68*31,42*2+0,25*29,8+0,4*30,7+0,87*1,68*2		128,224			
	VV		1,4*(3,6+3,8+2*0,35)		11,340			
	VV		4,98*(1,0+2,21/2)*2+6,77*(1,2+1,77/2)*2+0,6*(1,0+1,2+5,5+7,1)		58,077			
	VV		Součet		373,036			
58	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	373,036	82,00	30 588,95	CS ÚRS 2016 02
59	K	334353111	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek zřízení	m2	1 017,520	2 100,00	2 136 792,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*P2 + P3 + P4					
	VV		10*(2*1,0+2*1,3)*(7,25+7,40+7,47)		1 017,520			
60	K	334353211	Bednění pravouhlého pilíře konstantního průřezu ze systémového bednění z překližek odstranění	m2	1 017,520	82,00	83 436,64	CS ÚRS 2016 02
61	K	334361216	Výztuž dřívů opěr z betonářské oceli 10 505	t	45,418	27 662,00	1 256 352,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		*ODHAD 200KG/M3 0,2*227,088		45,418			
62	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zídek z betonářské oceli 10 505	t	19,516	27 662,00	539 851,59	CS ÚRS 2016 02
	VV		*Betonářská výztuž z oceli B 500B. ODHAD 200KG/M3 0,2*97,579		19,516			
63	K	334361236	Výztuž dřívů pilířů z betonářské oceli 10 505	t	25,217	27 662,00	697 552,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		*odhad 150 kg/m3					
	VV		0,15*168,112		25,217			
64	K	334361411	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	8,406	27 662,00	232 526,77	CS ÚRS 2016 02
	VV		*odhad 150 kg/m3					
	VV		0,05*168,112		8,406			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	4		Vodorovné konstrukce				10 873 823,32	
65	K	421321107	Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30	m3	69,552	2 377,00	165 325,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		C25/30 XF1					
	vv		0,35*5,4*18,4*2		69,552			
66	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	316,079	3 430,00	1 084 150,97	CS ÚRS 2016 02
	vv		přířezové plochy odměřeny v AutoCadu					
	vv		spřáhující deska C30/37 XF4					
	vv		1,7*80,2		136,340			
	vv		petlicový styk					
	vv		0,071*80,2*9*0,5		26,346			
	vv		koncový přechník u OP1 a OP5					
	vv		2*(1,2+(0,094+0,056)/2)*1,9*31,66		153,393			
	vv		Součet		116,079			
67	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	27,825	443,00	12 326,48	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,15*(5,4*2*2+28,1+29,8)		27,825			
68	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	27,825	40,00	1 113,00	CS ÚRS 2016 02
69	K	421361216	Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 10 505	t	13,910	27 662,00	384 778,42	CS ÚRS 2016 02
	vv		odhad 200 kg/m3					
	vv		0,2*69,552		13,910			
70	K	421361236	Výztuž ŽB spřáhující desky z betonářské oceli 10 505	t	47,412	27 662,00	1 311 510,74	CS ÚRS 2016 02
	vv		odhad 150 kg/m3					
	vv		0,15*316,079		47,412			
71	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	15,804	27 662,00	437 170,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		odhad 50 kg/m3					
	vv		0,05*316,079		15,804			
72	K	423352131	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - zřízení	m2	104,238	550,00	57 330,90	CS ÚRS 2016 02
	vv		10,1+0,14*80,19+1,28*(30,14+31,66)+1,28*(0,3*2+2,0*2)		104,238			
73	K	423352231	Bednění boku mostovky výšky do 350 mm - odstranění	m2	104,238	58,00	6 045,80	CS ÚRS 2016 02
74	K	423355315	Montáž ztraceného bednění - spřažené desky Cetris	m2	203,580	110,00	22 393,80	CS ÚRS 2016 02
	vv		pro petlicový styk					
	vv		0,3*9*(80,2+2,4*2)		203,580			
75	M	595907370	deska cementotřísková 125x325 cm tl. 1,2 cm	m2	203,580	304,00	61 888,32	CS ÚRS 2016 02
76	K	425421.OTSKEP	SYNCHRON. ZVED. MOST. PÓLE S. PŘES 18M HMOTN. DO 400T NA V. DO 0,5M	KUS	2,000	3 212 350,00	6 424 700,00	
	vv		komoletní					
	vv		vč. zajištění					
	vv		2		2,000			
77	K	428381311	Zřízení kyvného trnu přechodové desky ze ŽB	m	57,900	676,00	39 140,40	CS ÚRS 2016 02
	vv		28,1+29,8		57,900			
78	K	428386225	Samostatná výztuž kyvného trnu nad 12 mm	t	0,316	27 662,00	8 741,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		vrubové klouby pod přechodovou deskou, včetně PKO kotvících trnů					
	vv		Kotvení trny vrubového kloubu prům 32mm 2*0,5*50*0,00611		0,316			
79	K	42861.OTSKEP	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	20,000	10 243,00	204 860,00	
	vv		2*10		20,000			
80	K	431125.OTSKEP	SCHODIŠTĚ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	4,290	16 626,00	71 325,54	
	vv		revizní schodiště - beton C30/37 XF4					
	vv		0,2*0,55*0,75*26*2		4,290			
81	K	451311521	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 mm	m2	587,570	380,00	223 276,60	CS ÚRS 2016 02
	vv		svahy u opěr					
	vv		23,8*(11,3+10,3)		514,080			
	vv		podél křidel					
	vv		2*0,25*10,0+2*1,0*10,0		25,000			
	vv		přechody říms					
	vv		5,0*2,0+4,4*2,5+5,0*2,35+5,0*1,1+1,4*1,6		40,490			
	vv		ukončení žlabů					
	vv		2*2,0*2,0		8,000			
	vv		Součet		587,570			
82	K	451315123	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 150 mm	m2	112,470	289,00	90 303,83	CS ÚRS 2016 02
	vv		pod přechod. deskami					
	vv		5,2*18,4*2		191,360			
	vv		pod římsami u křidel					
	vv		1,2*(3,2+3,3+3,2+7,0)		22,680			
	vv		pod OP1					
	vv		1,7*28,1		47,770			
	vv		pod OP5					
	vv		1,7*29,8		50,660			
	vv		Součet		312,470			
83	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyfci CHS Epoxi 531 první vrstva tl 10 mm	m2	3,000	1 659,00	4 977,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,3*0,5*10*2		3,000			
84	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu s pryskyfci CHS Epoxi 5631 další vrstvy tl 10 mm	m2	3,000	1 659,00	4 977,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		předpokl. celk. tl. 20mm					
	vv		3,0		3,000			
85	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	13,990	1 437,00	20 103,63	CS ÚRS 2016 02
	vv		DRENÁŽ POD ODVODŇOVACÍM PROUŽKEM					
	vv		0,15*80,2+(0,5+0,15)*0,4*14		13,990			
86	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	13,990	1 437,00	20 103,63	CS ÚRS 2016 02
	vv		celkem 40mm					
	vv		13,99		13,990			
87	K	457311114	Výrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	10,422	2 139,00	22 292,66	CS ÚRS 2016 02

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	vv		"podkladní beton pod drenáž					
	vv		"01:" 0,15*1,2*28,1		5,058			
	vv		"05:" 0,15*1,2*29,8		5,364			
	vv		Součet		10,422			
88	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kamenná těženého hutného po vrstvách	m3	346,080	497,00	172 001,76	CS ÚRS 2016 02
	vv		0,7*12,0*20,6*2		346,080			
89	K	458502R	Těsnící fólie HDPE + 2 vrstvy geotextilie ve vrstvě ŠP	m2	57,900	397,00	22 986,30	
	vv		"za operami					
	vv		1,0*(28,1+29,8)		57,900			
	D	5	Komunikace pozemní				2 142 174,51	
90	K	564871111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 250 mm	m2	492,000	179,00	88 068,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"předmostí					
	vv		(18,5-2*1,0)*12,0*2		492,000			
91	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo GK5) tl 50 mm š přes 3 m	m2	444,000	226,00	100 344,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"předmostí					
	vv		18,5*12,0*2		444,000			
92	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	458,400	198,00	90 763,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		"předmostí - vč.nařezání po 5m do hl.50mm					
	vv		(18,5-2*0,3)*12,0*2		458,400			
93	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 184,000	19,00	22 496,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"mimo most pod spodní vrstvou					
	vv		18,5*32,0*2		1 184,000			
94	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 258,000	13,00	16 354,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"mezi asfalt. vrstvami kromě spodní					
	vv		"most					
	vv		18,5*82,0		1 258,000			
	vv		"předmostí					
	vv		18,5*(22,0*2-12,0*2)		1 258,000			
95	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 701,000	219,00	591 519,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"most a předmostí					
	vv		18,5*146,0		2 701,000			
96	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 15 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	814,000	308,00	250 712,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"předmostí					
	vv		18,5*22,0*2		814,000			
97	K	578143233	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 504,700	510,00	767 397,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"ochrana izolace most					
	vv		(18,5-0,15)*82,0		1 504,700			
98	K	578905111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	1 504,700	17,00	25 579,90	CS ÚRS 2016 02
99	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 30 m2	m2	73,490	231,00	16 976,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		"podél křižovat					
	vv		2*0,25*10,0+2*1,0*10,0		25,000			
	vv		"přechody říms					
	vv		5,0*2,0+4,4*2,5+5,0*2,35+5,0*1,1+1,4*1,6		40,490			
	vv		"ukončení žlabů					
	vv		2*2,0*2,0		8,000			
	vv		Součet		73,490			
100	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	594,916	105,00	62 466,18	CS ÚRS 2016 02
	vv		"ztratně 3%, resp.1%					
	vv		1,03*73,49+1,01*514,08		594,916			
101	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	514,080	213,00	109 499,04	CS ÚRS 2016 02
	vv		"svahy u opěr					
	vv		23,8*(11,3+10,3)		514,080			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				88 943,23	
102	K	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	m2	179,684	241,00	43 303,84	CS ÚRS 2016 02
	vv		"okraje nosné konstrukce"					
	vv		(0,35+0,2)*80,2*2+(1,28+0,2)*30,14+31,66		179,684			
103	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	96,870	437,00	42 332,19	CS ÚRS 2016 02
	vv		"nátěr říms"					
	vv		(0,15+0,15)*(91,6+93,7)		55,590			
	vv		"patní spáry díky opěr na š.300mm					
	vv		"OP1					
	vv		0,3*(4,4+4,3+30,0*2)		20,610			
	vv		"OP5					
	vv		0,3*(4,5+1,6+31,4*2)		20,670			
	vv		Součet		96,870			
104	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvě betonové mazanině	m	82,680	40,00	3 307,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		"smršťovací spáry v římsách šířka 5 mm, hloubka 15 mm					
	vv		2*13*(0,25+0,8+1,9+0,23)		82,680			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 592 676,68	
105	K	911281.OTS KP	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	185,300	5 068,00	939 100,40	
	vv		"kompletní ocelové mostní zábradlí se svislou výplní, včetně upevnění, dilat. styků a povrchové ochrany dle TZ a TKP 193					
	vv		"Na římsě" 91,6+93,7		185,300			
106	K	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zabíraním sloupků v rozmezí do 4 m	m	122,000	1 050,00	128 100,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		"předmostí					
	vv		11+37+37+37		122,000			
107	K	911334621	Mostní svodidlo ocelové urovně zádržnosti H2 typ KB1 RH2 K	m	185,300	5 665,00	1 049 724,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	91139R	na římsách 91,6+93,7	m	100,000	277,00	27 700,00	
	vv		Rozebrání svodidlové pásnice, uskladnění, zpět na montáž					
	vv		vy přírů P2 a P4					
	vv		2*50,0		100,000			
109	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		bílé		8,000			
	vv		2*4					
	vv		modré		4,000			
	vv		2*2		12,000			
	vv		Součet					
110	M	404451530	sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým dráčkem	kus	12,000	221,00	2 652,00	CS ÚRS 2016 02
111	K	91345.OTS KP	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	kus	34,900	465,00	15 810,00	
	vv		inerez, provedení, životnost min 50 let					
	vv		na římsách 2*9		16,000			
	vv		na opěrách 2*2		4,000			
	vv		na pilířích 3*(2+2)		12,000			
	vv		Součet		34,000			
112	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 742,00	3 484,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2		2,000			
113	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V1a					
	vv		2*150		300,000			
114	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V2a					
	vv		150		150,000			
115	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	300,000	21,00	6 300,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V4					
	vv		2*150		300,000			
116	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	230,000	100,00	23 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V13					
	vv		(2*80,0*5,0/2)/2		200,000			
	vv		šípky					
	vv		15*2,0		30,000			
	vv		Součet		230,000			
117	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	300,000	36,00	10 800,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V1a					
	vv		2*150		300,000			
118	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	150,000	36,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V2a					
	vv		150		150,000			
119	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	300,000	74,00	22 200,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V4					
	vv		2*150		300,000			
120	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	230,000	365,00	83 950,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		V13					
	vv		(2*80,0*5,0/2)/2		200,000			
	vv		šípky					
	vv		15*2,0		30,000			
	vv		Součet		230,000			
121	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	750,000	3,00	2 250,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		300-150-300		750,000			
122	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	230,000	4,00	920,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		230		230,000			
123	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,000	167,00	3 173,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 včetně včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4					
	vv		3*5,0+4,0		19,000			
124	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	19,000	84,00	1 596,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 19,0		19,000			
125	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,250	137,00	18 255,25	CS ÚRS 2016 02
	vv		obrubník záhonový v provedení do prostředí XF4 včetně zabetonování do betonu C20/25n XF3 a spárování cem. maltou MC25 XF4					
	vv		svahy a schodiště					
	vv		2*(11,8+10,8)+2*10+2*10		85,200			
	vv		přechody říms					
	vv		5,0*4+1,8+2,65+3,2+2,4+0,4+1,6+1,2		33,250			
	vv		ukončení žlabu					
	vv		2*(4*2,0+0,6)		14,800			
	vv		Součet		133,250			
126	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přirodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	266,500	43,00	11 459,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		133,25/0,5		266,500			
127	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	178,700	56,00	10 007,20	CS ÚRS 2016 02
	vv		pracovní spára v krycí vrstvě vozovky					
	vv		16,9+15,8+146,0		178,700			
128	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	204,300	95,00	19 408,50	CS ÚRS 2016 02
	vv		těsnící závluka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu					
	vv		odvodňovací proužek u římsy a obrubníku					

PČ	Ty p vv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			91,6+93,7+115,0+4,0		204,300			
129	K	91912123	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsního profilu	m	178,700	73,00	13 045,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		*těsnící závlivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu					
	vv		*pracovní spára v krycí vrstvě vozovky					
	vv		16,9+15,8+146,0		178,700			
130	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	930,603	63,00	58 627,99	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Geosyntetikum s ochrannou, filtrační a separační funkcí dle TP 97 - tl. min. 4 mm					
	vv		*Ochrana izolací natěrem (2 pol. 711112001)					
	vv		930,603		930,603			
	vv		Součet		930,603			
131	K	93151.OTSKP	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	m	61,800	16 800,00	1 038 240,00	
	vv		*přídoryská délka - celk. posun 50mm					
	vv		*OP1 a OP5					
	vv		30,14+31,66		61,800			
132	K	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	82,680	132,00	10 913,76	CS ÚRS 2016 02
	vv		*smršťovací spáry v římsách šířka 5mm, hl. 15 mm					
	vv		*V2 pol. 634911112					
	vv		82,68		82,680			
133	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	100,000	170,00	17 000,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*skluz					
	vv		26,0+18,0+24,0+32,0		100,000			
	vv		Součet		100,000			
134	M	592274960	žlabovka betonová 33x59x8 cm	kus	330,000	58,00	19 140,00	
	vv		*skluz					
	vv		1,1*(100)*3		330,000			
	vv		Součet		330,000			
135	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	330,000	21,00	6 930,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*skluz celkem 150mm					
	vv		1,1*5,0,6*100		330,000			
136	K	93639.OTSKP	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VC, DLAŽBY Z LOM. KAMENE)	KUS	1,000	5 531,00	5 531,00	
137	K	936941121	Osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu	kus	14,000	318,00	4 452,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*Odvodnění povrchu izolace z trubek DN 50 s tl. stěny min. 2,5mm z korozivzdorné oceli s navařenou přírubou dle PD.					
	vv		*svíslé					
	vv		12		12,000			
	vv		*sikmé					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		14,000			
138	M	93691R	nerezový odvodňovač izolace	kus	14,000	785,00	10 990,00	
139	K	936942123	Osazení mostní vpusti 500/500 mm	kus	3,000	1 681,00	5 043,00	CS ÚRS 2016 02
140	M	93653J	Mostní odvodňovací souprava 500/500	kus	3,000	14 981,00	44 943,00	
141	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem úpravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	337,00	674,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2		2,000			
142	K	936992121	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE DN 150	m	59,500	498,00	29 631,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*podélné					
	vv		25,5+21,0		46,500			
	vv		*svíslé					
	vv		6,5*2		13,000			
	vv		Součet		59,500			
143	M	286113120	trubka kanalizace plastová RGE-160x1000 mm SN4	kus	59,500	1 990,00	118 405,00	CS ÚRS 2016 02
144	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	335,400	34,00	11 403,60	CS ÚRS 2016 02
	vv		*u oper kromě tlče					
	vv		*OP1					
	vv		3,0*(7,6+3,8+28,1+2,4+7,4)		147,900			
	vv		*OP5					
	vv		3,0*(9,5+4,4+29,8+7,4+11,4)		187,500			
	vv		Součet		335,400			
145	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	20 124,000	3,00	60 372,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*60 dní					
	vv		335,4*60		20 124,000			
146	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	335,400	21,00	7 043,40	CS ÚRS 2016 02
147	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 775,300	19,00	52 730,70	CS ÚRS 2016 02
	vv		*1. a 4. pole					
	vv		(11,0*4,2+11,0*4,5)*29,0		2 775,300			
148	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	#####	1,00	249 777,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*90 dní					
	vv		90*2775,3		#####			
149	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 775,300	15,00	41 629,50	CS ÚRS 2016 02
150	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	160,000	57,00	9 120,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		2*80,0		160,000			
151	K	944111211	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	9 600,000	2,00	19 200,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		*60 dní					
	vv		60*160		9 600,000			
152	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	160,000	34,00	5 440,00	CS ÚRS 2016 02

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních řims s vyložněním do 0,9 m 91,6*93,7	m	185,300	944,00	174 923,20	CS ÚRS 2016 02
	VV				185,300			
154	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní řimsy	m	185,300	258,00	47 807,40	CS ÚRS 2016 02
155	K	94890.OTS KP	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ - kompletní	m10P	2 404,150	3 416,00	8 212 610,56	
	VV		1u pilířů a v potích 2 a 3		2 404,150			
	VV		2,5*32,0*5,5*3+0,7*32,0*24,2*2		1 533,800	15,00	23 332,00	CS ÚRS 2016 02
156	K	949221111	Montáž lešňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	1 533,800	15,00	23 332,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1pole 2 a 3 na podpěrné skruži		1 533,800			
	VV		32,0*24,2*2		1 533,800			
157	K	949221211	Příplatek k lešňové podlaži pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	42 777,800	3,00	278 784,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		60 dní		42 777,800			
	VV		60*13*18,8		42 777,800			
158	K	949221311	Demontáž lešňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 10 m	m2	1 533,800	11,00	17 036,80	CS ÚRS 2016 02
159	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nanosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,000	823,00	823,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,0		3,000			
	VV				3,000			
160	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	353,058	4 233,00	1 494 494,31	CS ÚRS 2016 02
	VV		1odhad		353,058			
	VV		OP1 vč. křidel		192,796			
	VV		(0,8*1,5+1,5*2,6)*29,96		3 600			
	VV		0,6*4,0*2,0*2		160,242			
	VV		OP5 vč. křidel		25,000			
	VV		(0,8*1,5+1,5*2,6)*31,42		1 610			
	VV		0,6*7,5*3,0*2		353,058			
	VV		kalich pil. P2 a P3 a P4		24,704	1 607,00	46 127,33	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,15*3*10*(1,3*1,0+0,9*0,6)		26,703			
	VV		Součet		353,058			
161	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	353,058	4 986,00	1 810 950,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		1odhad - podklad.beton pod přechod. deskami		353,058			
	VV		0,15*5,4*18,4*2		111,916			
162	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	353,058	4 986,00	1 810 950,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		1odhad		353,058			
	VV		řimsy		25,346			
	VV		(0,15*0,5+1,8*0,3)*(91,57*93,66)		133,393			
	VV		petlicový styk		69,552			
	VV		0,073*80,2*9*0,5		363,707			
	VV		koncový příčník u OP1 a OP5		20,000			
	VV		2*(1,2+(0,094+0,056)/2)*1,9*31,66		52,800			
	VV		přechod. desky		20,000			
	VV		0,35*5,4*18,4*2		353,058			
	VV		Součet		353,058			
163	K	96606211	Odstranění vstříských dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	33,00	132,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		označení zatížitelnosti + doplněk značka		4,000			
	VV		2+2		4,000			
164	K	96606221	Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky	kus	2,000	54,00	108,00	CS ÚRS 2016 02
165	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	185,300	259,00	47 251,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		1most		185,300			
	VV		91,6*93,7		185,300			
166	K	966075141	Odstranění svodidla NHKG vcelku	m	52,800	177,00	9 345,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		1most		52,800			
	VV		91,6*93,7		52,800			
	VV		předmostí		20,000			
	VV		11,0*13,2*14,0*14,6		70,000			
167	K	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg	kus	20,000	386,00	7 720,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1mostní ložiska		20,000			
	VV		2*10		20,000			
168	K	976092321	Vybourání odvodňovačů s odpadním potrubím rigidových	kus	3,000	672,00	2 016,00	CS ÚRS 2016 02
169	K	978071251	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovně pl přes 1 m2	m2	1 811,400	101,00	183 254,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		1mostní izolace vč.vyrovnávací vrstvy z AB		1 811,400			
	VV		21,6*(82,0*2*1,0)		2 746,880	183,00	502 679,04	CS ÚRS 2016 02
170	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	2 746,880	183,00	502 679,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		1rub		2 746,880			
	VV		horní povrch NK		1 702,280			
	VV		21,56*79,0		159,640			
	VV		opěry v místě dobetonávky		383,000			
	VV		2,6*(30,0*31,4)		2 746,880			
	VV		dutiny nosníků v kraj. polích		4 081,090	165,00	673 379,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*10*(0,7*0,9+2*0,9)*13,0		4 081,090			
	VV		Součet		4 081,090			
171	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líců kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	4 081,090	165,00	673 379,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		1líc		41,240			
	VV		OP1		51,710			
	VV		1,2*30,0*0,85*1,2*2+0,5*3,2*2		563,300			
	VV		OP5		3 314,840			
	VV		1,7*31,4+1,1*(3,1+3,2)+0,5*1,4*2		4 081,090			
	VV		pilíře P2+P3+P4		172,065	769,00	147 697,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2*0,6+2*0,9)*10*(7,25+7,4+7,46)					
	VV		NK					
	VV		(21,56*2*0,2+2*10*1,0)*79,0					
	VV		Součet					
172	K	985111212	Reprofilace líců kleneb a podhladů cementovými sádkovými maltami tl 20 mm	m2	172,065	769,00	147 697,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		1vč.naletání odhalené vyztuže					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-10% (41,24+61,71)*0,7		72,065			
	VV		*NK - viz otryskání líce (celkem 150m2) - 20mm-80%, 50mm-20% 150,0*0,8		120,000			
	VV		Součet		192,065			
173	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	50,590	1 432,00	72 444,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč. ošetření odhalené výztuže					
	VV		*opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-10% (41,24+61,71)*0,2		20,590			
	VV		*NK - viz otryskání líce (celkem 150m2) - 20mm-80%, 50mm-20% 150,0*0,2		30,000			
	VV		Součet		50,590			
174	K	985311220	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	10,295	1 764,00	18 160,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč. ošetření odhalené výztuže					
	VV		*opěry - viz otryskání líce - 20mm-70%, 50mm-20%, 100mm-10% (41,24+61,71)*0,1		10,295			
	VV		Součet		10,295			
175	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	24,000	769,00	18 456,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč. ošetření odhalené výztuže					
	VV		*dutiny krajních nosníků (celkem 10m2) - 20mm-80%, 50mm-20% 30*0,8		24,000			
	VV		Součet		24,000			
176	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	6,000	1 432,00	8 592,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*vč. ošetření odhalené výztuže					
	VV		*dutiny krajních nosníků (celkem 10m2) - 20mm-80%, 50mm-20% 30*0,2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
177	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2 809,130	127,00	356 759,51	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz tryskání hor. - povrchu NK 1703,24		1 703,240			
	VV		*viz tryskání hor. - povrchu opěr 159,64		159,640			
	VV		*viz tryskání pilířů 663,3		663,300			
	VV		*viz sanace 192,065+50,59+10,295+24,0+6,0		282,950			
	VV		Součet		2 809,130			
178	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	1 193,940	533,00	636 370,02	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro přibeton. pilířů - vrt dl 200mm - 9ks/m2 0,2*(2*0,6+2*0,9)*10*(7,25+7,4+7,4)*9		1 193,940			
179	K	985331114	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	632,000	606,00	382 992,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro přibeton. spřah. desky NK - vrt dl 200mm - 2ks po 0,5m na nosník 0,2*10*9,0*2*0,5		632,000			
180	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	287,352	654,00	187 928,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		*pro dobetonávku opěr - vrt dl 200mm - 9ks/m2 0,2*2,6*(30,0+31,4)*9		287,352			
D 997 Přesun sutě							929 101,29	
181	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního a výrobního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,909	387,00	351,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		*křoviny 0,9*17*0,03		0,459			
	VV		*stromy 0,9*5*0,1		0,450			
	VV		Součet		0,909			
182	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního a výrobního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	132,451	1 659,00	219 736,21	CS ÚRS 2016 02
	VV		*izolace vč. podkladu 132,451		132,451			
183	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3 866,904	8,00	30 935,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		*železobeton z bourání 847,339+871,697		1 719,036			
	VV		*beton: vozovka + bourání + návozy v NK + z tryskání + z vlepování 99,8+63,149+1,0*2,5+(192,282+745,676)*(0,632+0,287)		644,326			
	VV		*živice frézovaná 94,74+94,72+1004,032		1 193,492			
	VV		*kamenivo 177,6		177,600			
	VV		*izolač. hmoty vč. podkladu 132,45		132,450			
	VV		Součet		3 866,904			
184	K	997211519	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	34 802,136	4,00	139 208,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		*celkem 10km 9*3866,904		34 802,136			
185	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	241,529	8,00	1 932,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		*obrubníky 8,062		8,062			
	VV		*zábradlí + svodidla 3,335+2,851		6,186			
	VV		*doplňk. konstrukce kovové + ucl. + uvozače 7,50+0,3		7,800			
	VV		*silniční díly (opevnění svahů) 219,455		219,455			
	VV		*doprav. značky vč. sloupků 0,016+0,01		0,026			
	VV		Součet		241,529			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 171,761	4,00	8 695,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		*celkem 10km					
	VV		9*241,529		2 171,761			
187	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4 061,351	33,00	134 014,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		3819,524+241,529		4 061,053			
188	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	871,811	110,00	95 902,73	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz vodorovná doprava					
	VV		644,326+8,067+219,455		871,849			
189	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 704,215	165,00	285 359,98	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz vodorovná doprava					
	VV		1719,036		1 719,196			
190	K	997221955	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	177,6	73,00	12 964,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		*viz vodorovná doprava					
	VV		177,6		177,600			
	D	998	Přesun hmot				197 088,02	
191	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3 211,319	56,00	197 088,02	CS ÚRS 2016 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				951 430,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				944 885,02	
192	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vstřelě za studena nátěrem penetračním	m2	930,603	10,00	9 306,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		*zasypané plochy					
	VV		*přechod. desky					
	VV		2*5,4*18,4+0,32*5,4*2*2+30,1+31,7)		2 171,761			
	VV		*opěry viz bednění (80%)					
	VV		(186,893+373,036)*0,8		447,943			
	VV		*opěry viz tryskání pro sanaci					
	VV		41,24+61,71		102,950			
	VV		*pilíře					
	VV		2*(1,3+1,0)*(10*1,0*2+10*1,3)		151,203			
193	M	111631500	lak asfaltový	t	0,307	47 584,00	14 608,29	CS ÚRS 2016 02
	VV		*0,3kg/m2 +10% ztratné					
	VV		930,603*0,0003*1,1		0,307			
194	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vstřelě za studena lakem asfaltovým	m2	1 861,206	14,00	26 056,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		*2 pol. 711112001					
	VV		*2 vrstvy					
	VV		2*930,603		1 861,206			
	VV		Součet		1 861,206			
195	M	111631520	lak asfaltový	t	0,614	24 347,00	14 949,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		*10 % ztratné					
	VV		*0,3kg/m2 +10% ztratné					
	VV		1861,206*0,0003*1,1		0,614			
196	K	711432.OTSXP	IZOLACE MOSTOVÝCH POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	288,720	216,00	62 363,52	
	VV		*ochrana izolace pod římsou					
	VV		2*80,2*1,8		288,720			
197	K	711442.OTSXP	IZOLACE MOSTOVÝCH CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	m2	1 811,010	451,00	816 779,04	
	VV		vč. brokavání					
	VV		*izolace horního povrchu nosné konstrukce z natav. AIP tl. 5 mm. včetně izolace a					
	VV		pečetdicí vrstvy					
	VV		*Na nosné konstrukci s přetažením na přechodové desky					
	VV		21,56*(82,0+2*1,0)		1 811,010			
198	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 5 m	t	1,661	495,00	822,20	CS ÚRS 2016 02
	D	721	Zdravotníka - vnitřní kanalizace				6 545,00	
199	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	59,500	110,00	6 545,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		59,5		59,500			
	D	M	Práce a dodávky M				1 740,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 740,00	
200	K	460030011	Sejmutí dnu jakékoliv tloušťky	m2	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		*s rozproštěním po svahu					
	VV		2*30,0*1,0		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Soupis:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 151,14

DPH základní
snižená

Základ daně

42 151,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 851,74

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 002,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č. 330-001

Objekt:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Soupis:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprav, Poříčany, most přes D11

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 151,14

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

785,23

PSV - Práce a dodávky PSV

2 986,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

2 986,00

21-M - Elektromontáže

2 090,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

7 714,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 575,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

28 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č.330-001

Objekt:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Soupis:

SO 431 - SO 431 Ochrana kabelu NN ŘSD

Místo:

Datum: 24. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost M - SILNICE a Doprastav, Poříčany, most přes D11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

42 151,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				785,23	
1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu do typovaný na skládce (skládkové)	t	2,394	328,00	785,23	CS ÚRS 2016 02
	VV		1,33*1,8		2,394			

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 986,00	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				2 986,00	
2	K	744991212	Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm ²	kus	2,000	1 493,00	2 986,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2		2,000			
	VV		před a po přenesení					

D	21-M		Elektromontáže				2 090,00	
3	K	210802647	Montáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 3x50+35 mm ² uložených volně	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	210802647-0	Demontáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 3x50+35 mm ² uložených volně	m	19,000	55,00	1 045,00	CS ÚRS 2016 02

D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				7 714,91	
5	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,019	1 348,00	25,61	CS ÚRS 2016 02
	VV		19/1000		0,019			
6	K	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	19,000	96,00	1 824,00	CS ÚRS 2016 02
7	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	19,000	134,00	2 546,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		19		19,000			
8	K	460421072	Lože kabelů z písku nebo šterkapisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	19,000	28,00	532,00	CS ÚRS 2016 02
9	M	345751030	deska kabelová krycí DEKAR 200/2 PVC červená	m	19,000	36,00	684,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	583373100	šterkapisek (Horní Řasnice) tlukce 0-4 třída B	t	2,660	219,00	582,54	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,35*0,2*19*2		2,660			
11	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	38,000	27,00	1 026,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		19		19,000			
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		38,000			
12	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,330	87,00	115,71	CS ÚRS 2016 02
	VV		0,35*0,2*19		1,330			
	VV		Součet		1,330			
13	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	25,270	15,00	379,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		dalších 19 km					
	VV		1,33*19		25,270			

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 575,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				28 575,00	
14	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2016 01
15	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2016 01
16	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozborů	Kč	1,000	5 476,00	5 476,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1		1,000			
17	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	7 169,00	7 169,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření	Kč	1,000	4 978,00	4 978,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – doplní zhotovitel

Příloha č. 2 – Přiložena v samostatném souboru

Příloha č. 3 – doplní zhotovitel

Příloha č. 4

VZOR – jednotný vizuální styl Středočeského kraje

Středočeský kraj je jedním z nejvíce rozvinutých krajů České republiky. Jeho území je bohaté na kulturní památky a přírodní krásy. Kraj je známý svou bohatou historií a tradicí. V rámci IROP je realizován projekt na obnovu a revitalizaci kulturního dědictví. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Projekt je realizován v rámci IROP. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Projekt je realizován v rámci IROP.

Středočeský kraj
MÍSTNÍ KRAJ

Středočeský kraj
MÍSTNÍ KRAJ

Středočeský kraj
Tato budova byla
rekonstruována v roce 2005
za přispění Středočeského kraje

1 2 3 4 5

VZOR – cedule IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název projektu:

Hlavní cíl projektu:

Středočeský kraj

- doporučená velikost dočasného billboardu je 2,4 x 5,1 m
- další podmínky publicity lze nalézt na <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty>