

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 909/2017

Smluvní strany



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Objednatel | město Kolín |
| Sídlo | Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1 |
| Zastoupen | Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města |
| Zastoupen ve věcech
technických | Ing. Martinem Tichým, vedoucí ORR a ÚP |
| IČ | 00235440 |
| DIČ | CZ00235440 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín |
| Číslo účtu | 3661832/0800 |
| Telefon | 321 748 214 |
| Fax | 321 720 911 |

a

- | | |
|------------------|--|
| 2. Dodavatel | ARTMETAL ČECHY s.r.o. |
| Zastoupen | Jiřím Tesařem, jednatelem |
| Sídlo | Janáčkova 217/11, 466 06 Jablonec nad Nisou |
| IČ | 28723708 |
| DIČ | CZ28723708 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl C, vložka 28817, dne 12.05.2010 (dále jen dodavatel) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 909/2017 ze dne 05.09.2017 (dále jen „smlouva“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 05.09.2017, jejímž obsahem byla odborná, technická a organizační pomoc pro obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení města Kolín:

Smlouva o odborné, technické a organizační pomoci pro obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení města Kolín (dále jen „smlouva“) - **platnost plnění nejpozději do 02.03.2018.**

2. Jedná se o posunutí termínu pro dodání komplexní koncepce veřejného osvětlení a důvodem je zejména skutečnost, že pan dodavatel průběžně provádí dodatečné poradenské činnosti, které nejsou součástí zpracovávaného dokumentu. Oproti původní objednávce byl dodavatel navíc požádán o zpracování veškerých podkladů pro získání dotace z programu EFEKT pro rok 2018, kterou město získalo. Dalším důvodem jsou konzultace řešení VO v rámci investičních akcí, které jsou aktuální a je třeba je přizpůsobit budoucí koncepci VO města. Nebylo proto možné splnit veškeré závazky ze smlouvy do 02.03.2018.
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených člancích smlouvy.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku 1 odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV. smlouvy následovně:

Požadovaný termín ukončení kompletního zajištění odborné, technické a organizační pomoci pro obnovu a rekonstrukci veřejného osvětlení města Kolín je **29.06.2018**.

IV.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 909/2017 ze dne 05.09.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 23.04.2018, usnesení č. 4918/137/RM/2018.

V Kolíně dne 14. 05. 2018

V Jablonci nad Nisou dne 14. 05. 2018


za objednatele

za zhotovitele


Mgr. Bc. Vít Krcmar
starosta města


1.02
KOLÍN

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína


ARTMETAL ČREMY s.r.o.
JIŘÍ TESAŘ Technický zástupce
Provoz: Jiráskova 217/113, 456 06 Jablonec nad Nisou
IČ: 287 23 708 BIC: FZ287201000
Mobil: 950 240 708

Jiří Tesař
jednatel