

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 296/00066001/2017  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 1/17/131

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Froněk, spol. s.r.o.**

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník  
IČ: 475 34 630  
DIČ: CZ47534630  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879  
jejímž jménem jedná: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/603 Jesenice - Vestec**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 7 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. Dodatkem č. 1 ze dne 12.12.2017 se Smluvní strany dohodly na přerušení plnění Díla vzhledem ke kolizi s nedokončenou investicí obce Vestec a také po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek.
3. S ohledem na skutečnost, že stále není dokončena investice obce Vestec, která je v kolizi s plněním Díla, mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění. Zainteresované strany (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Froněk, spol. s.r.o. a paní Kopřivová z odboru dopravy) došli k závěru, že zbývající část Díla bude prováděna na částečnou uzavírku řízenou semaforem. Vzhledem k velké dopravě přes obec Vestec by tak mohlo docházet k velkým zpožděním autobusové dopravy, proto bude zbývající část Díla provedena v červenci, kdy začnou školní prázdniny a bude docházet k tak velkému zdržení.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.7.2018.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 30.4.2018  
Objednatel:

V Rakovníku dne 27.4.2018  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**Froněk spol. s.r.o.**  
Ing. Kamil Hrbek, prokurista