

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: SOD/2015-04	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka	Org: 25627

uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb.
Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce**
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOI
tel.: 588 488 690, fax: 588 488 060, e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 700, fax: 588 488 060, e-mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu
Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 703, fax: 588 488 060, e-mail: hana.zubalikova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **HOR - invest s.r.o.**
se sídlem **Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc**
IČ: 277 79 793 DIČ: CZ27779793
Obchodní rejstřík: HOR - invest s.r.o.
Sp. zn.: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Ing. Michal Horák
tel: [redacted] fax: [redacted] e-mail: [redacted]
- ve věcech technických:
[redacted]
tel: [redacted] mob: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele: SOD/2015-04	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001466/2015/Zub
Název akce: Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka	Org: 25627

II. Preambule

Doplňuje se:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na základě problematického jednání s CHKO Litovel v ochranném pásmu CHKO Litovel u Chomoutovského jezera. CHKO Litovel požaduje změnu trasy úseku 6 ve vzdálenosti minimálně 5,0 m od vzrostlé zeleně. Dále složitých jednání a hledání řešení pro možnost průchodu cyklostezky v ochranném pásmu střelnice. Navržená trasa úseku 1 jak zní zadání SoD není dle DíI akceptovatelná a je nutné navržení jiného převedení cyklistické stezky přes silnici II/446 od Chomoutova v návaznosti na NS Kol kolem Olomouce.

IV. Termín plnění

Mění se:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené díle i části předmětu plnění nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace DUR se zpracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části a podání žádosti o ÚR

do 1 měsíce od posledního kladného stanoviska potřebného pro zahájení ÚR

ruší se::

- b) Pravomocné územní rozhodnutí

do 4 měsíců od dořešení majetkoprávních vztahů

XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 2.7.2015 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne 3.12.2015

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOI	Ing. Michal Horák jednatel