

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S 921/2017/282

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Bc. Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED]

a Ing. Martin Žid, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. + [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403, DIČ: CZ02319403

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová oddíl C, vložka 218146

sídlo: Tyršova 158, 269 01 Rakovník

zastoupený: Ing. Liborem Křížákem

ve věcech technických jedná: Ing. Libor Křížák
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem smlouvy vč. Dod. č. 1 k SoD byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby s názvem:

Lesní cesta Písková

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S 921/2017/282

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou vč. Dod. č. 1 s dobou plnění nejpozději do 30.4.2018.

S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu projekčních prací, tj. potřebné zajištění doprovodné inženýrské činnosti ve větším časovém rozsahu, než byl předpoklad dle SoD a Dod. č. 1, požádal zhotovitel PD o prodloužení termínu odevzdání kompletní PD vč. inženýrské činnosti.

Důvodem většího časového rozsahu inženýrské činnosti jsou průtahy ze strany DOSS, částečně vyvolané vlivem změny stavebního zákona a na něj navazujících vyhlášek. Ovlivnění termínů obdržení všech stanovisek a vyjádření nejsou v možnostech projektanta. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je úprava doby plnění, a to na základě obdržené žádosti od projektanta, vč. zdůvodnění.

II.

Upravená doba plnění

Odevzdání prací na kompletní projektové dokumentaci včetně inženýrských prací (dále jen „konečné odevzdání prací“): **15.6.2018**

Ostatní ujednání dle SoD S 921/2017/282 vč. Dod. č. 1 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a dva objednatel.

V Brandýse nad Labem dne 24-04-2018

V Rakovníku dne: 25.4.2018

.....
[Redacted]
Lesy České republiky, s. p.


Ing. Václav Bašta

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

[18]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslovská 1124/13, 100 00 Praha 10, Párové
500 08 Hradec Pánovč
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Příjezí 120/5, 290 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

.....
[Redacted]
Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Ing. Libor Křížák


Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Tyršova 152
260 01 Rakovník
www.kprojekt.cz
IČ: 02319403 - DIČ: CZ02319403

Příloha – žádost o prodloužení termínu ze dne 23.4.2018.

V Rakovníku, dne 23.4.2018

Věc:**Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektových prací na stavbu „Lesní cesta Písková“**

Dle smlouvy o dílo č. S 921/2017/282 (část II. Doba plnění, odstavec 1.) žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 15.6.2018.

Zdůvodnění:

Lesní cesta se nachází v přírodní rezervaci Klánovický les a při jednání s Magistrátem Hlavního města Prahy se ukázalo, že zajišťování vyjádření z hlediska životního prostředí je složité a probíhá vícestupňově. Na Odboru ochrany prostředí se problematice věnuje několik oddělení a jejich vyjadřování na sebe navazují a neprobíhají souběžně. Jako první se vyjadřoval Ing.Hruška z Oddělení státní správy lesů myslivosti, myslivosti, rybářství a veterinární péče. Žádost o vyjádření jsme poslali datovou schránkou již v listopadu 2017. Následně jsme byli vyzváni k doplnění dočasných záborů pozemků, přestože o vlastní dočasné vynětí z LPF budeme muset ještě žádat znovu samostatně.

Po několika urgencích jsme ještě museli měnit datum na žádosti na aktuální, dále jsme do dočasných záborů doplňovali i další pozemky, které by případně mohly být stavbou dotčeny, například u napojení sjezdu nebo čištění propustů. Celá záležitost byla několikrát probírána na poradách oddělení, protože stávající stavba leží na pozemcích vedených jako „lesní pozemek“ a za normálních okolností by bylo nutné trvalé vynětí z LPF. Po konzultaci bylo rozhodnuto, že protože se jedná pouze o opravu krytu nebude trvalé vynětí z LPF požadováno. Několikrát jsme byli ujišťováni, že všechny podklady již mají, že vyjádření leží na právním oddělení, kde se musí poradit s formulací, protože došlo ke změně zákona atd. Nakonec se pan Ing.Hruška vyjádřil a poslal text na oddělení ochrany přírody. Z Oddělení ochrany přírody jsme obdrželi souhrnné vyjádření dne 28.3.2018. Z vyjádření vyplývá, že s ohledem na to, že se stavba nachází v přírodní rezervaci Klánovický les bude nutné žádat o výjimku ze zákazu ve zvláště chráněných územích ve smyslu §43 zákona 114/1992 Sb. Dle konzultace se v rezervaci žádné nové stavby nepovolují, ale v tomto případě se jedná o opravu a tak se stavbou budou souhlasit. Je ovšem nutné projít řízení, kde se k záměru mohou vyjádřit i další účastníci a délku trvání řízení nelze předjímat. Předpokládá se cca 1 měsíc. Abychom předešli dalším průtahům, tak jsme požádali o výjimku 20.3.2018, ještě před obdržení oficiálního vyjádření.

Po obdržení oficiálního celkového vyjádření Odboru ochrany prostředí jsme dne 3.4.2018 požádali o dočasné vynětí z LPF.

Dne 3.4.2018 jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení o výjimce s termínem možnosti vyjádření se účastníků 18.4.2018 v budově Magistrátu hl. m. Prahy.

V současné době běží řízení o výjimce a zároveň je zpracováváno odnětí z LPF na Odboru ochrany prostředí.

Veškeré jednání s Odborem ochrany přírody jsme vedli aktivně a bez zbytečných průtahů jsme doplňovali další požadované dokumenty. Dále posílám výpis korespondence a telefonických kontaktů s jednotlivými pracovníky v průběhu roku 2018, kdy byl prodloužen původní termín.

Ing. Hruška - Oddělení státní správy lesů myslivosti, myslivosti, rybářství a veterinární péče

- 11.1.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování
- 17.1.2018 – datová schránka – doplnění dočasných záborů LPF
- 22.1.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování
- 30.1.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování
- 31.1.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování
- 12.2.2018 – datová schránka – posláni výkresů s aktualizovaným datem
- 16.2.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování
- 23.2.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování
- 26.2.2018 – datová schránka – doplnění marginálních záborů
- 28.2.2018 – telefonický kontakt - získali jsme informaci o odeslaném vyjádření z hlediska OSSL

Ing. Bednář – Oddělení ochrany přírody

- 8.3.2018 – telefonický kontakt s žádostí o sdělení postupu vyjadřování

RNDr. Seidel – Oddělení ochrany přírody

- 8.3.2018 – telefonický kontakt - sdělení, že na OPP ještě vyjádření OSSL nedoputovalo
- 14.3.2018 – telefonický kontakt - sdělení, že vyjádření bude napsáno v nejbližších dnech

Ing. Smejtek – Oddělení ochrany přírody

- 19.3.2018 – telefonický kontakt - sdělení, že text je na schválení u vedoucího odboru a že bude nutné ještě požádat o výjimku dle §43
- 20.3.2018 – telefonická konzultace ohledně žádosti
- 20.3.2018 – datová schránka – podání žádosti o výjimku dle §43 zákona 14/1992 Sb.
- 28.3.2018 – obdržení celkového vyjádřeními 3.4.2018 podání žádosti o odnětí z LPF
- 3.4.2018 – obdržení oznámení o zahájení správního řízení o výjimce + telefonická konzultace
- 18.4.2018 – telefonická konzultace s dotazem na případné připomínky ohledně řízení o výjimce
- 19.4.2018 – telefonická konzultace s dotazem na případné připomínky ohledně řízení o výjimce
- 23.4.2018 – telefonická konzultace s dotazem na případné připomínky ohledně řízení o výjimce
- 23.4.2018 – mail s žádostí o co nejdřívější vyřízení

Ke dni 23.4.2018 nebyli, i přes pětiměsíční snažení, ukončena všechna řízení na Odboru ochrany prostředí. Prozatím námitku k řízení o výjimce nikdo nepodal, ale Ing. Smejtek není momentálně v kanceláři a s největší pravděpodobností nebude do konce dubna 2018.

O celém průběhu projednávání je podrobně informován Ing. Martin Žid, technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník.

Vzhledem k průtahů s vyjádřeními dotčených orgánů ve složité lokalitě přírodní rezervace žádám o prodloužení termínu do 15.6.2018. Dílo bude odevzdáno v co nejkratším termínu (i před konečným datem odevzdání) v případě, že se podaří sporné záležitosti vyřešit dříve.



Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Tyršova 158
269 01 Rakovník

www.kprojekt.cz

IČ: 02319403 · DIČ: CZ02319403

S pozdravem Ing. Libor Křížák, Ateliér Kprojekt, s.r.o.