

Změnový list č. 1 ze dne 14.10.2016

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU	Č. dopor.
Došlo: - 2 - 11 - 2016	Zpracovatel
Statutární město Most	
Č.j. Doručeno: 03.11.2016	
Příl. MmM/122140/2016	
listy: 2 přílohy: 0	
druh:	

Název stavby:	Rozšíření chodníku v ul. Svážná v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	73/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	



mmoes625b1711

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Článek IV., Doba plnění, bod 4.10 : „Jestliže výzva objednatele k zahájení stavebních prací nebude zhotoviteli doručena nejpozději do 31.12.2016, smlouva se rozvažuje a smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné nároky. Pro účely tohoto ujednání se smluvní strany dohodly, že učiní vše, aby jim v této souvislosti nevznikla újma a pro případ jejího vzniku se vzdávají práva na její náhradu. " "

Nové řešení: Článek IV., Doba plnění, bod 4.10 : „Jestliže výzva objednatele k zahájení stavebních prací nebude zhotoviteli doručena nejpozději do 31.5.2017, smlouva se rozvažuje a smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné nároky. Pro účely tohoto ujednání se smluvní strany dohodly, že učiní vše, aby jim v této souvislosti nevznikla újma a pro případ jejího vzniku se vzdávají práva na její náhradu. " "

Zdůvodnění změny: Úprava termínu vychází z důvodu termínu nabytí právní moci územního rozhodnutí dne 11.10.2016 a stavebního povolení dne 17.9.2016. Zahájení stavby tak vzhledem k termínu a předpokládaným klimatickým podmínkám by neumožnilo její dokončení z hlediska technických norem a podmínek, z toho důvodu dochází k posunu termínu realizace na období klimaticky příznivé.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka

Datum: 19.10.2016

Podpis:



VOBAS S.R.O.
Prokopa Holého 211/5
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Vladislav Dvořák

Datum: 14.10.2016

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Pavel Vomáčka

Datum: 19.10.2016

Podpis:



VOBAS S.R.O.
Prokopa Holého 211/5
434 01 Most
IČ: 254 17 045, DIČ: CZ25417045
tel.: 417 638 958

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):


Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 4.11.2016

Podpis:



Příloha změnového listu: -

