

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO č. 10/2015/laRR/Kor

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

00297755

CZ00297755

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti

Sídlo

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat:

Kontaktní osoby:

tel.:

e-mail:

Zastoupený ve věcech technických, tel. e-mail:

G&G Building s.r.o.

28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky

27784231

CZ27784231

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29596
(dále jen jako „zhotovitel“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 10.6.2015, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 8.12.2015, ve znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 12.4.2016, ve znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/laRR/Kor ze dne 18.7.2016, ve znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo

č. 10/2015/IaRR/Kor ze dne 26.8.2016 a ve znění dodatku č.5 ke smlouvě o dílo č. 10/2015/IaRR/Kor na provedení zakázky Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, takto:

Článek 2. Úvodní ustanovení se doplňuje o bod č. 2.11. takto:

2.11. Při realizaci se vyskytly další okolnosti vyvolané stavebními úpravami, týkající se těchto změn:

6a. Obnova základu pod sloupy terasy, vč. mikropilot - změna

Původní návrh řešil podepření sloupů terasy provedením nového ŽB prahu uloženém na pilotách. Vzhledem k hustotě podepření stávajících konstrukcí a potřebě prostoru pro provedení pilot byla navržena změna provedení základových patek a to z betonu C20/25, velikosti 750 x 1000 mm, založených do nezámrazné hloubky na únosný rostlý terén, s postupným betonováním a vyvěšením jednotlivých sloupů.

Při realizaci návrhu musí být sloupy nesoucí terasu vyvěšeny na provizorních ocelových a betonových podporách, které budou následně odstraněny a terasa po celou dobu podepřena, po odstranění podpůrných prvků budou sloupy upraveny do původního vzhledu.

Výše uváděné práce jsou práce nepředvídatelné, jejich provedení je nezbytné pro zajištění dobrého stavu objektu, zjištěné skutečnosti byly zabudované nebo přístupné až po odkrytí vrstev, odstranění omítek, přemístění provozu domova s vyklizením apod.

15. Změna technologie provedení schodiště

Nová schodišťová ramena (míst.č. 1.38, 2.23 a 3.17) byla v PD navržena prefabrikovaná - montovaná na připravenou nosnou konstrukci z monolitického železobetonu. Změna se týká nahrazení prefabrikovaných schodišťových ramen monolitickými provedenými přímo na stavbě, na základě statického návrhu. Důvodem je nekoordinované provedení nosných prvků s odchylkami, které neodpovídají požadavkům pro osazení typových prvků a které rozměrově nepasují na provedený stav, montáž by vyžadovala řešení atypických detailů. Touto změnou nedojde ke změně požadovaných parametrů na schodiště.

Položka zůstává, změní se pouze dodatkový text:

D1.1.N/81	433121121 RTO	D+M Schodišťové konstrukce železobetonové
		"Schodišťová ŽB monolitická prefabrikovaná konstrukce: rozměr schodiště 4150x4295"
		"Cena včetně průběžné vrstvy tl. 10 mm, která bude vložena na podestové trámy v místě uložení ramen, aby nedocházelo k přenosu vibrací, cementové zálivky", vč. bednění, odbednění a výztuže

Změny jsou vyvolané překážkami vzniklými v průběhu stavby.

Článek 7. Cena díla a fakturace, odst. 7.1., se mění takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

Celková cena se mění o vícepráce a méněpráce :

	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	21 758 953,00 Kč	3 291 792,00 Kč	25 050 745,00 Kč
Dodatek č. 1	+ 104 144,90 Kč	+ 15 621,74 Kč	+ 119 766,64 Kč
	- 0 Kč	- 0 Kč	- 0 Kč
Dodatek č. 1 celkem	+ 104 144,90 Kč	+ 15 621,74 Kč	+ 119 766,64 Kč
Dodatek č. 2	+ 1 160 077,40 Kč	+ 174 011,61 Kč	+ 1 334 089,01 Kč

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

	- 39 183,66 Kč	- 5 877,55 Kč	- 45 061,21 Kč
Dodatek č. 2 celkem	+ 1 120 893,74 Kč	+ 168 134,06 Kč	+ 1 289 027,80 Kč
Dodatek č. 3	+ 368 887,67 Kč	+ 55 333,15 Kč	+ 424 628,11 Kč
	- 229 241,84 Kč	- 34 386,28 Kč	- 263 628,11 Kč
Dodatek č. 3 celkem	+ 139 645,84 Kč	+ 20 946,88 Kč	+ 160 592,71 Kč
Dodatek č. 6	+ 10 686,83 Kč	+ 1 603,02 Kč	+ 12 289,85 Kč
	- 307 258,96 Kč	- 46 088,84 Kč	- 353 347,80 Kč
Dodatek č. 6 celkem	- 296 572,13 Kč	- 44 485,82 Kč	- 341 057,95 Kč
Konečná cena	22 827 065,35 Kč	3 452 008,85 Kč	26 279 074,20 Kč

(slovy: **dvacetšestmilionůdvěstěsedmdesátdevětisícšedesátčtyři a 20/100 korun českých, včetně DPH**)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.


- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací - vícepráce č. 4
- 5) O uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo rozhodla rada města dne 10.10.2016 na svém 71.jednání usnesením č. RM/71/1409.


ZHOTOVITEL:

V *Bílovci* dne *14.10.2016*

OBJEDNATEL:

V *Bílovci* dne *14.10.2016*





Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zakázka: „Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb“ - vícepráce č. 4

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název	Město Bílovec
Sídlo	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
zastoupený	████████████████████
IČ	00297755

2.2. Uchazeč

Název	G&G Building s.r.o.
Sídlo	28. října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky
Tel./fax	████████████████████
E-mail	████████████████████
IČ	27784231
DIČ	CZ27784231
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	████████████████████
Kontaktní osoba	████████████████████
Tel./fax:	████████████████████
E-mail:	████████████████████

3. Nabídková cena v Kč

<i>Cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>DPH (21 %)</i>	<i>DPH (15%)</i>	<i>Cena celkem v Kč s DPH</i>
- 296.572,13 Kč		- 44.485,82 Kč	- 341.057,95 Kč

4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	
--	--

Položkový rozpočet

S:	Modernizace a přístavba pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb					
O:	VP/MP 4					
R:						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-297 703,42
N5 1	229942123R00	Trubkové mikropiloty z oc 11 523, manžet D 115 mm <i>4*4*4m-4*0.8</i>	m	-60,80000 <i>60.80000</i>	4 070,00	-247 456,00
N5 2	229946113R00	Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm <i>4*4</i>	kus	-16,00000 <i>16.00000</i>	3 000,00	-48 000,00
D 1.1.N/22	274321411R00	Železobeton základových pasů C 20/25 (XC2) <i>-(1,1*0,6*0,5*6+1,1*1,4*0,5*2)+1,1*0,75*2,5*4</i>	m3	4,73000 <i>4.73000</i>	2 020,20	9 555,55
D 1.1.N/25	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10505(R)	t	-0,28500	20 993,80	-5 983,23
D 1.1.N/29	279113135RTO	Základová zeď II do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 20/25 <i>podpěrná konstrukce 1,05*0,4*(1,0+0,25)*4</i>	m2	-5,25000 <i>5.25000</i>	1 108,52	-5 819,73
Díl:	99	Přesun hmot				1 131,29
D.1.1.N/115	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m Hmotnost položky pořadí 17 Hmotnost položky pořadí 12 Hmotnost položky pořadí 10 Hmotnost položky pořadí 8	t	6,20598 -0,29101 11,87539 -0,42928 -4,94912	182,29	1 131,29

-296 572,13

VP 10 686,83
MP -307 258,96