

MS č. mandanta: .60/OI-PD/2012-Ča-IČ
MS č. mandatáře: 120117

DODATEK č.4 MANDÁTNÍ SMLOUVY

na inženýrskou činnost pro stavební řízení pro stavbu

„Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty ev.č. 486-011, 486-012“

Smluvní strany

Mandant: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
[redacted]
Zastoupen : [redacted]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : [redacted]

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:

[redacted]

a

Mandatář: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
zastoupen: [redacted]
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 10727
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech obchodních: [redacted]
ve věcech technických
a realizace stavby: [redacted]

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu liknavého přístupu a nečinnosti stavebního úřadu.

Mandatář podal žádost o stavební povolení 20.12.2016 tak, aby po obdržení pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění poslední nemovitosti potřebné pro realizaci stavby bylo možné vydat stavební povolení. Poslední rozhodnutí o vyvlastnění nabylo právní moci dne 31. 7. 2017. V dubnu 2018 proběhly personální změny na příslušném stavebním úřadě, po vzájemné dohodě mandátáře, mandanta a stavebního úřadu bylo dohodnuto stažení podaných žádostí. Nově byla

žádost podána dne 11. 5. 2018. Na základě výše uvedeného není možné zajistit pravomocná stavební povolení na stavbu v dohodnutém termínu Původní smlouva se proto mění takto:

V článku V. Doba plnění předmětu smlouvy se odstavce 5.1 nahrazuje novým zněním:

5.1 Činnost mandátáře bude zahájena okamžikem podpisu této smlouvy a bude trvat do vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Mandatář bude dodržovat termíny, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů tak, aby mandatář ukončil svoji činnost splněním předmětu této smlouvy Předání stavebních povolení nejpozději do 31.12.2018.

Závěrečná ustanovení dodatku č.4

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2 Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Ostrava, dne **18. 05. 2018**

M a n d a n t :

Ostrava, dne 16.5.2018

M a n d a t á ř :



DOPRAVOPROJEKT

SPRÁVA SILNIC 3


