

Č. sml. objednatele: 96-2015-521101
Č. sml. zhotovitele: 9368/15

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 9. 3. 2015
podle § 2586a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Zábřeh na Moravě

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

Se sídlem:

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO/DIČ: 01312774/není plátcem

a

Zhotovitel: **GEOŠRAFO s.r.o.**

Sídlo: **Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové**

Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán

V tech. záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ/DIČ: 64793036/ CZ64793036

ID DS: sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové, oddíl C, 9769

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou:

- 1) **Změna formy pozemkových úprav**
- 2) **Změna termínů plnění – dílčí části 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. a hlavního celku Přípravné práce**

1) Změna formy pozemkových úprav

Pozemkové úpravy se mění z „jednoduchých pozemkových úprav“ na „komplexní pozemkové úpravy“.

Odůvodnění:

Pozemkové úpravy byly zahájeny jako „jednoduché pozemkové úpravy“. Po výběru zhotovitele, uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací shledal Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk jako důvodné přehodnocení formy pozemkových úprav a na základě kladného stanoviska Státního pozemkového úřadu, odboru metodiky a řízení pozemkových úprav Praha k uvedenému, přehodnotil formu pozemkových úprav na „komplexní pozemkové úpravy“ (dále jen „KoPÚ“).

2) Změna termínů plnění uvedených v Příloze ke SOD u dílčích částí 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. a hlavního celku Přípravné práce

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 10. 2016 **se mění na nový termín 30. 11. 2016.**

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

Původní termín ukončení dílčí části do 31. 10. 2016 **se mění na nový termín 30. 11. 2016.**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a hlavní celek Přípravné práce.

Původní termín ukončení dílčí části a hlavního celku Přípravné práce do 31. 10. 2016 **se mění na nový termín 31. 01. 2017**

Odůvodnění:

Při zjišťování hranic pozemků na navrženém obvodu pozemkových úprav došlo ke komplikacím, které výrazně zvýšily časovou náročnost dořešení obvodu pozemkových úprav (dále jen „obvodu“). Někteří vlastníci vyslovili nesouhlas se zahrnutím svých pozemků

nebo jejich částí do pozemkových úprav nebo naopak žádali o zahrnutí dalších pozemků do navrženého obvodu, ač jsou tyto pozemky platným územním plánem určeny k zastavění a pro řešení pozemkových úprav v souladu s § 2 zákona č. 139/2002 Sb. nejsou potřeba. Pozemkový úřad pak musel řešit uvedené nesouhlasy a stížnosti na postup při pozemkových úpravách podané písemně se zhotovitelem návrhu pozemkových úprav a obvod upravovat, aby předešel komplikacím v dalších fázích pozemkových úprav. Poslední došetření hranic pozemků na obvodu proběhlo v září 2016 a následně požádalo v měsíci říjnu město Zábřeh o zásadní změnu obvodu, jeho rozšíření, ač byl návrh obvodu s městem konzultován. Na základě uvedeného a na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínů plnění byly tyto termíny upraveny tak, jak je uvedeno.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo výše uvedeného jednacího čísla zůstávají nezměněny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností s upravenými termíny plnění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31. 10. 2016

V Olomouci dne 31. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Jiří Foltán
jednatel společnosti
GEOŠRAFO s.r.o.