

Veřejná zakázka č: VZ 106.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000134

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

a

K2 stavební Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zastoupená: Jaromírem Kubalou, jednatelem

IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32700.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6838/167 ze dne 24. 5. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1231/2017/ODK ze dne 22. 11. 2017.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové číslo S/1231/2017/ODK ze dne 22. 11. 2017 (dále jen SoD).

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Oprava oplocení na hřbitově v Ostravě-Zábřehu	Kč bez DPH	Kč DPH 21%	Kč vč. DPH
Původní cena díla dle SoD	3 619 218,04	760 035,79	4 379 253,83
Dodatek č. 1 dodatečné práce	107 009,20	22 471,93	129 481,13
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	3 726 227,24	782 507,72	4 508 734,96

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby.

Za objednatele

Datum: 28-05-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: 28.5.2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Jaromír Kubala
jednatel

**K2 stavební
Moravia s.r.o.**
9/10, 710 00 Slezská Ostrava
3 994 DIČ: CZ28573994

ROZPOČET

Stavba: SO 01 - Vícepráce na opravě oplocení na hřbitově v Ostravě - Zábřehu

Místo:

Datum:

04.05.2018

Objednatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Matušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 009,20

Vybourání zvětralého betonu

24 794,00

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,000	1 771,00	24 794,00
			10*0,4*0,6 "úsek 1"		2,400		24 794,00
			15*0,4*0,4 "úsek 2"		2,400		
			10*0,4*0,8 "úsek 3"		3,200		
			30*0,4*0,5 "úsek 4"		6,000		
			Součet		14,000		

979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

4 669,00

2	K	979081111R00	Odvoz sutí do 1 km	t	32,200	135,00	4 669,00
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				4 347,00
			14,0*2,3		32,200		
3	K	979081121R00	Příplatek za odvoz za každý další 1 km	t	32,200	10,00	322,00

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

46 655,00

4	K	979082111R00	...do 10 m	t	32,200	120,00	3 864,00
			Včetně případného složení na staveništní deponii.				
5	K	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,200	55,00	1 771,00
6	K	354860T10	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	32,200	100,00	3 220,00

275 31-3 Beton prostý

37 800,00

7	K	275313621R00	beton C 20/25	m3	14,000	2 700,00	37 800,00
			10*0,4*0,6		2,400		37 800,00
			15*0,4*0,4		2,400		
			10*0,4*0,8		3,200		
			30*0,4*0,5		6,000		
			Součet		14,000		

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené

30 891,20

8	K	275351215R00	zřízení bednění	m2	71,840	380,00	27 299,20
			(10*0,6)*2+(0,4*0,6)*2 "úsek 1"		12,480		
			(15*0,4)*2+(0,4*0,4)*2 "úsek 2"		12,320		
			(10*0,8)*2+(0,4*0,8)*2 "úsek 3"		16,640		
			(30*0,5)*2+(0,4*0,5)*2 "úsek 4"		30,400		
			Součet		71,840		
9	K	275351216R00	odstranění bednění	m2	71,840	50,00	3 592,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SO 01 - Vícepráce na opravě oplocení na hřbitově v Ostravě - Zábřehu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.05.2018

Objednatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.

IČ:

28573994

DIČ:

CZ28573994

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Matušek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

107 009,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

107 009,20

DPH základní

21,00%

ze

107 009,20

22 471,93

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

129 481,13


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



K2 stavební Moravia s.r.o.
Ingrova 743/14, 703 00 Ostrava-Vitkovice
IČ: 285 73 994 DIČ: CZ28573994

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko