

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bank. spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03, Praha I

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: GEOMIN, s.r.o.

Sídlo: Znojemská 78, 586 01 Jihlava

zastoupený: RNDr. Jiřím Šourkem

IČO: 60701609, DIČ: CZ60701609

Osoba oprávněná k podepisování

smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Šourek

Vedoucí projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bank. spojení:

Název účtu: ČSOB, a.s. pobočka Jihlava, Masarykovo nám. 68/14, Jihlava

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Dodatek č. 1 Smlouvy
Ověřování zlomových struktur metodou
geochemického profilování a korelace výsledků
s geologickými a geofyzikálními daty

uzavřely na základě závěru 3. kontrolního dne ze dne 26. 04. 2018 dodatek č. 1 Smlouvy k zakázce malého rozsahu s názvem:

Ověřování zlomových struktur metodou geochemického profilování a korelace výsledků s geologickými a geofyzikálními daty

který spočívá v posunu termínu druhého dílčího plnění a odevzdání Díla, a to na základě nepředvídatelných okolností při terénních pracích způsobených klimatickou situací, které zapříčinily zpoždění původně plánovaných prací.

Dodatkem č. 1 se mění následující článek Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

2.1 Změna Smlouvy článku 5. Doba plnění

Odstavec 5.1.2 se mění na:

5.1.2 Část díla do 10 měsíců po termínu podpisu smlouvy, tj. do 24. 08. 2018.

Odstavec 5.2 se mění na:

5.2 Celé Dílo bude předáno do 10 měsíců po odstranění všech drobných vad a nedodělků z předání a převzetí zdanitelných dílčích plnění.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 27. 04. 2018

V Praze dne 27. 04. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Slovák
ředitel

.....
RNDr. Jiří Šourek
jednatel