

DODATEK č. 6

smlouvy o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřené dne 4. 11. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ÚJEZD U UNIČOVA

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, vedoucí Pobočky Olomouc xxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxx xxxxx
E-mail :	xxxxx xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost čtyř účastníků: Hanousek s.r.o., Ing. František Hanousek, 1. Geo, spol. s r.o. a Geocart CZ a.s.
První společník (správce společnosti):	Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
Druhý společník:	Ing. František Hanousek, <i>Sídlo</i> K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, <i>provozovna</i> Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 10078479, DIČ: CZ440308449
Třetí společník:	1.Geo, spol. s r.o., Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161, DIČ: CZ01573161
Čtvrtý společník:	Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179
V plné moci za společnost jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx

ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 5 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **snížení počtu MJ u dílčích částí:**

- 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních **350 MJ na 316 MJ**
- 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních **70 MJ na 5 MJ**

	dílčí část	MJ	Rozdíl v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	600	20 400
3.2.1.3	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 200	78 000

Odůvodnění:

V rámci návrhu KoPÚ byl zpracován inženýrsko – geologický průzkum a na jeho základě je již přesně známý rozsah potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových a vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Z tohoto důvodu došlo ke snížení počtu MJ u výše uvedených dílčích částí díla.

Hodnota změn činí 98 400,- Kč bez DPH, o tuto částku se sníží cena díla.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČI. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 118 250 Kč
3.1.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín	5 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 651 830 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	683 745 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	84 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 543 625 Kč
DPH 21%	1 374 161 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 917 786 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1442-2016-521101 a č. zhotovitele: 25/16, uzavřená dne 4. 11. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 5 nemění.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24. 5. 2018

V Prostějově dne 18. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Újezd u Uničova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	162	600	97 200	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	32	2 800	89 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1700	750	1 275 000	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 600	56 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	283	2 900	820 700	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 500	0	30. 11. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1735	200	347 000	31.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1731	250	432 750	28. 2. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 118 250	28.2.2018
3.1.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín	100 bm	2	2 900	5 800	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1731	530	917 430	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	190	600	114 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	316	600	189 600	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 200	6 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1731	800	1 384 800	31.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 651 830	
3.3	Mapové dílo	ha	1731	395	683 745	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					683 745	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	1400	84 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					84 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		3 118 250 Kč
3.1.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu k.ú. Žerotín	5 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		2 651 830 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		683 745 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		84 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		6 543 625 Kč
DPH 21% v Kč		1 374 161 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		7 917 786 Kč

V Olomouci dne 24. 5. 2018

V Prostějově dne 18. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. František Hanousek, jednatel společnosti

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj