

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/2454/OSL, ev.č. 72253/18 - MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název Jensovsky, s.r.o.
Sídlo Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3
IČO 04124863
DIČ CZ04124863
Č.ú.
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem dodatku č.1 jsou více práce a méně práce na akci s názvem „**Hrad Valdštejn – obnova střechy a krovu vstupní brány**“ na pozemkové parcele st. č. 75, k.ú. Mašov
- 2.2. U méněprací se jedná o odpočet doplnění povalového stropu, který byl ve špatném stavu a bylo rozhodnuto jej demontovat a nedávat zpět. Dále se odečítají položky: pojistná hydroizolace, ochranné konstrukce a sítě, geodetické zaměření.
- 2.3. U více prací se jedná o demontáž povalového stropu, dále nutnost vyměnit větší část krovů než předpokládal projekt, přízdívky po obvodu v části nad podhledem, nové žlaby a provizorní zajištění střechy. Také bylo rozhodnuto vyměnit krytinu na přilehlém přístřešku, protože stávající byla dožilá a ve špatném stavu.

- 2.4. Podrobně jsou odpočty a přípočty obsaženy v položkovém rozpočtu méně prací a více prací. Tento rozpočet je přílohou tohoto dodatku č. 1.

III. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě položkového rozpočtu méně prací a více prací v příloze tohoto dodatku.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Cena díla dle SoD (bez DPH)..... | |
| Odpočty (bez DPH) | |
| Přípočty | |
| Celkem (bez DPH) | 517 621,73 Kč |
| <u>Sazba 21% a výše DPH</u> | <u>108 700,56 Kč</u> |
| Nová cena díla (včetně DPH) | 626 322,29 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Praze, dne 2018

V Turnově dne 2018


Seznam příloh: Příloha č. 1 Položkový rozpočet méně práce, více práce

CENOVÁ NABÍDKA

vícepráce/méněpráce

**HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ
VSTUPNÍCH BRAN**

14.5.2018



Jensovsky, s.r.o.

OBSAH

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Základní údaje, popis cenové nabídky | 3 |
| 2. | Cenová nabídka | 4 |
| 3. | Příloha č. 1 | 7 |

Jensovsky, s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:00276227

DIČ:CZ00276227

ZHOTOVITEL:

Jensovsky, s.r.o.

Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ: 04124863

Korespondenční adresa:

Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

POPIS CENOVÉ NABÍDKY

Na základě zjištěných skutečností je Vám předložen soupis víceprací a méněprací na probíhající akci „HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN“.

Vícepráce vycházejí z položkového rozpočtu, který byl předložen do výběrového řízení, na veřejnou zakázku „HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN“.

Vícepráce jsou podloženy přílohou č.1 kde je zakreslena navrhovaná výměna krovnicích prvků. Tyto prvky byly na základě kontroly TDI panem Rudolfem Hördlerem, dne 12.4.2018, odsouhlaseny jako poškozené a návrh byl tímto podpořen jako nutný k výměně.

Méně práce vycházejí z úprav stávajících prvků.

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14
130 00 Praha 3

IČO: 04124863
DIČ: CZ04124863

2. CENOVÁ NABÍDKA

Nabídková cena je stanovena níže uvedeným položkovým rozpočtem:

Děkuji za Vaši poptávku a těším se na případnou budoucí spolupráci.

| Č.p. | Položka | ČÍSLO POLOŽKY V PŮVODNÍM ROZPOČTU - KÓD | mj | Počet | Cena za jednotku | Cena celkem |
|------|---------|---|----|-------|---------------------|-------------|
|------|---------|---|----|-------|---------------------|-------------|

HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN

| VÍCEPRÁCE | | |
|-----------|--|---|
| 1 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m | 92 C-762331931-0 |
| 2 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu | 93 C-762332923-0 |
| 3 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 400 cm2 včetně materiálu - POZEDNICE | NOVÁ POLOŽKA R-762332935-0 |
| 4 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 530 cm2 včetně materiálu - 10 ks - ZHLAVÝ TRÁMŮ | náhrada položky 115 C-762822923-0 |
| 5 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | 97 C-762083111-0 |
| 6 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | 98 C-762395000-0 |
| 7 | Kolíkové spoje | 117 R-762822923-0 |
| 8 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) + vodorovná a svislá doprava | 151 C-997013811-0 |
| 9 | Zakrývání k-ce krovu plachtami proti zatečení (4 x D+M) | NOVÁ POLOŽKA R-28329901-0 |
| 10 | Demontáž povalů | NOVÁ POLOŽKA R-411900001-AA |
| 11 | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | NOVÁ POLOŽKA 764531404 |
| 12 | Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný akrylátový | NOVÁ POLOŽKA 783223111 |
| 13 | Obezdvíčka ztužujícího věnce keramickými věncovkami tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 150 mm | NOVÁ POLOŽKA 417238211 |
| 14 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm | NOVÁ POLOŽKA 762085112 |

Jensovsky, s.r.o.

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 15 | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm | NOVÁ POLOŽKA 762085113 |
| 16 | Závítová tyč, podložky, matky | NOVÁ POLOŽKA M-M-762-001 |
| 17 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | R-979082113-0 |
| 18 | Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm | C-762342311-0 |
| 19 | Řezivo jehličnaté lať jakost i 10 - 25 cm ² | H-605141010-1 |
| 20 | Demontáž krytiny bobrovky na suchu, do suti | R-765311810-0 |
| 21 | Krytina z bobrovek, střechedn., korunová, na suchu | R-765311513-0 |
| 22 | Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek | R-765311583-0 |
| 23 | Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi | R-765311534-T1 |
| 24 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | R-998765101-0 |
| 25 | Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m | R-979084113-0 |
| CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE PŘÍSTAVKU | | 117 588,70 Kč |

MÉNĚPRÁCE

| Č.p. | Název položky v rozpočtu příloha SoD | Číslo položky v rozpočtu | mj | Počet | Cena za jednotku | Cena celkem |
|------|--------------------------------------|--------------------------|----|-------|------------------|-------------|
|------|--------------------------------------|--------------------------|----|-------|------------------|-------------|

HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN

| | | |
|----|--|---------------------|
| 26 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm ² včetně materiálu - TATO POLOŽKA BYLA NAHRAZENA POLOŽKOU Č.4, Z DŮVODŮ JINÉHO PRŮŘEZU A VÝMĚRY | 115 C-762822923- |
| 27 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | 99 C-765191011- |
| 28 | Fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění tondachtuningfol-n /50 x 1,5=75m ² / | 100 H-596602130- |
| 29 | Geodetické zaměření konstrukcí a plochy terasy před zahájením prací | R103 |
| 30 | Podsyp nebo podklad z pálených jílu tl 150 mm | C-564951111- |
| 31 | Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním | C-619996111- |

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14
130 00 Praha 3

IČO: 04124863
DIČ: CZ04124863

Jensovsky, s.r.o.

| | | |
|----|--|---------------|
| 32 | Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním | C-619996121-0 |
| 33 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | C-944511111-0 |
| 34 | Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití | C-944511211-0 |
| 35 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | C-944511811-0 |
| 36 | Montáž záchytné stříšky š do 2 m | C-944711112-0 |
| 37 | Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a zkd den použití | C-944711212-0 |
| 38 | Demontáž záchytné stříšky š do 2 m | C-944711812-0 |

CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE

-64 070,97 Kč

CENA CELKEM PO ODEČTĚNÍ VÍCEPRACÍ-MĚNĚPRÁCE

53 517,73 Kč

21% DPH

11 238,72 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

64 756,45 Kč

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14
130 00 Praha 3

IČO: 04124863
DIČ: CZ04124863

PŘÍLOHA Č. 1

12.4.2018



PODORYS KROVU



VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ :

5x - KROKVE JIHOZÁPADNÍ - KR1 - KR6

2400x150x150

3x - KROKVE SEVEROVÝCHODNÍ - KR7 - KR9

2525x150x150

1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K1

3150x150x150

1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K2

3390x150x150

1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K3

3375x150x150

1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K4

3270x150x150

0x - NÁMĚTNÁ KROKEV - N1 - N2

2150x150x150

LEGENDA :

 NÁVRH NA VÝMĚNU ZHLAVÍ VAZNÉHO TRÁMU - 230x230 - 13ks

 NÁVRH NA VÝMĚNU KROKVE V CELÉ DÉLCE - 150x150

 NÁVRH NA DOPLNĚNÍ ZCELA CHYBĚJÍCÍ POZEDNICE - 200x200

 NOVÉ ZJIŠTĚNÍ KE DNE 12.4.2018

 ZÁPORNÉ VYHODNOCENÍ NÁVRHU - PRVEK BUDE PONECHÁN